



PROYECTO:	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS		
SUPERVISION:	RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	CONTRATO No:	LG0862018
CONTRATISTA:	VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V.	CONTRATO No:	CO0852018
LUGAR:	FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD	FECHA:	11/04/2019 13:00:00

REUNION DE SEGUIMIENTO No. 18

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
Equipo de protección personal	Supervisión: en seguimiento a Parte 4 Prevención de Riesgos y MS-16 Plan de Seguridad e Higiene ocupacional se verificó en la presente semana que el contratista mantiene en stock EPP para el personal que ingresa a la obra.		X	X	14/04/2019		X
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 10 de abril = 49.49% \$175,461.72 Avance Ejecutado acumulado al 10 de abril = 44.49% \$156,972.49 Atraso= 5.22% . Atraso no imputable al contratista por cambio de diseño en proyecto.		X	X	14/04/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Relleno para estructuras varias en zona fallada	Supervisor: Se sugiere que en la actividad de MR1107 relleno para estructuras varias en zona de falla (modulo 2) del tunel, se rellene Según la Norma UNE-EN 1.610 materiales, 6.6.2.2 Materiales de aportación, a) Materiales granulares: arena mal gruda saturada por lo menos hasta 50 cm sobre el tubo metálico existente; después de esa altura se rellenará con MR1102.02 Materiales, material selecto según ASSHTO M-145		X	X	14/04/2019		X
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Supervisión: Con la señalización de las zonas de trabajo se observa que el contratista cumple con dicho requerimiento y se le solicita continúe de igual forma.		X	X	14/04/2019		X

E. PUNTOS VARIOS							
Seguimiento a condición técnica actividad MR0202.1 Empedrado fraguado con superficie vista.	Supervisor: En consulta al diseñador a través de Gerencia de Planificación de FOVIAL sobre la especificación técnica MR0202.1 Empedrado fraguado, se nos remitió respuesta vía correo, en la cual cita que la demolición de empedrado fraguado no está incluido dentro de la actividad de empedrado fraguado en vista que se considera que el empedrado es construcción de empedrado nuevo y no una reparación	X	X	X	14/04/2019		X
Periodo vacacional de Semana Santa	Se informa que debido al periodo vacacional de Semana; en el proyecto se trabaran los días lunes 15, martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de abril, descansando los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de abril, retomando las actividades el lunes 22 de abril de 2019.		X	X	14/04/2019		X
Programación de actividades	Contratista: informa que para la semana del 22 al 28 de Abril se programa realizar actividades de: MR1107 :Relleno para Estructuras Varias, MR1112.2 Acero de refuerzo Grado 60, MR0704 Concreto lanzado (Shotcrete), MR1111.3 Concreto para estructuras, F'c=210 Kg/cm2 y MR0202.1 Empedrado fraguado con superficie vista, MR0705.1 : Suministro y Colocación de Grama Negra, MR1111.4 : Concreto para Estructuras, FC=280 KG/CM2,		X	X	14/04/2019		X
Seguimiento de emergencias o accidentes de trabajo.	En el proyecto a la fecha no se registran accidentes de trabajo.		X	X	14/04/2019		X
OBSERVACIONES							

POR EL FOVIAL:

POR LA SUPERVISION:

POR EL
CONTRATISTA;

Arq. Nancy Ayala de Valencia
Administrador de proyecto

Elsy Maldonado
Gerente de Supervisión

Ronal Fuentes
Gerente del proyecto

Miguel Carballo
Aseguramiento de Calidad

José Miguel Reyes Salmerón
Superintendente

Otros asistentes:

Xiomara Garcia
Ingeniero de Control de Calidad

