

BASE DE DATOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2010/2011

DATOS GENERALES DEL PROYECTO												ESTADO (%)	AVANCE DESCRIPCIÓN	ESTIMACIONES	
SIIP	COD. CONTRAT O	FOND OS	NOMBRE DEL PROYECTO	DPTMTO	REGIÓN	ADMINISTRA DOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	(Al 28 de Diciembre /2011)		(Al 28 de Diciembre /2011)	TOTAL ESTIMACIONES REPORTADAS POR LOS ADMINISTRADORES	MONTO APRBADO POR JG
4602	59/2010	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, LA UNION	LA UNI	ORIEN	Mauricio Antonio Arias	Santiago Ibañez	SIVERCON S.A de C.V	03-Nov-10	180 DÍAS +90 +90 +15	100%		Finalizadas las actividades. Se ha realizado la Recepción Provisional del Proyecto. Y programada la Recepción Final. Trabaja el contratista corrigiendo observaciones hechas en la recepción preliminar.	\$1780,482.35	\$1888,017.58
4603	123/2010	PEIS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN PABLO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	ORIEN	Guillermo Montiel	Actualmente Carolina Vaquerano Hasta el 6 de Abril Jorge Ortez	V&R ARQUITECTOS CONSTRUCTOR ES S.A DE C.V.	24-Ene-11	120 DIAS +120 +46 DIAS DE SUSPENSIÓN + 48	98%		En Red se finalizaron los entronques principales. Se sometió a pago la estimación N° 8.Se han realizado pruebas a la tubería y se esta colocando el asfalto en la Carretera al Delirio.	\$1082,962.04	\$1475,084.72
4604	64/2010	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PASAQUINA Y FRONTERA EL AMATILLO, DEPARTAMENTO DE LA UNION.	LA UNI	ORIEN	Mauricio Antonio Arias	Santiago Ibañez	VASES INGENIEROS S.A. DE C.V.	16-Nov-10	120 DÍAS + 15 (SUSPENSIÓN)+120 + 90	100%		Finalizado el Proyecto. Elaborada la Recepción Preliminar. Recepción Final el 25 de Noviembre.	\$1725,873.39	\$1777,507.01
4605	-	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD USULUTÁN, MEDIANTE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES EL NANZAL, MUNICIPIO DE USULUTÁN.	-	ORIEN	-	-	-	-	-	-		-	-	-
4605-A	45/2010	PEIS	a) SUBPROYECTO : PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN USULUTÁN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN	USUL	ORIEN	Jorge Eduardo Gutierrez	José Ignacio Franco	PERFORACIONES VIVAS S.A. DE C.V.	27-Oct-10	90 DÍAS	100%		PROYECTO FINALIZADO	\$110,876.80	\$110,876.80
4605-B	107/2010	PEIS	b) SUBPROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD USULUTÁN, MEDIANTE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES EL NANZAL, MUNICIPIO DE USULUTÁN. (ETAPA DE EQUIPAMIENTO)	USUL	ORIEN	Actualmente Guillermo Montiel Hasta el 6 de Abril Valeria Moya	Actualmente Arq. Cecilia Rosales Hasta el 30 de Junio Joel Sandoval, Hasta el 6 de Abril Guillermo Montiel	G.A.C. INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	17-Ene-11	150 DÍAS	100%		PROYECTO FINALIZADO	\$55,533.82	\$74,048.52
4606	122/2010	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER, USULUTÁN.	USUL	ORIEN	Actualmente Julio Gomez Hasta el 6 de Abril Hugo Santamaría	Actualmente Arq. Cecilia Rosales Antes Cecilia González, Hasta el 6 de Abril Valeria Moya	SIEF S.A. de C.V.	10-Ene-11	150 DIAS	100%		PROYECTO FINALIZADO	\$153,204.12	\$153,204.12
4607	99/2010	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE OZATLÁN, USULUTÁN.	USUL	ORIEN	Actualmente Jorge Ortez Hasta el 6 de Abril Hugo Santamaría	Actualmente Alexis Chinchilla Hasta el 6 de Abril Jorge Ortez	SAGRISA S.A. DE C.V.	17-Ene-11	180 DIAS + 15	100%		ya se realizó el Acta Definitiva con fecha 11/10/2011	\$66,031.49	\$168,764.54
4608	-	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, USULUTÁN.	-	ORIEN	-	-	-	-	-	-		-	-	-
4608-A	44/2010	PEIS	a) SUBPROYECTO : PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, USULUTAN	USUL	ORIEN	Jorge Eduardo Gutierrez	José Ignacio Franco	PERFORACIONES POZOS MODERNOS Y EQUIPOS S.A	25-Oct-10	90 DÍAS	100%		PROYECTO FINALIZADO	\$109,343.73	\$109,343.73
4608-B	140/2011	PEIS	b) SUBPROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, USULUTÁN.	USUL	ORIEN	JULIO CESAR GOMEZ	DOLORES VAQUERANO	SAGRISA S.A. DE C.V.	10-Oct-11	150 DIAS	63%		Se ha instalado un acumulado de 3,332 m de tubería de 6" de Impelencia y se tiene construida las paredes oriente, norte y poniente del muro perimetral en Estación de Bombeo Manzanares.	-	\$314,898.38
4609	106/2010	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA LLANO LOS PATOS CAMBIO DE LINEA DE IMPELENCIA DE Ø 8" A Ø 10", MUNICIPIO DE CONCHAGUA, LA UNION.	LA UNI	ORIEN	Actualmente Jorge Ortez Hasta 6 de Abril Hugo Santamaría	Actualmente Julio Gomez Hasta el 6 de Abril Jorge Ortez	SAGRISA S.A. DE C.V.	24-Ene-11	210 DÍAS + 15	100%		Se realizó la recepción final en la fecha del 18-11-11, el contratista había superado todas las observaciones realizadas .	\$636,986.46	\$652,473.63
4610	93/2010	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JIQUILISCO, USULUTÁN.	USUL	ORIEN	Valeria Moya	Actualmente Tancis Boris Hasta el 6 de Abril Guillermo Montiel	HUNAYCO S.A. DE C.V.	17-Ene-11	150 DÍAS +30	100%		El proyecto se finalizó el 09 de julio de 2011 y el día 15 del mismo mes se realizó la recepción definitiva.	\$145,713.60	\$145,713.60
4492-02	07/2010	FP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS CHILANGA Y SAN FRANCISCO GOTERA, DEPTO. DE MORAZAN.	MORA	ORIEN	Mauricio A. Dominguez	Alba Daysi Driotes de Paz	MZ INGENIEROS S.A DE C.V.	05-Abr-10	210 DIAS + 60	100%		PROYECTO FINALIZADO	\$55,647.31	\$55,647.29
4492-03	06/2010	FP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS CIUDADES DE SAN VICENTE, APASTEPEQUE Y SANTA CLARA, DEPTO. DE SAN VICENTE.	SAN VICEN	ORIEN	Mauricio Dominguez	Celia Ruiz de Mena	PROINSER, S.A. de C.V.	05-Abr-10	210 días	100%		PROYECTO FINALIZADO	\$118,398.91	\$118,398.91
5381	108/2010	FP	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES LAS BRISAS I, II, III Y COLONIA CARRILLO CANTON LAS DELICIAS DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL"	SAN MIGUEL	ORIEN	Actualmente Valeria Moya Hasta el 6 de Abril Guillermo Montiel	Actualmente Carolina Vaquerano Hasta el 6 de Abril Valeria Moya	V&R ARQUITECTOS CONSTRUCTOR ES S.A DE C.V.	24-Ene-11	120 DIAS +30 +30	100%		PROYECTO FINALIZADO el 13 de septiembre se realizó la Recepción Definitiva.	\$318,284.68	\$318,284.68
5514	41 / 2011	IDA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PASO PARA TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN LOS RÍOS PASAQUINA, SANTA ROSA DE LIMA, SIRAMA Y AGUA SALADA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA Y PASAQUINA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	LA UNI	ORIEN	Mauricio Antonio Arias	Ing. Santiago Ibañez	SIVERCON S.A de C.V	30-Jun-11	240 DÍAS	31%		AGUA SALADA y SANTA ROSA: Continúan los trabajos de compactación alrededor de pedestales y bases, en proceso la compactación para la terraza final. En proceso de finalización en plantei la fabricación de estructura metálica que soporta tuberías. PASAQUINA: Estribo SUR: En proceso construcción de muro de mampostería que resguarda relleno de terraza de soporte para base principal, Estribo Norte: finalizada la excavación para estabilizar zona donde ubicaremos la terraza que soporta las bases principales. El contratista colocó un emplentillado de piedra para iniciar con el relleno, se avanza en la compactación de esta terraza donde se apoyan las bases principales. SIRAMA: Estribo Sur: en proceso de finalización compactación de terraza que soporta bases de estructura principal. Inician trabajos de fabricación de armadura para estas bases. Estribo Norte: Finalizadas las excavaciones para los muros que resguardan el relleno de la terraza principal. Ha iniciado la construcción de los muros de mampostería.	\$97,618.27	\$1290,641.68

BASE DE DATOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2010/2011														
DATOS GENERALES DEL PROYECTO											ESTADO (%)	AVANCE DESCRIPCIÓN	ESTIMACIONES	
SIIP	COD. CONTRAT O	FOND OS	NOMBRE DEL PROYECTO	DPTMTO	REGIÓN	ADMINISTRA DOR	SUPERVISO R	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTU AL	(Al 28 de Diciembre /2011)	(Al 28 de Diciembre /2011)	TOTAL ESTIMACIONES REPORTADAS POR LOS ADMINISTRADORES	MONTO APRBADO POR JG
4611	90/2011	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN	USUL	ORIEN	JULIO CESAR GOMEZ	EDGAR ARAUJO	HUNAYCO S.A. DE C.V.	03-Oct-11	150 DIAS	58%	Tubería de Aducción: Se han instalado completamente las tubería de 8" y 6" PVC de toda la línea de aducción quedando pendiente la instalación de la tubería de 8" H"Fº que pasa sobre una paso aéreo, esto incluye compactación del suelo excavado, también queda pendiente las pruebas de presión en algunos tramos de la tubería. Planta de Bombeo El Tercio: Se realizan los trabajos finales del solaqueado e impermeabilización del tanque metálico para hacer las pruebas, se estima conveniente iniciar también los trabajos internos en el tanque de concreto , ya se iniciaron las excavaciones para la sarta hidráulica y la elaboración de los pozos para las válvulas.	\$113,207.29	\$584,999.80
4612	132/2011	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN DEPARTAMENTO DE USULUTÁN	USUL	ORIEN	JORGE ORTEZ	TANCIS APARICIO	SAGRISA S.A. DE C.V.	10-Oct-11	180 DIAS	27%	Se trabaja en reparación de adoquín l= 450ml, y rotura de concreto hidráulico, l= 70ml, excavación en zanja con longitud = 1206ml, instalación de tubería de PVC Ø 4" 66 psi jr con longitud aproximado = 1206ml, compactado de zanja con longitud = 1206ml ml, impermeabilización de tanque # 1y se esta preparando el tanque #2 para su impermeabilización.	-	\$240,168.82
4613	-	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ALTA Y MEDIA PONIENTE DE SAN MIGUEL	-	ORIEN	-	-	-	-	-	-	NO SE REALIZARÁ	-	
4614	88/2011	PEIS	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE EL TRANSITO, SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	ORIEN	VALERIA MOYA	TANCIS APARICIO	ING. DURHAN FILADELFO GARCÍA ARGUETA	26-Sep-11	210 DIAS	36%	Actividades realizadas hasta este periodo siendo las siguientes: rompimiento de concreto asfalto en una longitud aproximado de 310 ml. excavación en zanja con longitud aproximado = 819.03, instalación de tubería de pvc ø 4" 160 psi jr con longitud aproximado = 264 ml, y tubería de pvc ø 6" 160 psi jr con una longitud aproximado de 557.38 ml. hechura de caseta para tanque de cloración	-	\$287,723.99
4615	102/2011	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOR-ORIENTE DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL.	-	ORIEN	Ing. Guillermo Montiel	Ing. Alexis Chinchilla	FUENTES CONTRATISTAS S.A. DE C.V.	10-Oct-11	140 DIAS	8%	El proyecto lleva un avance del 8% debido a que la instalación de la tubería de 6" de PVC de 160 PSI no se ha instalado porque residentes de la Colonia El Molino se Oponen a La realización del Proyecto.	-	\$153,777.31
4616	98/2011	PEIS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ASI COMO CAMBIO DE LA LINEA DE IMPELENCIA EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE.	LA UNION	ORIEN	VALERIA MOYA	EDGAR ARAUJO	PERFORACIONE S VIVAS S.A. DE C.V.	03-Oct-11	210 DIAS	26%	Planta de Bombeo El Pastor: Se han terminado las paredes y columnas de la cisterna para realizar el colado de la loza la próxima semana, así también ya se iniciaron los trabajos de la fosa séptica y el servicio sanitario. Tanque de Yayantique: Se ha finalizado la compactación con suelo cemento para el tanque y se iniciaron los trabajos de la armaduría de hierro.	\$16,524.57	\$157,476.64
4617	-	PEIS	MEJORAMIENTO DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO LAS TORRES, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	-	ORIEN	-	-	-	-	-	-	NO SE REALIZARÁ	-	-
4618	91/2011	PEIS	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SLSTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAROLINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.	SAN MIGUEL	ORIEN	GUILLERMO MONTIEL	ALEXIS CHINCHILLA	ING. DURHAN FILADELFO GARCÍA ARGUETA	10-Oct-11	210 DIAS CALENDARI O	22%	El Proyecto Lleva un avance del 23% debido al atraso que se obtuvo por el cambio de diámetro de la sarta hidráulica	-	\$163,929.64
4619	113/2011	PEIS	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN	SAN MIGUEL	ORIEN	JORGE ORTEZ	JULIO CESAR GOMEZ	V&R ARQUITECTOS CONSTRUCTOR ES S.A DE C.V.	31-Oct-11	120 DIAS	12%	En Red de Distribución: Se ha instalado el 100% de tubería PVC 160 PSI de 4", se ha instalado un 16% de la tubería PVC 160 psi de 3", se ha realizado un 18% de excavación de zanja en suelo común, se ha realizado un 26% de relleno compactado de zanja densidad 90% de proctor. En P/B Pila del cura: se tiene instalada la cerca perimetral en un 50%, se lleva un 55% en remodelación de caseta. En predio de tanque: se ha construido la cerca perimetral, se ha construido canaleta de concreto a contorno de tanque.	-	\$357,026.38
4620	134/2011	PEIS	MEJORAS EN LA LINEA DE IMPELENCIA Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LA UNION.	LA UNI	ORIEN	VALERIA MOYA	JOSE ESPINOZA	VASES INGENIEROS S.A. DE C.V.	17-Oct-11	245 DIAS	12%	ACTIVIDADES REALIZADAS OBTENCION DE PERMISOS MUNICIPALES Y DE LA EMPRESA ELECTRICA AES.	-	\$1899,242.35
4621	110/2011	PEIS	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN	USUL	ORIEN	GUILLERMO MONTIEL	CECILIA ROSALES	CONSTRUCTOR A ALBO S.A. DE C.V.	03-Oct-11	150 DIAS	46%	Excavación, Colocación de Tubería de 4" PVC, Compactación con Material Selecto, en caseta de bombeo La Cruz; se esta construyendo el muro perimetral y solera de fundación y mejoras en misma, hechura de pozos para válvulas.	\$123,168.26	\$592,386.40
4633	130/2011	PEIS	CAMBIO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAÑERIAS DE AGUA POTABLE (700 MTS) CANTON LAS MARIAS, CHINAMECA, SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	ORIEN	CECILIA ROSALES	TANCIS APARICIO	ING. DURHAN FILADELFO GARCÍA ARGUETA	04-Oct-11	60 DIAS	100%	Se han instalado una longitud de 824 ml de tubería Ho go Ø 2 1/2", se cambiaron 20 acometidas domiciliare, se instaló un sistema automatizado y una válvula para controlar el llenado del tanque, se realizaron pruebas a presión a la tubería, se le realizó limpieza y desinfección a la tubería.	-	\$43,067.31
5134-04	106/2011	FCAS	Introducción del sistema de agua potable y obras de saneamiento en Barrios Concepción, Santa Rosa y Nuevo París, Municipio de San Jorge, Departamento de San Miguel.	San Miguel	ORIEN	JIVKA DOÑO	JORGE ORTEZ	PROYECTOS AGROCIVILES S.A. DE C.V.	12-Oct-11	114 días	7%	Suministro e instalación de 384 metros de tubería PVC ø4", 1902 metros de ø3", 740 metros de ø2" y 85 acometidas domiciliare.	-	\$972,714.20
5134-10	138/2011	FCAS	Introducción del sistema de agua potable a las comunidades de Cantón Roquinte y Puerto Avalos, municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután	Usulután	ORIEN	JIVKA DOÑO	DOLORES VAQUERANO	INGENIERIA INTEGRADA (INPRO) S.A. DE C.V.	10-Oct-11	240 días	-	Nivel freático a 25 cm del suelo, es imposible trabajar en excavaciones	-	\$675,152.12