

Proyectos en Ejecución durante los periodos de Enero a Marzo 2024.

1. PROYECTO “URBANIZACIÓN LOS CONACASTES”

Breve descripción del proyecto: El proyecto consiste en el desarrollo de las obras de urbanización: Calles, aceras, redes de agua potable, aguas lluvias y aguas negras, equipamiento de zonas verdes, etc.

La construcción de 25 viviendas de interés social, de las cuales ya se encuentran terminadas 7 viviendas y están en proceso 2. También se está llevando a la par por medio de la Unidad de Contribuciones ya que, según datos se está trabajando para la obtención de financiamiento para la continuación de la construcción de las demás viviendas para completar la donación; este terreno está ubicado en el municipio de Nejapa en el departamento de San Salvador.

Tabla Resumen Proyecto Los Conacastes	
Nombre del proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN COMPLEJO HABITACIONAL LOS CONACASTES DISTRITO DE NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.
Objetivo:	Construcción de obras de urbanización
Población beneficiada:	125 personas aproximadamente
Monto:	\$ 800,000.00
Fuente de Financiamiento:	GOES
Tiempo de Ejecución del proyecto	275 días calendario
Porcentaje de ejecución avanzado:	15% Urbanización 36% Construcción viviendas (9/25)

Fecha programada de finalización de la obra:	Octubre 2024
Empresa Constructora	Durán Vásquez S.A de C.V.
Empresa Supervisora	Suwycon S.A de C.V.
Funcionario Responsable	Ministra Michelle Sol
Formas de pago	Estimaciones e Informes
Desembolsos	Anticipo para Constructora Durán Vásquez S.A. de C.V. Por valor de = \$ 230,708.69 dólares, representando el 30% del monto total.

Enzo Carlo Vásquez Quar

Jefe en Funciones Unidad de Operaciones y Proyectos de Reconstrucción

FONAVIPO