

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

CONCRETEADO E INSTALACION DE TUBERIA PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COL GUADALUPE Y BARRIO EL CENTRO.

No CUENTA CORRIENTE	100-180-800293-0	PRIORIZACION	
BANCO	DE FOMENTO AGROPECUARIO	MODALIDAD DE EJECUCION	Administracion
FUENTE DE FINANCIAMIENT	FODES-ISDEM-75%	EJECUTOR	Alcaldia Municipal de El Rosario
CIFRADO PRESUESTARIO		FECHA DE INICIO	26 de junio de 2020
ASIGNACION EN PRESUPUE		FECHA FINALIZACION	
MONTO EN CARPETA		FECHA DE ENTREGA	
REFUERZO PRESUPUESTARIO	\$ -		
MONTO REAL INGRESADO	\$ 12,903.08		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	\$ 584.52
TOTAL DE LA INVERSION	\$ 12,318.56

PAGO DE MANO DE OBRA, TRANSPORTE DE MATERIAL, ETC.					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
03/07/20			918/925	Pago de planilla del 22 de junio al 03 de julio/2020	\$ 780.00
17/07/20			927/943	pago de planilla del 06 al 17 de julio/2020	\$ 1,410.00
22/07/20		3509	946	pago por servicio de transporte de cemento	\$ 105.01
31/07/20			947/10065	pago de planilla del 20 al 31 de julio/2020	\$ 1,800.00
14/08/20			68	pago de renta	\$ 490.25
14/08/20			69/0091	pago de planilla del 03 al 14 de agosto de 2020	\$ 2,019.00
21/08/20			93	pago por transporte de cemento	\$ 82.60
24/08/20			94/112	pago de planilla del 17 al 21 de agosto/2020	\$ 825.00
09/09/20			114	pago de renta	\$ 316.00
				TOTAL	\$ 7,827.86
				Presupuesto	\$ 2,746.73
				Saldo	\$ (5,081.13)

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

CONCRETEADO E INSTALACION DE TUBERIA PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COL GUADALUPE Y BARRIO EL CENTRO.

COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, OTROS.					
FECHA	No	N° DE FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
26/06/20		476	917	compra de tubo de concreto y 10 postes de cemento	\$ 87.50
14/07/20		2959	926	compra de 3 carretas, 9 piochas, 10 palas, 70 cessa, 30 cusca	\$ 1,125.00
17/07/20		6200050809	938	compra de 160 cessa	\$ 1,211.26
18/07/20				compra de chequera	\$ 5.65
21/07/20		142	944	compra de adisol, adiflex, pistola y adirod	\$ 393.16
21/07/20		4827	945	compra de polin c galvanizado	\$ 180.00
20/08/20		6200050902	96	compra de 140 cessa	\$ 1,059.86
				TOTAL	\$ 4,062.43
Presupuesto					\$ 8,237.98
Saldo					\$ 4,175.55

PAGO DE COMBUSTIBLE					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
25/08/20		20944	113	Compra de combustible	\$ 50.00
				TOTAL	\$ 50.00
Presupuesto					
Saldo					\$ (50.00)

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

CONCRETEADO E INSTALACION DE TUBERIA PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COL GUADALUPE Y BARRIO EL CENTRO.

PAGO DE MAQUINARIA					
FECHA	No ORDEN	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
31/07/20			10066	pago por alquiler de maquinaria y desalojo	378.27
				TOTAL	\$ 378.27
Presupuesto					\$ 1,356.00
Saldo					

SUPERVISION					
FECHA	No ORDEN	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
				TOTAL	\$ -
Presupuesto					\$ 1,064.49
Saldo					

OTROS					
FECHA	No ORDEN	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	