



PROYECTO: REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS
SUPERVISION: RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. CONTRATO No: LG0862018
CONTRATISTA: VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V. CONTRATO No: CO0852018
LUGAR: FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD FECHA: 06/03/2019 9:30:00

REUNION DE SEGUIMIENTO No. 13

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
Seguimiento	N/A		X	X	09/03/2019		X
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 06 de marzo = 19.88% \$70,484.43 Avance Ejecutado acumulado al 06 de marzo = 7.04% \$24,950.58 Atraso= 12.84% El atraso no es imputable al contratista, el proyecto se encuentra en etapa de rediseño.		X	X	09/03/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Preparatorias y ensayos.	Supervisión: En cumplimiento de PCC 03.2.1 Inspección Preparatoria párrafo 3 se informa que se aprobó la inspección preparatoria de la actividad de: MR1110.1 Relleno fluido de resistencia controlada (lodocreto) (7 Kg/cm2).} Además en cumplimiento PCC-04.3 ENSAYOS DE CONTRASTE el supervisor han realizado ensayos de compresión al mortero y concreto ASSHTO T22 y T 23, los resultados han sido satisfactorios en concordancia con lo estipulado en las tablas de frecuencias y tolerancias especificadas en las bases de licitación de la partida MR0801.7 tubería de concreto 24", MR1104 Mampostería de piedra para estructuras, MP604.1 Construcción de pozos, Y también ensayos de compresión de ladrillo de barro ASTM C67-90 arrojando resultados satisfactorias según lo requerido por las normas mexicanas, Así como ensayos de fluencia y doblez a la actividad de MR1112.2 acero de refuerzo grado 60 según nomas ASTM C 615 y el contratista atraves de la unidad de control de calidad dando cumplimiento a lo estipulado en PCC-01.1 OBJETIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD ejecuto los ensayos del mismo tipo obteniendo resltados satisfactorios.		X	X	09/03/2019		X
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Contratista cumple con lo requerido con la señalización del proyecto.		X	X	09/03/2019		X

E. PUNTOS VARIOS								
Programación de actividades	Supervisión: se informa que las actividades continúan suspendidas totalmente, se está a la espera que el diseñador presente el nuevo diseño del proyecto.		X	X	09/03/2019			X
Seguimiento	Contratista y supervisor se mantiene disponible en el proyecto y alerta ante cualquier eventualidad.			X	09/03/2019			X
Seguimiento de emergencias	En el proyecto a la fecha no se registran emergencias.		X	X	09/03/2019			X
OBSERVACIONES								

POR EL FOVIAL:

POR LA SUPERVISION:

POR EL
CONTRATISTA;

Arq. Nancy Ayala de Valencia
Administrador de proyecto

Elsy Maldonado
Gerente de Supervisión

Ronal Fuentes
Gerente del proyecto

Miguel Carballo
Aseguramiento de Calidad

José Miguel Reyes Salmerón
Superintendente

Otros asistentes:

Xiomara Garcia
Ingeniero de Control de Calidad