



F-CS-27

PROYECTO:	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS	CONTRATO No:	LG0862018
SUPERVISION:	RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	CONTRATO No:	CO0852018
CONTRATISTA:	VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V.	FECHA:	06/06/2019 11:00:00
LUGAR:	FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD		

REUNION DE SEGUIMIENTO No. 25

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 05 de Junio = 68.29% \$290,450.85 Avance Ejecutado acumulado al 05 de Junio = 98.29% \$418,092.40 Adelanto= 30.00%		X	X	11/06/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Aseguramiento de calidad en la ejecución de obras	Supervisión: se continúa monitoreando el cumplimiento del PCC Plan de control de calidad presentado por el contratista para la ejecución de las obras de este contrato, de acuerdo a los planos y términos de referencia del proyecto.		X	X	11/06/2019	X	
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Supervisión: El contratista cumple con la señalización requerida en la obra de acuerdo a las bases del proyecto.		X	X	11/06/2019		X
E. PUNTOS VARIOS							
Observaciones a la Obra Finalizada.	Supervisión: El contratista trabaja en la superación de las observaciones dadas, así como en limpieza de materiales sobrantes de las actividades ejecutadas.	X	X	X	11/06/2019	X	
Luminarias en túnel	Contratista: Este día se realizaran trabajos de instalación de IAM636.1 Sistema de Iluminación. (Instalación de tubería y acometida de energía eléctrica).		X		11/06/2019	X	
Programación de actividades	Contratista: Informa que se programa la finalización de actividades en la obra para el día 11 de junio de 2019.		X	X	11/06/2019	X	

Seguimiento de emergencias o accidentes de trabajo.	Se hace constar que no ha habido a la fecha accidentes laborales en el proyecto.		X	X	11/06/2019		X
OBSERVACIONES							

POR EL FOVIAL:

POR LA SUPERVISION:

POR EL
CONTRATISTA;

Arq. Nancy Ayala de Valencia
Administrador de proyecto

Luis Alberto Cornejo
Gerente de Supervisión

David Alexander Hernandez
Gerente del proyecto

Luis Alfredo Villegas
Aseguramiento de la Calidad de
Supervisión

Gabriel Francisco Berrios
Superintendente

Otros asistentes:

Noel Arquimides Alvarado
Ingeniero de Control de Calidad