



PROYECTO:	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS	
SUPERVISION:	RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	CONTRATO No: LG0862018
CONTRATISTA:	VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V.	CONTRATO No: CO0852018
LUGAR:	FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD	FECHA: 04/04/2019 13:00:00

REUNION DE SEGUIMIENTO No. 17

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
Equipo de protección personal	Supervisión: en seguimiento a Parte 4 Prevención de Riesgos y MS-16 Plan de Seguridad e Higiene ocupacional se verificó en la presente semana que el contratista mantiene a disposición EPP para el personal que ingresa a la obra.		X	X	07/04/2019		X
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 03 de abril = 47.11% \$167,003.53 Avance Ejecutado acumulado al 03 de abril = 35.54% \$126,011.15 Atraso= 11.57% El atraso no es imputable al contratista, por rediseño del proyecto, actividades se reiniciaron el 22 de marzo de 2019.		X	X	07/04/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Muestreo de acero grado	Supervisor: Se informa que este día se realizó en conjunto personal contratista y supervisión el Segundo muestreo de Acero grado 60 a Varillas No.6 y No3, cumpliendo con lo descrito en la Condición Técnica MR1112.2 Acero de Refuerzo Grado 60, apartado MR1112.3 Pruebas de laboratorio.		X	X	07/04/2019	X	
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Supervisión: Con la señalización de las zonas de trabajo se observa que el contratista cumple con dicho requerimiento y se le solicita continúe de igual forma.		X	X	07/04/2019	X	

E. PUNTOS VARIOS							
Seguimiento a actividades en túnel .	Supervisión: se han ejecutado actividades de: MR1106 Excavación para estructuras varias, MR1112.2 Acero de refuerzo Grado 60, MR0704 y Concreto lanzado (Shotcrete), en campo se han revisado procesos constructivos: trazos, espesores, distribución del acero, recubrimientos, limpieza en el área de trabajo y mediciones de campo.		X	X	07/04/2019		X
Programación de actividades	Contratista: informa que para la semana del 08 al 14 de Abril se programa realizar actividades de MR1112.2 Acero de refuerzo Grado 60, MR0704 Concreto lanzado (Shotcrete), MR1104 Mampostería de Piedra Para Estructuras, MR1111.3 Concreto para estructuras, $F'c=210$ Kg/cm ² y MR0202.1 Empedrado fraguado con superficie vista		X	X	07/04/2019		X
Seguimiento de emergencias o accidentes de trabajo.	En el proyecto a la fecha no se registran accidentes de trabajo.		X	X	07/04/2019		X
OBSERVACIONES							

POR EL FOVIAL:

POR LA SUPERVISION:

POR EL
CONTRATISTA;

Arq. Nancy Ayala de Valencia
Administrador de proyecto

Elsy Maldonado
Gerente de Supervisión

Ronal Fuentes
Gerente del proyecto

Miguel Carballo
Aseguramiento de Calidad

José Miguel Reyes Salmerón
Superintendente

Otros asistentes:

Xiomara Garcia
Ingeniero de Control de Calidad

