



PROYECTO: REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS
 SUPERVISION: RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. CONTRATO No: LG0862018
 CONTRATISTA: VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V. CONTRATO No: CO0852018
 LUGAR: FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD FECHA: 09/01/2019 9:00:00

**REUNION DE SEGUIMIENTO
No. 1**

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
Seguimiento	N/A		X	X	11/01/2019		X
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 09 de Enero = 0.20% \$696.97 Avance Ejecutado acumulado al 09 de enero = 0.00% \$0.00 Atraso= 0.20% el contratista se encuentra en etapa de elaboración de documentos contractuales iniciales, verificaciones topográficas y movilización de equipo al proyecto, aun no se ejecuta obra		X	X	11/01/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Seguimiento de Información	En cumplimiento a PCC-03.2 FASES DE INSPECCION el administrador de proyecto: solicitó al contratista y al supervisor realizar presentación de PCC-03.2.1 INSPECCIÓN PREPARATORIA. en power point en el cual se deje claramente establecido el proceso constructivo y lo referente a PCC-03.2.2 INSPECCIÓN INICIAL (TRAMO DE PRUEBA) de la actividad a ejecutar.		X	X	11/01/2019		X
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Contratista: informo que la señalización está en trámite de compra.		X	X	11/01/2019	X	
E. PUNTOS VARIOS							
Solicitud de anticipo	Contratista: informó que no requiere solicitar anticipo		X	X	11/01/2019		X
Programación semanal	Se acordó en reunión la entrega de programación semanal cada miércoles para ser enviada a FOVIAL a más tardar el día jueves de cada semana.			X	11/01/2019		X

Período de estimación	Contratista: consulto sobre el periodo de estimación Administrador del proyecto: informó que será realizaran estimaciones de fin de mes.		X	X	11/01/2019		X
OBSERVACIONES:							

POR EL FOVIAL:

Arq. Nancy Ayala de Valencia
Administrador de proyecto

POR LA
SUPERVISION:

Elsy Maldonado
Gerente de Supervisión

Miguel Carballo
Aseguramiento de Calidad

POR EL
CONTRATISTA;

Ronal Fuentes
Gerente del proyecto

José Miguel Reyes Salmerón
Superintendente

Xiomara Garcia
Ingeniero de Control de Calidad

Otros asistentes:

Ing. Luis Alberto Cornejo

Representante Legal
RIVAS FRANCO CONSULORES S.A de C.V