



F-CS-27

PROYECTO: REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS
 SUPERVISION: RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. CONTRATO No: LG0862018
 CONTRATISTA: VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V. CONTRATO No: CO0852018
 LUGAR: FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD FECHA: 30/05/2019 13:30:00

REUNION DE SEGUIMIENTO No. 24

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 29 de Mayo = 62.94% \$267,704.40 Avance Ejecutado acumulado al 29 de Mayo = 87.22% \$370,985.85 Adelanto= 24.28%		X	X	29/05/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Muestreo de Concreto f'c=280 Kg/cm2	Contratista: en cumplimiento de CG 17 Obligaciones y responsabilidades del contratista literal k) y PCC 01.1 Objetivos del plan de control de calidad y el cumplimiento a las tablas frecuencia de muestreos de la actividad MR1111.4 Concreto para estructuras Varias f'c 280 Kg/cm2 se elaboraran especímenes de prueba según Norma ASSHTO T22 y T 23 y ASTM C31-C39 ejecutada en la construcción de superficie rodadura en el interior de la bóveda. Supervisión: en cumplimiento PCC-04.3 ENSAYOS DE CONTRASTE se informa que deberán elaborar especímenes de prueba según Norma ASSHTO T22 y T 23 y ASTM C31-C39 de la actividad MR1111.4 Concreto para estructuras Varias f'c 280 Kg/cm2 ejecutada en la construcción de superficie rodadura en el interior de la bóveda.		X	X	31/05/2019	X	
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Supervisión: Se hizo recorrido conjunto con el contratista para verificar la señalización que puede ser retirada y cual debe mantenerse hasta la finalización y entrega final del proyecto. El contratista cumple con los requerimientos de señalización y se mantendrán las señalizaciones colocadas en la calle de retiro hacia el desvío a Sto. Tomás.		X	X	30/05/2019		X

E. PUNTOS VARIOS							
Observaciones a la Obra Finalizada.	Supervisión: Se iniciarán las labores de limpieza, reparación y resane de obras dañadas o con observaciones de acabado.	X	X	X	03/06/2019	X	
Luminarias en túnel	Supervisión: Se dará respuesta a solicitud presentada por el contratista con respecto a la partida de lámparas ya que nos han presentado una propuesta de luminarias con diferentes características técnicas, respecto a planos.		X		03/06/2019	X	
Programación de actividades	Contratista: informa que para la semana del 03 al 07 de junio se programa realizar actividades de: MR1111.3 Concreto para estructuras, F'c=210 Kg/cm2, MR1111.4 :Concreto para Estructuras, FC=280 KG/CM2,		X	X	03/06/2019	X	
Seguimiento de emergencias o accidentes de trabajo.	Se hace constar que no ha habido a la fecha accidentes laborales en el proyecto.		X	X	02/06/2019		X
OBSERVACIONES							

POR EL FOVIAL:

POR LA SUPERVISION:

POR EL
CONTRATISTA;

Arq. Nancy Ayala de Valencia
Administrador de proyecto

Luis Alberto Cornejo
Gerente de Supervisión

David Alexander Hernandez
Gerente del proyecto

Luis Alfredo Villegas
Aseguramiento de la Calidad de
Supervisión

Gabriel Francisco Berrios
Superintendente

Otros asistentes:

Noel Arquimides Alvarado
Ingeniero de Control de Calidad

