

DETALLES DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 01 DE ENERO DEL AÑO 2009 AL 15 DE MAYO DE 2012 POR EL MINISTERIO DE GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS.

PROYECTO	UBICACION	MONTO TOTAL		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION		BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA		EMPRESA O ENTIDAD SUPERVISORA		FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA	CONTENIDO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y TODAS MODIFICACIONES	FORMAS DE PAGO		DESEMBOLSOS		GARANTIAS		PORCENTAJE DE AVANCE / OBSERV.
		PROYECTO	SUPERVISION		FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO		TIPO DE CONTRATO	EMPRESA O ENTIDAD ADJUDICADA	TIPO DE CONTRATO	EMPRESA O ENTIDAD ADJUDICADA			PROYECTO / CONSTRUCCION	SUPERVISION	PROYECTO / CONSTRUCCION	SUPERVISION	PROYECTO / CONSTRUCCION	SUPERVISION	
PROYECTO REMODELACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE LA GOBERNACION POLITICA DE MORAZAN, QUE CORRESPONDE AL PROYECTO CODIGO 5277 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 9 GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL" A TRAVES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	2da Calle Poniente y 3ra Avenida Sur, Centro de Gobierno Morazan, Departamento de Morazan	\$ 119,845.02	\$ 7,300.00	GOBIERNO DE EL SALVADOR	17/01/2012	11/05/2012	EMPLEADOS Y POBLACION EN GENERAL	Licitación Publica, Contrato N° MG-CBES-001/2011	CS INGENIEROS,S.A DE C.V.	Orden de Compra No10007	CHAVES ALFARO ING. ARQ., S.A. DE C.V.	ARQ. HECTOR EUGENIO AGUILAR CONTRERAS (Administrador de Contrato)	SE ANEXA: Anexo 16 (CONTRATO) Anexo 2-3 (ORDEN DE COMPRA SUPERVISION) Anexo 16A (MODIFICACION DEL CONTRATO Y ORDEN DE CAMBIO)	30% de anticipo y Pagos de estimaciones de avance de obra ejecutada mediante Acta de Recepción	30% ANTICIPO 25% FINAL 1er. MES 25% FINAL 2do. MES 25% FINAL 3er. MES 20% RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA	30% Anticipo de \$35,005.00 Estimación 1 de \$ 38,346.94 Estimación 2 de \$ 21,255.54	30% ANTICIPO \$2,190.00 25% FINAL 1er. MES \$ 1,277.50 25% FINAL 2do. MES \$ 1,277.50 25% FINAL 3er. MES \$ 1,277.50 25% RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA \$ 1,277.50	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO POR \$ 35,005.00 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE \$3,370.00 GARANTIA DE BUENA OBRA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) EQUIVALENTE AL MONTO FINAL DEL CONTRATO	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO DE \$ 2,190.00 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATA POR \$ 720.00	100%
CONSTRUCCION DE NAVE PARA ALBERGAR MOTOBOMBA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, ESTACION CENTRAL, PROYECTO CODIGO NA-498A, A TRAVES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	Cuerpo de Bomberos Estación Central, Barrio Santa Anita, Calle Francisco Menéndez No 562, San Salvador	\$ 95,000.00	\$ 5,605.55	FAE	20/12/2011	14/05/2012	EMPLEADOS Y POBLACION EN GENERAL	Licitación Publica, Contrato N° MG-CBES-004.2011	CS INGENIEROS,S.A DE C.V.	Orden de Compra No10006	JORGE LOPEZ AGUEDA ARQUITECTO	ARQ. HECTOR EUGENIO AGUILAR CONTRERAS (Administrador de Contrato)	SE ANEXA: Anexo 1 (CONTRATO) Anexo 1a (ORDEN DE COMPRA SUPERVISION)	30% de anticipo y Pagos de estimaciones de avance de obra ejecutada mediante Acta de Recepción	30% ANTICIPO 20% FINAL 1er. MES 20% FINAL 2do. MES 20% FINAL 3er. MES 20% RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA	30% Anticipo de \$30,500.00 Estimación 1 de \$30,386.06 Estimación 2 de \$13,439.82 Estimación 3 de \$16,708.53	30% ANTICIPO \$1,681.67 20% FINAL 1er. MES \$784.78 20% FINAL 2do. MES \$784.78 20% FINAL 3er. MES \$784.78 20% RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA \$784.78	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO POR \$ 30,500.00 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE \$3,000.00 GARANTIA DE BUENA OBRA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) EQUIVALENTE AL MONTO FINAL DEL CONTRATO	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO DE \$ 1,681.67 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATA POR \$ 560.55	100%
PROYECTO REMODELACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE LA GOBERNACION POLITICA DE USulután, QUE CORRESPONDE AL PROYECTO CODIGO 5277 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 9 GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL" A TRAVES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	Final 4ª Avenida Sur y/o Centro Calles, Centro de Gobierno Usulután, Departamento de Usulután	\$ 97,000.00	\$ 7,000.00	GOBIERNO DE EL SALVADOR	14/12/2011	29/04/2012	EMPLEADOS Y POBLACION EN GENERAL	Licitación Publica, Contrato N° MG-CBES-0011	I.A.C.O.S.A DE C.V.	Orden de Compra No10007	CHAVES ALFARO ING. ARQ., S.A. DE C.V.	ARQ. HECTOR EUGENIO AGUILAR CONTRERAS (Administrador de Contrato)	SE ANEXA: Anexo 2 (CONTRATO) Anexo 2-3 (ORDEN DE COMPRA SUPERVISION) Anexo 13 (MODIFICACION DEL CONTRATO)	30% de anticipo y Pagos de estimaciones de avance de obra ejecutada mediante Acta de Recepción	30% ANTICIPO 25% FINAL 1er. MES 25% FINAL 2do. MES 25% FINAL 3er. MES 20% RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA	30% Anticipo de \$29,100.00 Estimación 1 de \$ 21,080.94 Estimación 2 de \$13,663.07 Estimación 3 de \$ 4,417.38	30% ANTICIPO \$2,100.00 25% FINAL 1er. MES \$ 1,225.00 25% FINAL 2do. MES \$ 1,225.00 25% FINAL 3er. MES \$ 1,225.00 25% RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA \$ 1,225.00	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO POR \$ 29,100.00 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE \$13,400.00 GARANTIA DE BUENA OBRA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) EQUIVALENTE AL MONTO FINAL DEL CONTRATO	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO DE \$ 2,100.00 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATA POR \$ 720.00	100%
PROYECTO REMODELACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE LA GOBERNACION POLITICA DE SAN MIGUEL, QUE CORRESPONDE AL PROYECTO CODIGO 5277 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 9 GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES A NIVEL NACIONAL" A TRAVES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	19ª Calle Oriente y 8ª Avenida Sur, Centro de Gobierno San Miguel, Departamento de San Miguel	\$ 117,965.08	\$ 7,200.00	GOBIERNO DE EL SALVADOR	25/10/2011	07/02/2012	EMPLEADOS Y POBLACION EN GENERAL	Licitación Publica, Contrato N° MG-CBES-004.2011	I.A.C.O.S.A DE C.V.	Orden de Compra No10007	CHAVES ALFARO ING. ARQ., S.A. DE C.V.	ARQ. HECTOR EUGENIO AGUILAR CONTRERAS (Administrador de Contrato)	SE ANEXA: Anexo 3 (CONTRATO) Anexo 3a (MODIFICACIONES) Anexo 2-3 (ORDEN DE COMPRA SUPERVISION) Anexo 13 (MODIFICACIONES DEL CONTRATO) Anexo 14 (ORDEN DE CAMBIO)	30% de anticipo y Pagos de estimaciones de avance de obra ejecutada mediante Acta de Recepción	30% ANTICIPO 25% FINAL 1er. MES 25% FINAL 2do. MES 25% FINAL 3er. MES 20% RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA	30% Anticipo de \$32,348.00 Estimación 1 de \$ 21,080.94 Estimación 2 de \$13,439.82 Estimación 3 de \$16,708.53	30% ANTICIPO \$2,160.00 25% FINAL 1er. MES \$ 1,260.00 25% FINAL 2do. MES \$ 1,260.00 25% FINAL 3er. MES \$ 1,260.00 25% RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA \$ 1,260.00	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO POR \$ 32,348.00 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE \$13,400.00 GARANTIA DE BUENA OBRA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) EQUIVALENTE AL MONTO FINAL DEL CONTRATO	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO DE \$ 2,160.00 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATA POR \$ 720.00	100% CON LA LIQUIDACION EL PROYECTO CIERRE CON UN VALOR DE \$17,766.02, QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE \$ 295.04
CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS DE MORAZAN, PROYECTO CODIGO 3844, A TRAVES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	Comunidad La Estación entre pasajes El mango y Los Olivos, Carretera Panamericana, km. 101, Departamento de Atlacagapán	\$ 234,500.00		GOBIERNO DE EL SALVADOR	23/02/2011	26/07/2011	EMPLEADOS Y POBLACION EN GENERAL	Licitación Abierta DR-CAFTA Contrato N° MG-CBES-002/2011	ALCONSA,S.A DE C.V.	Concurso Publico por invitación Contrato N° MG-CBES-004/2011	RIVAS FRANCO CONSULTORES S.A. DE C.V.	ING. MARIO ERNESTO CABRERA CACERES (Administrador de Contrato)	SE ANEXA: Anexo 4 (CONTRATO) Anexo 3a (MODIFICACIONES) Anexo 4-5 (CONTRATO SUPERVISION)	Estimaciones de avance de obra ejecutada mediante Acta de Recepción y Liquidación Final	30% ANTICIPO 30% FINAL 1er. MES 30% FINAL 2do. MES 30% FINAL 3er. MES 10% RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA	CONSTRUCCION: Estimación 1 de \$ 13,188.44 Estimación 2 de \$ 34,514.76 Estimación 3 de \$ 61,515.10 Estimación 4 de \$ 29,975.89 Estimación 5 de \$ 90,224.68 Liquidación Final de \$ 28354.94 Aforo del Monto Contratado de \$ 1,526.19	30% ANTICIPO \$5,699.99 Estimación 1 de \$ 5,699.99 Estimación 2 de \$ 1,712.00 Estimación 3 de \$ 1,712.00 Estimación 4 de \$ 1,712.00 Estimación 5 de \$ 1,712.00 Retiro de 10% \$569.99	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE \$35,175.00 GARANTIA DE BUENA OBRA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) EQUIVALENTE AL MONTO FINAL DEL CONTRATO	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO DE \$ 5,699.99 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATA POR \$ 1,699.99	100.00%
CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS DE MORAZAN, PROYECTO CODIGO 4086, A TRAVES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	Calle El Cementerio, Cabezas de San Francisco Gotera, Departamento de Morazan	\$ 137,900.00		GOBIERNO DE EL SALVADOR	23/02/2011	06/06/2011	EMPLEADOS Y POBLACION EN GENERAL	Licitación Abierta DR-CAFTA Contrato N° MG-CBES-003/2011	CONINVER,S.A DE C.V.	Concurso Publico por invitación Contrato N° MG-CBES-004/2011	RIVAS FRANCO CONSULTORES S.A. DE C.V.	ING. MARIO ERNESTO CABRERA CACERES (Administrador de Contrato)	SE ANEXA: Anexo 5 (CONTRATO CONSTRUCCION) Anexo 3a (MODIFICACIONES CONSTRUCCION) Anexo 4-5 (CONTRATO SUPERVISION)	30% de anticipo y Pagos de estimaciones de avance de obra ejecutada mediante Acta de Recepción y Retiro de Retención Contractual	30% ANTICIPO 40% FINAL 1er. MES 40% FINAL 2do. MES 10% RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA	CONSTRUCCION: Estimación 1 de \$ 41,370.00 Estimación 2 de \$ 25,865.83 Estimación 3 de \$ 27,835.23 Estimación 4 de \$ 29,037.93 Retiro de 10% de \$ 13,790.00	30% ANTICIPO \$5,699.99 Estimación 1 de \$ 41,370.00 Estimación 2 de \$ 25,865.83 Estimación 3 de \$ 27,835.23 Estimación 4 de \$ 29,037.93 Retiro de 10% \$950.00	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO POR \$ 41,370.00 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE \$13,790.00 GARANTIA DE BUENA OBRA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) EQUIVALENTE AL MONTO FINAL DEL CONTRATO	GARANTIA DE BUENA SUPERVISION POR \$ 1,699.99	100.00%
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, ESTACION CENTRAL, QUE CORRESPONDE AL PROYECTO CODIGO NA-499B, ETAPA 1 "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBERO DE EL SALVADOR ESTACION CENTRAL" A TRAVES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	Calle Francisco Menéndez No 562, Barrio Santa Anita, Departamento de San Salvador	\$ 233,319.87	NO APLICA	GOBIERNO DE EL SALVADOR	23/02/2011	13/04/2012	EMPLEADOS Y POBLACION EN GENERAL	Licitación Abierta, Contrato DR-CAFTA N° MG-CBES-003/2011	CS INGENIEROS,S.A DE C.V.	Dirección de Infraestructura MIGOB	ING. JOSE FERNANDO MONTANO (Administrador de Contrato)	ING. JOSE FERNANDO MONTANO (Administrador de Contrato)	SE ANEXA: Anexo 6 (CONTRATO CONSTRUCCION) Anexo 3a (MODIFICACIONES CONSTRUCCION) Anexo 6a (MODIFICACIONES CONSTRUCCION)	30% de anticipo y Pagos de estimaciones de avance de obra ejecutada mediante Acta de Recepción	Supervision Ad-Honorem	30% de anticipo de \$ 58,785.00 Estimación 1 de \$ 40,457.93 Estimación 2 de \$ 37,305.95 Estimación 3 de \$ 58,854.88	Supervision Ad-Honorem	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO POR \$ 58,785.00 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE \$13,999.00 GARANTIA DE BUENA OBRA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) EQUIVALENTE AL MONTO FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA	100%
READECUACION DE LOS NIVELES E UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL Y NIVEL 13 (OFICINAS DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO) DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	Torre del Ministerio de Gobernación, 9ª Calle Pie Y 19ª Av. Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	\$ 11,101.91	NO APLICA	GOBIERNO DE EL SALVADOR	20/08/2010	22/09/2010	EMPLEADOS Y POBLACION EN GENERAL	Libre Gestión Contrato N° MG-SE-006 /2010	AD INVERSIONES, S.A. DE C.V.	Dirección de Infraestructura MIGOB	ARQ. KARLA JOSE E ESPINOZA JUAREZ Y LIC. CARLOS RODOLFO VALDEZ AGUILAR (Administradores de Contrato)	SE ANEXA: Anexo 7 (CONTRATO READECUACION)	Un pago 30 días siguientes a la presentación de la Factura de Consumidor Final y del Acta de Recepción	NO APLICA	1 solo pago \$ 11,101.91	NO APLICA	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR \$1,110.19	NO APLICA	100.00%	
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO INTEGRAL DE DORMITORIOS PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	Calle Francisco Menéndez No562, Barrio Santa Anita, Departamento de San Salvador	\$ 4,000.00	NO APLICA	FAE	12/01/2010	26/02/2010	EMPLEADOS Y POBLACION EN GENERAL	Libre Gestión Contrato No MG-CBES-005/2009	INGENIERIA ESTRUCTURAL,S.A DE C.V.	Dirección de Infraestructura MIGOB	ARQ. ROSA AMERICA PEREZ DE ZELAYA (Administrador de Contrato)	SE ANEXA: Anexo 8 (CONTRATO CONSULTORIA)	1 solo pago contra entrega y aprobación del Informe Final, 30 días hábiles posteriores al retiro del Quedan respectivo.	NO APLICA	1 solo pago \$ 4,000.00	NO APLICA	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR \$800.00	NO APLICA	100.00%	
CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	15 Calle Pie. Y Diagonal Universitaria Norte, Centro de Gobierno, San Salvador	\$ 30,885.20	NO APLICA	FAE	18/12/2009	15/02/2010	EMPLEADOS Y POBLACION EN GENERAL	Licitación Publica Contrato N° MG-DOCES-96/2009	J.G. SERTECH,S.A DE C.V.	Dirección de Infraestructura MIGOB	ING. MARIO ERNESTO CABRERA CACERES (Administrador de Contrato)	SE ANEXA: Anexo 9 (CONTRATO CONSERVACION)	Anticipo por iniciación de la obra y lo adeudado a la finalización del proyecto previo a presentación de Acta de Recepción Final	NO APLICA	Anticipo \$ 9,265.56 Adjudicado \$ 21,619.64	NO APLICA	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR \$6,177.04 GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO POR \$9,265.56 GARANTIA DE BUENA OBRA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) EQUIVALENTE AL MONTO FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA	100.00%	
CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE LA RESTAURACION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION POLITICA DEPARTAMENTAL DE SAN MIGUEL	Entre 1ra. Av. Norte y 4da. Calle Pie, No 221, San Miguel	\$ 16,136.40	NO APLICA	GOBIERNO DE EL SALVADOR	30/11/2009	16/02/2010	EMPLEADOS Y POBLACION EN GENERAL	Libre Gestión Contrato N° MG-SE-004 /2009	PRODEL, S.A. DE C.V.	Dirección de Infraestructura MIGOB	ARQ. ROSA AMERICA PEREZ DE ZELAYA (Administrador de Contrato)	SE ANEXA: Anexo 10 (CONTRATO CONSULTORIA) Y Anexo 3da (MODIFICACIONES CONSULTORIA)	Un pago 30 días siguientes a la presentación de la Factura de Consumidor Final y del Acta de Recepción	NO APLICA	un pago de \$ 16,136.40	NO APLICA	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR \$3,227.28	NO APLICA	100.00%	
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL EDIFICIO DE LA TERCERA ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	Alameda Juan Pablo II y 2ª Av. Nte. San Salvador	\$ 59,438.94	NO APLICA	FAE	30/09/2009	30/11/2010	EMPLEADOS Y POBLACION EN GENERAL	Licitación Publica Contrato N° MG-LP-03/2009	CONINVER S.A. DE C.V.	Dirección de Infraestructura MIGOB	ING. MARIO ERNESTO CABRERA CACERES (Administrador de Contrato)	SE ANEXA: Anexo 11 (CONTRATO IMPERMEABILIZACION)	Un solo pago	NO APLICA	un pago de \$ 59,438.94	NO APLICA	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR \$11,887.78 GARANTIA DE BUENA OBRA POR \$5,943.89	NO APLICA	100.00%	
DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA NAVE PARA EL RESGUARDO DE MOTOBOMBAS, PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION	Calle Francisco Menéndez No562, Barrio Santa Anita, Departamento de San Salvador	\$ 3,965.00	NO APLICA	FAE	18/03/2009	29/05/2009	EMPLEADOS Y POBLACION EN GENERAL	Libre Gestión Contrato No MG-CBES-001/2009	INGENIERIA ESTRUCTURAL,S.A DE C.V.	Dirección de Infraestructura MIGOB	ING. IVONNE DE MONTALVO	SE ANEXA: Anexo 12 (CONTRATO DISEÑO)	1 solo pago contra entrega y aprobación del Informe Final, 30 días hábiles posteriores al retiro del Quedan respectivo.	NO APLICA	un solo pago \$ 3,965.00	NO APLICA	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR \$395.50 GARANTIA DE BUEN DISEÑO POR \$969.50	NO APLICA	100.00%	