



FECHA: 30/01/2019 9:00:00

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
ingreso de equipo al sistema de FOVIAL	Contratista: solicitó la memoria de cálculo, planos en autocad y afiches de FOVIAL. Administrador de Contrato: entrego memoria de cálculo, planos en autocad. Solamente quedando al pendiente de entrega de afiches de FOVIAL		X	X	01/02/2019		X
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 30 de Enero = 0.76% \$2,697.93 Avance Ejecutado acumulado al 30 de enero = 1.44% \$5121.62 Adelanto= 0.68% el contratista a iniciado actividades en la obra de excavación y demolición, se espera mejorar el avance al ir realizando más actividades en la obra.		X	X	01/02/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Seguimiento de Información	En cumplimiento a PCC-03.2.1 INSPECCIÓN PREPARATORIA. Parte N° 1, Numeral 1 y 3 Esto referente a las partidas de MR1104 Mampostería de piedra para estructuras, MR0202.1 Empedrado fraguado con superficie vista. MR1107 Relleno para estructuras varias y MR0801.7 Tubería de Concreto 24" el supervisor y el contratista ejecutan de forma conjunta. ➤ Revisión de todos los requisitos contractuales y especificaciones técnicas aplicables. ➤ Revisión para asegurarse que se han hecho los arreglos necesarios para realizar oportunamente todos los ensayos de control de calidad.		X	X	01/02/2019		X
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Supervisor: recomendó disponer de dos pantallas electrónicas, a la fecha se ha verificado la existencia de una pantalla. Contratista: expreso que a mas tardar la próxima semana tendrá la otra pantalla electrónica en el proyecto.		X	X	01/02/2019	X	
E. PUNTOS VARIOS							

Consultas al diseñador,	Contratista: en reunión de seguimiento se realizó consultas al diseñador sobre: apuntalamiento, sustituir a agentes policiales por gestores de tráfico, cantidades adicionales de acero grado 60, concreto lanzado, consulta sobre la construcción de túmulos provisionales en autopista. Diseñador: expresó que haría las revisiones de cada consulta y solicito se le remitieran por medio de nota todas las consultas lo antes posible.// contratista y supervisión realizaron las consultas vía correo electrónico.		X	X	01/02/2019		X
Solicitud de información	Supervisión: solicitó las pólizas de seguros de vehículos utilizados en el proyecto. Contratista: informó que las presentara el 01 de febrero de 2019			X	01/02/2019	X	
Equipo de protección personal	Supervisión: solicitó al contratista completar el EPP al personal que trabaja en la obra: cascos, zapatos, pantalones, botas de hule para actividades en las que sea necesaria. Contratista: expreso que está en las gestiones de compra y que proporcionara el EPP la próximas semana.		X	X	01/02/2019	X	
OBSERVACIONES:							

FOVIAL:

POR LA SUPERVISION:

POR EL
CONTRATISTA;

Arq. Nancy Ayala de Valencia
Administrador de proyecto

Elsy Maldonado
Gerente de Supervisión

Ronal Fuentes
Gerente del proyecto

Miguel Carballo
Aseguramiento de Calidad

José Miguel Reyes Salmerón
Superintendente

Xiomara Garcia
Ingeniero de Control de Calidad

