



PROYECTO:	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS		
SUPERVISION:	RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	CONTRATO No:	LG0862018
CONTRATISTA:	VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V.	CONTRATO No:	CO0852018
LUGAR:	FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD	FECHA:	25/04/2019 13:00:00

### REUNION DE SEGUIMIENTO No. 19

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 24 de abril = 62.86% \$222,827.57 Avance Ejecutado acumulado al 24 de abril = 63.13% \$223,801.03 Adelanto= 0.27%		X	X	27/04/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Muestreo de asfalto liquido tipo PG 64	Supervisor: En cumplimiento <b>CG - 10 INSPECCION Y PRUEBAS EN LA FUENTE DE SUMINISTRO</b> , se informa que el día miércoles 24 de abril de 2019 se realizó muestreo en conjunto contratista y supervisión al asfalto tipo PG 64 en planta de ECON ubicada en sitio del niño.		X	X	24/04/2019		X
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Supervisión:  Con la señalización de las zonas de trabajo se observa que el contratista cumple con dicho requerimiento y se le solicita continúe de igual forma.		X	X	27/04/2019		X
E. PUNTOS VARIOS							
Formato control de cambios en el proyecto.	Administrador del Contrato: este día se remite 14 formatos control de cambios que se realizaron en el desarrollo del proyecto.	X	X	X	25/04/2019		X
Programación de actividades	Contratista: informa que para la semana del 29 de abril al 04 de mayo se programa realizar actividades de: MR1110.1 Relleno fluido de resistencia controlada(lodocreto) (7 Kg/cm2), , MR0704 Concreto lanzado (Shotcrete), MR1111.3 Concreto para estructuras, F´c=210 Kg/cm2, MR0303.1 Mezcla asfáltica para bacheo . MR0705.1 : Suministro y Colocación de Grama Negra. MR1111.4		X	X	27/04/2019		X

	:Concreto para Estructuras, FC=280 KG/CM2,						
Seguimiento de emergencias o accidentes de trabajo.	En el proyecto a la fecha no se registran accidentes de trabajo.		X	X	27/04/2019		X
OBSERVACIONES							

POR EL FOVIAL:

POR LA SUPERVISION:

POR EL  
CONTRATISTA;

Arq. Nancy Ayala de Valencia  
Administrador de proyecto

Elsy Maldonado  
Gerente de Supervisión

Ronal Fuentes  
Gerente del proyecto

Miguel Carballo  
Aseguramiento de Calidad

José Miguel Reyes Salmerón  
Superintendente

Otros asistentes:

Xiomara Garcia  
Ingeniero de Control de Calidad