



PROYECTO:	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS	CONTRATO No:	LG0862018
SUPERVISION:	RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	CONTRATO No:	CO0852018
CONTRATISTA:	VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V.	FECHA:	02/05/2019 13:00:00
LUGAR:	FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD		

REUNION DE SEGUIMIENTO No. 20

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 01 de Mayo = 48.28% \$205,342.05 Avance Ejecutado acumulado al 01 de Mayo = 73.14% \$311,110.64 Adelanto= 24.87%		X	X	04/05/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Muestreo de núcleos en actividad de mezcla asfáltica para bacheo.	Supervisor: Además en cumplimiento PCC-04.3 ENSAYOS DE CONTRASTE se informa que deberán extraerse núcleos según Norma ASTM D 5361 de la actividad MR0303.1 Mezcla asfáltica para Bacheo realizada en rampa de entrada hacia Santo Tomás fecha de extracción de núcleos será para el día 09 de mayo de 2019.		X	X	04/05/2019		X
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Supervisión: Con la señalización de las zonas de trabajo se observa que el contratista cumple con dicho requerimiento y se le solicita continúe de igual forma.		X	X	04/05/2019		X
E. PUNTOS VARIOS							
Luminarias en túnel	Supervisión: se solicita al contratista presentar la documentación técnica de la luminaria a utilizar en el túnel. Para la respectiva revisión y aprobación.		X	X	04/05/2019	X	
Programación de actividades	Contratista: informa que para la semana del 06 al 11 de mayo se programa realizar actividades de: MR1110.1 Relleno fluido de resistencia controlada(lodocreto) (7 Kg/cm2), , MR0704 Concreto lanzado (Shotcrete), MR1111.3 Concreto para estructuras, F'c=210 Kg/cm2, MR1111.4 :Concreto para Estructuras, FC=280 KG/CM2,		X	X	04/05/2019		X

Seguimiento de emergencias o accidentes de trabajo.	Se hace constar que no ha habido a la fecha accidentes laborales en el proyecto.		X	X	04/05/2019		X
OBSERVACIONES							

POR EL FOVIAL:

POR LA SUPERVISION:

POR EL
CONTRATISTA;

Arq. Nancy Ayala de Valencia
Administrador de proyecto

Elsy Maldonado
Gerente de Supervisión

Ronal Fuentes
Gerente del proyecto

Miguel Carballo
Aseguramiento de Calidad

José Miguel Reyes Salmerón
Superintendente

Otros asistentes:

Xiomara Garcia
Ingeniero de Control de Calidad