



PROYECTO: REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS
 SUPERVISION: RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. CONTRATO No: LG0862018
 CONTRATISTA: VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V. CONTRATO No: CO0852018
 LUGAR: FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD FECHA: 13/03/2019 3:00:00

REUNION DE SEGUIMIENTO No. 14

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
Seguimiento	N/A		X	X	16/03/2019		X
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 13 de marzo = 24.79% \$87,875.32 Avance Ejecutado acumulado al 13 de marzo = 7.04% \$24,950.58 Atraso= 17.75% El atraso no es imputable al contratista, el proyecto se encuentra en etapa de rediseño.		X	X	16/03/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Preparatoria	En cumplimiento a PCC-03.2 FASES DE INSPECCION y PCC-03.2.1 INSPECCIÓN PREPARATORIA el contratista entregó al supervisor las siguientes preparatorias para respectiva revisión y aprobación. MR0704 Concreto lanzado f´280Kg/cm² (Shotcrete)		X	X	16/03/2019		X
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Contratista cumple con lo requerido con la señalización del proyecto.		X	X	16/03/2019		X
E. PUNTOS VARIOS							
Programación de actividades	Supervisión: se informa que las actividades continúan suspendidas totalmente, se está a la espera que el diseñador presente el nuevo diseño del proyecto.		X	X	16/03/2019		X
Personal del proyecto.	Contratista y supervisor se mantiene disponible en el proyecto y alerta ante cualquier eventualidad.		X	X	16/03/2019		X

Seguimiento de emergencias	En el proyecto a la fecha no se registran emergencias.		X	X	16/03/2019		X
OBSERVACIONES							

POR EL FOVIAL:

POR LA SUPERVISION:

POR EL
CONTRATISTA;

Arq. Nancy Ayala de Valencia
Administrador de proyecto

Elsy Maldonado
Gerente de Supervisión

Ronal Fuentes
Gerente del proyecto

Miguel Carballo
Aseguramiento de Calidad

José Miguel Reyes Salmerón
Superintendente

Otros asistentes:

Xiomara Garcia
Ingeniero de Control de Calidad