



PROYECTO: REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS

SUPERVISION: RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. CONTRATO No: LG0862018

CONTRATISTA: VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V. CONTRATO No: CO0852018

LUGAR: FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD FECHA: 16/01/2019 9:00:00

**REUNION DE SEGUIMIENTO
No.**

2

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
Seguimiento	N/A		X	X	19/01/2019		X
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 16 de Enero = 0.39% \$1,393.93 Avance Ejecutado acumulado al 16 de enero = 0.00% \$0.00 Atraso= 0.39% el contratista se encuentra en etapa de elaboración de documentos contractuales iniciales, verificaciones topográficas y movilización de equipo al proyecto, aun no se ejecuta obra		X	X	19/01/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Seguimiento de Información	En cumplimiento a PCC-03.2 FASES DE INSPECCION y PCC-03.2.1 INSPECCIÓN PREPARATORIA. Parte N° 1, Numeral 2 el supervisor y el contratista ejecutaran la toma de muestras de los materiales a utilizar con la finalidad de dar cumplimiento al Numeral 2- Comprobación para asegurarse que todos los materiales han sido ensayados, sometidos a aprobación, y aprobados. y lo referente a PCC-03.2.2 INSPECCIÓN INICIAL (TRAMO DE PRUEBA) de la actividad a ejecutar.		X	X	19/01/2019		X
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Contratista: informo que la señalización será incorporada al proyecto la próxima semana.		X	X	19/01/2019	X	
E. PUNTOS VARIOS							
ingreso de equipo al sistema de FOVIAL	Administrador del proyecto: se le solicitó al contratista ingresar al sistema la maquinaria y equipo asignados al proyecto. Contratista: indico que iniciara el ingreso del equipo al sistema de FOVIAL		X	X	19/01/2019	X	
Solicitud de información	Contratista: solicitó la memoria de cálculo, planos en autocad y afiches de FOVIAL. Administrador de Contrato: informo que los proporcionara este día.			X	19/01/2019		X

Presentación de documentación impresa	Administrador de Contrato: indicó en cuanto a la presentación de documentos de metrados estos deberán ser impresos a doble cara y dos juegos a color. Contratista: está de acuerdo. Supervisor: está de acuerdo.		X	X	19/01/2019		X
OBSERVACIONES:							

FOVIAL:

POR LA SUPERVISION:

POR EL
CONTRATISTA;

Arq. Nancy Ayala de Valencia
Administrador de proyecto

Elsy Maldonado
Gerente de Supervisión

Ronal Fuentes
Gerente del proyecto

Miguel Carballo
Aseguramiento de Calidad

José Miguel Reyes Salmerón
Superintendente

Xiomara Garcia
Ingeniero de Control de Calidad

Otros asistentes:

Ing. Luis Alberto Cornejo
Representante Legal
RIVAS FRANCO CONSULORES S.A de C.V