

| PROYECTOS REPORTADOS EN 2018 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO EJECUTADO EN 2018 | MONTO A INVERTIRSE EN 2019 (en caso que continúe en 2019) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA | FECHA DE FINALIZACIÓN (en caso que continúe en 2019) | PROYECTOS NUEVOS PARA 2019 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO A EJECUTARSE EN 2019 | MONTO A EJECUTARSE EN 2020 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2019) | FECHA DE LICITACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PARA 2019 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2019) | FECHA DE FINALIZACIÓN EN 2019 (EN CASO QUE SE FINALICE EN 2019) |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|----------------------------|--|---------------------|---|---|
| REPARACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS EN LOSAS DE LA ESTRUCTURA DEL MUELLE DE PUERTO CORSAIN, ETAPA I | Muelle de Puerto CORSAIN, La Unión. | \$350,000.00 | \$288,069.88 | | 100% la ETAPA 1 | | REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MUELLE DE PUERTO CORSAIN, FINALIZACIÓN DE ETAPA I | Muelle de Puerto CORSAIN, La Unión. | \$3,183,422.40 | \$611,374.00 | \$660,000.00 | Dic.-2018 | 100% de lo programado. | |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y ESTRUCTURA METÁLICA DE MONTAJE EN ÁREA DE ACCESO PRINCIPAL EN CASETA 1 | Fente a Caseta de Vigilancia 1 de Puerto CORSAIN, La Unión. | \$22,995.50 | \$17,630.14 | | 100.00% | | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE RECEPCIÓN PARA DESECHOS MARPOL | Instalaciones de Puerto CORSAIN, La Unión. | \$22,995.00 | \$22,995.00 | | May-19 | 100.00% | Ago-19 |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORAS EN SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE VÍA DE ACCESO, ZONA INDUSTRIAL, TALLER BODEGA DE VARADERO, CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE OFICINA 4 CONTIGUO A VARADERO, ETAPA II | Instalaciones de Puerto CORSAIN, La Unión. | \$108,503.00 | \$30,216.89 | | 27.85% | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORAS EN SISTEMA ELÉCTRICO DE PUERTO CORSAIN, ETAPA III | Instalaciones de Puerto CORSAIN, La Unión. | \$56,030.00 | \$56,030.00 | | Mar-19 | 100.00% | Ago-19 |

