

**INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES**



**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EJECUTADAS CON
FONDOS PÚBLICOS
2013**

San Salvador, 4 de abril de 2013

LISTA DE ESTÁNDARES DE INFORMACIÓN OFICIOSA
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES

2012 - 01 de 02

REPARACIÓN DE INSTALACION DEPORTIVA CANCHA 20-30, CHALCHUAPA, SANTA ANA.			
Dirección: 7 ave Norte y Calle Gabriela Ramón Flores, Chalchuapa, Santa Ana.			
Costo total de la Obra: \$42,670.44		Fuente de Financiamiento: Fondos GOES	
Tiempo de Ejecución: 08-Nov-12 / 21-Dic-12		Número de Beneficiarios: (*) 30,000	
Empresa ejecutora: HJ CONSTRUCCION S.A DE C.V		Supervisión: ARQ. GLORIA AIDA ROMUALDO / ING. JOSE ERNESTO MOLINA (Jefe de Infraestructura)	
Responsable de la Obra: Gerencia de Ingeniería y Operaciones			
CONTENIDO DEL CONTRATO			
No.: 036-INDES-2012		Anticipo: \$12,801.00	Plazo: 45 días calendario
Monto: \$42,670.44	Garantías:	Mantenimiento de Oferta: --- --- Buena Inversión de \$12,801.0 45 días Anticipo: \$4,267.00 180 días Fiel Cumplimiento: \$4,267.00 2 años Buena Obra:	
MODIFICACIONES			
Orden de Cambio No. 1: \$864.90 (10-DIC-12)		O. de Cambio No. 2:	
Orden de Cambio No. 3:		O. de Cambio No. 4:	
FORMA DE PAGO			
Estimación No. 1: \$41,805.54 (10-Dic-12)		Estimación No. 2:	
Estimación No. 3:		Estimación No. 4:	

2012

- 02 de 02

REPARACIÓN E ILUMINACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO DENTRO DEL COMPLEJO FINCA MODELO.			
Dirección: Final Calle Don Bosco y 16 av. Norte Finca Modelo Santa Ana.			
Costo total de la Obra: \$30,351.79		Fuente de Financiamiento: Fondos GOES	
Tiempo de Ejecución: 8-Nov-12 / 21-Dic-12		Número de Beneficiarios: (*) 50,000.00	
Empresa ejecutora: HJ CONSTRUCCION , S. A. DE C.V.		Supervisión: ING. MARIO JOVEL/ ING. JOSE ERNESTO MOLINA (Jefe de Infraestructura)	
Responsable de la Obra: Gerencia de Ingeniería y Operaciones			
CONTENIDO DEL CONTRATO			
No.: 037-INDES-2012		Anticipo: \$9,105.50	Plazo: 30 días calendario
Monto: \$30,351.79	Garantías:	Mantenimiento de Oferta: --- --- Buena Inversión de \$9,105.50 30 días Anticipo: \$3,032.52 120 días Fiel Cumplimiento: \$3,032.52 2 año Buena Obra:	
MODIFICACIONES			
Orden de Cambio No. 1: \$ 569.11		O. de Cambio No. 2:	
Orden de Cambio No. 3:		O. de Cambio No. 4:	
FORMA DE PAGO			
Estimación No. 1: \$29,782.68 (10-dic-12)		Estimación No. 2:	
Estimación No. 3:		Estimación No. 4:	

REPARACIÓN DE GRADERIOS SECTOR ORIENTE ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR.			
Dirección: 6ª. - 10ª. Calle Poniente, Colonia Flor Blanca, San Salvador			
Costo total de la Obra: \$47,396.30		Fuente de Financiamiento: Fondos GOES	
Tiempo de Ejecución: 5-MARZO / 18-ABRIL-13		Número de Beneficiarios: (*) 30,000.00	
Empresa ejecutora: DIPROESA, S. A. DE C.V.		Supervisión: ARQ. RICARDO MENA/ ING. JOSE ERNESTO MOLINA (Jefe de Infraestructura)	
Responsable de la Obra: Gerencia de Ingeniería y Operaciones			
CONTENIDO DEL CONTRATO			
No.: 08-INDES-2013		Anticipo: \$0.00	Plazo: 45 días calendario
Monto: \$47,396.30	Garantías:	Mantenimiento de Oferta: \$ --- Buena Inversión de \$ --- Anticipo: \$4,739.63 4 meses Fiel Cumplimiento: \$4,739.63 2 año Buena Obra:	
MODIFICACIONES			
Orden de Cambio No. 1:		O. de Cambio No. 2:	
Orden de Cambio No. 3:		O. de Cambio No. 4:	
FORMA DE PAGO			
Estimación No. 1:		Estimación No. 2:	
Estimación No. 3:		Estimación No. 4:	

Este proyecto esta actualmente en ejecución, próximo a su culminación el 18 de abril del 2013.

REMODELACION ESTADIO SAN VICENTE			
Dirección: PROLONGACION DE FINAL 1 AV SUR Y FINAL 2 AV SUR SAN VICENTE.			
Costo total de la Obra: \$169,986.52		Fuente de Financiamiento: Fondos GOES	
Tiempo de Ejecución: 11-MARZO -13 / 8-JUN-13		Número de Beneficiarios: (*) 50,000.00	
Empresa ejecutora: GUECON S.A DE C.V		Supervisión: Ing Nicolás Wilfredo Aguilar (Supervisor Externo)	
Responsable de la Obra: Gerencia de Ingeniería y Operaciones			
CONTENIDO DEL CONTRATO			
No.: 007-INDES-2013		Anticipo: \$50,995.96	Plazo: 90 días calendario
Monto: \$169,986.52	Garantías:	Mantenimiento de Oferta: \$ --- Buena Inversión de \$50,995.96 4 MESES Anticipo: \$16,998.65 4 MESES Fiel Cumplimiento: \$16,998.65 2 AÑOS Buena Obra:	
MODIFICACIONES			
Orden de Cambio No. 1:		O. de Cambio No. 2:	
Orden de Cambio No. 3:		O. de Cambio No. 4:	
FORMA DE PAGO			
Estimación No. 1:		Estimación No. 2:	
Estimación No. 3:		Estimación No. 4:	

Este proyecto esta actualmente en ejecución con un tiempo de contrato vigente de 26 días a la fecha.

SUPERVISION DE OBRAS DE REMODELACION ESTADIO SAN VICENTE.		
Dirección: PROLONGACION DE FINAL 1 AV SUR Y FINAL 2 AV SUR SAN VICENTE.		
Costo total de la Obra: \$12,000.00	Fuente de Financiamiento:	Fondos GOES
Tiempo de Ejecución: 5-MARZO / 12-JULIO 13	Número de Beneficiarios: (*)	50,000.00
Empresa ejecutora: A.R.P INGENIEROS S.A DE C.V	Supervisión:	ING. NICOLAS WILFREDO AGUILAR
Responsable de la Obra:	Gerencia de Ingeniería y Operaciones	
CONTENIDO DEL CONTRATO		
No.: 027-INDES-2012	Anticipo: \$0.00	Plazo: 30 días calendario
Monto: \$12,000.00	Garantías:	Mantenimiento de Oferta: \$ --- Buena Inversión de \$ --- Anticipo: \$ 6 meses Fiel Cumplimiento: \$ 1 año Buena Obra:
MODIFICACIONES		
Orden de Cambio No. 1:	O. de Cambio No. 2:	
Orden de Cambio No. 3:	O. de Cambio No. 4:	
FORMA DE PAGO		
Estimación No. 1:	Estimación No. 2:	
Estimación No. 3:	Estimación No. 4:	

Este proyecto esta actualmente en ejecución con un tiempo de contrato vigente de 26 días a la fecha y esta relacionado al constructor GUECON S.A DE C.V