

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES



**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EJECUTADAS CON
FONDOS PÚBLICOS
ABRIL-SEPTIEMBRE -2013**

San Salvador, 17 de Septiembre de 2013
LISTA DE ESTÁNDARES DE INFORMACIÓN OFICIOSA
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES

2013 - 01 de 04

CONSTRUCCION DE TAPIAL PREFABRICADO EN ESTADIO DE PASAQUINA, DPTO LA UNION.														
Dirección: Estadio de Futbol de Pasaquina, Dpto de La Unión.														
Costo total de la Obra: \$29,175.00	Fuente de Financiamiento: Fondos GOES													
Tiempo de Ejecución: 16-May-13 / 9-Jul-13	Número de Beneficiarios: 20,000 (*)													
Empresa ejecutora: HECSA S.A DE C.V	Supervisión: ARQ. GLORIA AIDA ROMUALDO / ING. JOSE ERNESTO MOLINA (Jefe de Infraestructura)													
Responsable de la Obra: Gerencia de Ingeniería y Operaciones														
CONTENIDO DEL CONTRATO														
No.: 019-INDES-2013	Anticipo: \$8,752.50	Plazo: 60 días												
Monto: \$29,175.00	Garantías:	<table border="0"> <tr> <td>Mantenimiento de Oferta:</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Buena Inversión de Anticipo:</td> <td>\$8,752.50</td> <td>60 días</td> </tr> <tr> <td>Fiel Cumplimiento:</td> <td>\$2,917.50</td> <td>60 días</td> </tr> <tr> <td>Buena Obra:</td> <td>\$2,917.50</td> <td>2 años</td> </tr> </table>	Mantenimiento de Oferta:	---	---	Buena Inversión de Anticipo:	\$8,752.50	60 días	Fiel Cumplimiento:	\$2,917.50	60 días	Buena Obra:	\$2,917.50	2 años
Mantenimiento de Oferta:	---	---												
Buena Inversión de Anticipo:	\$8,752.50	60 días												
Fiel Cumplimiento:	\$2,917.50	60 días												
Buena Obra:	\$2,917.50	2 años												
MODIFICACIONES														
Orden de Cambio No. 1: \$	O. de Cambio No. 2:													
Orden de Cambio No. 3:	O. de Cambio No. 4:													
FORMA DE PAGO														
Estimación No. 1: \$29,175.00	Estimación No. 2:													
Estimación No. 3:	Estimación No. 4:													



REMODELACION E ILUMINACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y AREAS DE CIRCULACION DEL ESTADIO EL PROGRESO, CHALCHUAPA, SANTA ANA		
Dirección: Final Calle General Ramon Flores Oriente y 11 Av. Norte, Chalchuapa, Santa Ana		
Costo total de la Obra: \$41,150.98	Fuente de Financiamiento: Fondos GOES	
Tiempo de Ejecución: 5-Jun-13 / 30-Jul-13	Número de Beneficiarios: (*) 30,000	
Empresa ejecutora: PROIMA, S. A. DE C.V.	Supervisión: ARQ. RICARDO ALBERTO MENA / ING. JOSE ERNESTO MOLINA (Jefe de Infraestructura)	
Responsable de la Obra: Gerencia de Ingeniería y Operaciones		
CONTENIDO DEL CONTRATO		
No.: 021-INDES-2013	Anticipo: \$0.00	Plazo: 45 días
Monto: \$39,150.98	Garantías:	
	Mantenimiento de Oferta: ---	---
	Buena Inversión de Anticipo: ---	---
	Fiel Cumplimiento: \$3,915.10	150 días
	Buena Obra: \$3,915.10	1 año
MODIFICACIONES		
Orden de Cambio No. 1: \$2,949.26	O. de Cambio No. 2:	
Orden de Cambio No. 3:	O. de Cambio No. 4:	
FORMA DE PAGO		
Estimación No. 1: \$25,252.92	Estimación No. 2: \$12,948.80	
Estimación No. 3:	Estimación No. 4:	



2013 - 03 de 04

REMODELACION DE CANCHA EN CANTON SAN ANDRES, DPTO LA LIBERTAD			
Costo total de la Obra: \$46,075.52		Fuente de Financiamiento: Fondos GOES	
Tiempo de Ejecución: 10-jun-13 / 30-ago-13		Número de Beneficiarios: (*) 30,000	
Empresa ejecutora: HECSA, S. A. DE C.V.		Supervisión: ING.MARIO JOVEL/ ING. JOSE ERNESTO MOLINA (Jefe de Infraestructura)	
Responsable de la Obra: Gerencia de Ingeniería y Operaciones			
CONTENIDO DEL CONTRATO			
No.: 22-INDES-2013	Anticipo: \$14,263.50		Plazo:
Monto: \$47,545.00	Garantías:	Mantenimiento de Oferta: —	—
		Buena Inversión de Anticipo: \$ 14,263.50	60 días
		Fiel Cumplimiento: \$ 4,754.50	150 días
		Buena Obra: \$ 4,754.50	2 años
MODIFICACIONES			
Orden de Cambio No. 1: \$671.37		O. de Cambio No. 2:	
Orden de Cambio No. 3:		O. de Cambio No. 4:	
FORMA DE PAGO			
Estimación No. 1: \$45,404.15		Estimación No. 2:	
Estimación No. 3:		Estimación No. 4:	



2013 - 04 de 04

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO DE SISTEMA ELECTRICO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES CARLOS EL FAMOSO HERNANDEZ			
Dirección: Palacio de los Deportes, Carlos El Famoso Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador.			
Costo total de la Obra:	\$27,698.14	Fuente de Financiamiento:	Fondos GOES
Tiempo de Ejecución:	29-May-13 / 09-ago-13	Número de Beneficiarios: (*)	30,000
Empresa ejecutora:	Ing. Manuel Alfonso Rivas Hurtado	Supervisión:	Ing Manuel Renderos / Ing Ernesto Molina (Jefe de Infraestructura)
Responsable de la Obra: Gerencia de Ingeniería y Operaciones			
CONTENIDO DEL CONTRATO			
No.: 020-INDES-2013	Anticipo:	Plazo: 90 días calendario	
Monto: \$27,698.14	Garantías:	Mantenimiento de Oferta: ---	---
		Buena Inversión de Anticipo: ---	---
		Fiel Cumplimiento: \$ 2,769.81	---
		Buena Obra: \$ 2,769.81	---
MODIFICACIONES			
Orden de Cambio No. 1:		O. de Cambio No. 2:	
Orden de Cambio No. 3:		O. de Cambio No. 4:	
FORMA DE PAGO			
Estimación No. 1:		Estimación No. 2:	
Estimación No. 3:		Estimación No. 4:	

Nota: El pago correspondiente al Diagnostico Eléctrico, se gestiona, mediante la contra entrega de los documentos de resultado del diagnostico, no se desarrollo ningún tipo de estimación.

