



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA



CUADRO CONTROL DE EJECUCION PROYECTOS

No.	PROYECTO	MONTO EN \$	TIEMPO DE EJECUCION	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	FUENTE FINANCIAMIENTO	AVANCE FISICO
1	CONSTRUCCION DE MODULO ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABANAS, C-347/2013	\$124,978.70	120 DIAS CALENDARIO A/P DEL 03-MARZO-14 AL 30-JUNIO-14	ARQ. MARIA EUGENIA CALERO, /tec. Carlos Luna)(SUP- HUGO ERNESTO BARAHONA)	ING. JOSE EDUARDO GIL MAJANO	BID	82.0%
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA FAMILIAR BASICA, CUTUMAYO ARRIBA, APASTEPEQUE, SAN VICENTE* C-484/2013	\$167,058.45	126 DIAS CALENDARIOS A/P DEL 29-11-13 AL 03-04-14. PRORROGA HASTA EL 03-MAYO-2014.	ING. RAFAEL E. RAUDA, (SUP- MAURICIO JIMENEZ CAMPOS)	AVANCE ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. -	BID	77.0%
3	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA FAMILIAR LOS LETONA, SAN MARTIN, SAN SALVADOR, C- 571/2013.	\$ 182,009.55, nuevo monto S/O. de C. 1 \$ 178,741.09	120 DIAS A/P 20-ENERO -14 AL 19-MAYO-14. PRORROGA 30 DIAS HASTA EL 18-JULIO-2014.	TEC. OSCAR RENE SOMOZA MELENDEZ(SUP. ANA CRISTINA DIMAS).	AVALON, S.A. DE C.V	BID	98.0%
4	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA, VALLE LA PUERTA, TACUBA,, DEPTO. AHUACHAPAN. C- 613/2013.	\$140,084.01	120 DIAS A/P 10-FEBRERO -14 AL 09-JUNIO-14. Prorroga 30 dias, al 9-julio-2014.	ING. RAFAEL RAUDA(SUP-ERNESTO CHACON).	TIA & D, S.A. DE C.V.	BID	98.0%
5	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA FAMILIAR DE SONSONATE, C- 01/2014.	\$517,355.46	150 DIAS A/P 12-FEBRERO -14 AL 11-JULIO-14. PARO ADM. DEL 12-2-14 AL 6-3-14, NUEVA FECHA 03-AGOSTO-14.	ING. JUAN JOSE JOVEL, (SUP- MARLENE HACK DE ZETINO)-	RC CONOCIV, S.A. DE C.V .	BID	62.0%
6	CONSTRUCCION DE LA UCSF LA CARRILLO, SAN MIGUEL, C- 570/2013.	\$ 188,458.93, nuevo monto s/ orden de cambio <u>NO VARIA</u>	135 DIAS A/P 10-FEBRERO -14 AL 24-JUNIO -14. PRORROGA 45 DIAS HASTA EL 08-AGOSTO-2014.	TEC. CARLOS LUNA,(SUP- ROBERTO JOSE BONILLA).	CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A.DE CV.	BID	87.0%
7	REMODELACION Y AMUEBLAMIENTO DE SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ANA. C- 659/2013.	\$153,698.66	120 DIAS A/P 10-MARZO -14 AL 07-JULIO -14.	TEC. OSCAR SOMOZA, (SUP-VERONICA FLORES).	SIOD, S.A. DE C.V .	BID	75.2%
8	REMODELACION Y AMUEBLAMIENTO DE SALAS DE HOSPITALIZACION Y SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL NACIONAL DE SONSONATE, C- 612/2013.	\$72,308.93	120 DIAS A/P 10-ABRIL -14 AL 07-AGOSTO -14. PRORROGA HASTA EL 257-AGOSTO-2014.	LIC. VICTOR MANUEL MURCIA MONTERROSA. (HOSPITAL SONSONATE), (SUP- MARTA PATRICIA MARTINEZ).	SIOD, S.A. DE C.V .	BID	40.2%
9	REMODELACION Y AMUEBLAMIENTO DEL AULA DE CAPACITACION A USUARIOS DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD. C- 59/2014.		90 DIAS A/P DEL 05-MAYO -2014 AL 02-AGOSTO-2014.	TEC. OSCAR SOMOZA, (SUP--	SANCHEZ VELASQUEZ S.A. DE C.V .	BID	83.0%



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA



CUADRO CONTROL DE EJECUCION PROYECTOS

No.	PROYECTO	MONTO EN \$	TIEMPO DE EJECUCION	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	FUENTE FINANCIAMIENTO	AVANCE FISICO
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Y CONSTRUCCION DE SALA DE OBSERVACION -HOSPITAL NACIONAL DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA. C- 262/2014.	\$206,348.34	180 DIAS A/P 18- JUN-2014 AL 14-DIC-2014.	ING. JORGE SAULO HERNANDEZ MOREIRA, SUP- ANGEL ENRIQUE VALDIVIESO).	AVM INGENIEROS, S.A. DE C.V .	BID	23.1%
11	CONSTRUCCION DE LA UCSF SAN SEBASTIAN, CANTON SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN, DEPTOI. SAN MIGUEL. C- 259/2014.	\$179,988.49	120 DIAS A/P PENDIENTE ORDEN DE INICIO	ING. JUAN JOSE JOVEL	MJ REMODELACIONES, S.A. DE C.V .	BID	
12	CONSTRUCCION DE LA UCSF SAN JOSE, LA LAGUNA, CHALATENANGO. C-310/2014.	\$148,873.66	150 DIAS A/P PENDIENTE ORDEN DE INICIO	TEC. JOSE LEONEL SORIANO.	CAMBARA AGUILAR, S.A. DE C.V .	BID	
13	ADECUACION DE LA FARMACIA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS, EN LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD. C- 368/2014.	\$65,015.35	30 DIAS A/P 18-jul-2014 al 16-agosto-14.	ARQ. JORGE EDUARDO VENTURA. (SUP-arq. Noe Ulises soriano)	CAMBARA AGUILAR, S.A. DE C.V .	BID	25.0%
14	CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA, DE LOS HOSPITALES NACIONALES DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" Y DR JUAN JOSE FERNANDEZ "ZACAMIL", SAN SALVADOR. (FASE DE CONSTRUCCION DE HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL). C-71/2014	\$227,261.20	120 DIAS A/P 18-06-2014 AL 15-10-2014.	ING. ALVARO CRISTALES/(SUSTITUIDO POR EL ING. JUAN JOSE JOVEL, A/P DEL 03-JUL-2014.	PRODEL, S.A. DE C.V .	DONACION CHINA TAIWAN	17.0%
15	CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA, DE LOS HOSPITALES NACIONALES DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" Y DR JUAN JOSE FERNANDEZ "ZACAMIL", SAN SALVADOR. (FASE DE CONSTRUCCION DE HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM).. C-47/2014	\$196,914.13	120 DIAS A/P PENDIENTE ORDEN DE INICIO	ING. ALVARO CRISTALES/(SUSTITUIDO POR EL ING. JUAN JOSE JOVEL, A/P DEL 03-JUL-2014.	PRODEL, S.A. DE C.V .	DONACION CHINA TAIWAN	
16	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR, CACERIO LA PIRRAYA, ISLA SAN SEBASTIAN, USULUTAN. C- 684/2013	\$133,034.73	120 DIAS A/P 13-02-2014 AL 12-06-2014. (PRORROGA 30 DIAS LLEGA HASTA EL 20-09-2014)	ARQ. SONIA DE DURAN	CONSTRUELE, S.A. DE C.V.	FOCAP	30%
17	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JIQUILISCO, USULUTAN, (FASE CONSTRUCCION), C- 511/2013	\$503,456.00	120 DIAS A/P 09-dic-2013 al 06-julio-2014.	ARQ. EDUARDO VENTURA CAMBIO ADM. A/P-15-01-14, ING. JUAN JOSE JOVEL.	ALCONSA, S.A. DE C.V .	FOCAP	50%
18	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA LIBERTAD, LA LIBERTAD (FASE DE CONSTRUCCION) C- 493/2013	\$629,410.00	150 DIAS A/P 27-11/2013 AL 25/04/2014.	ING. JOSE ROBERTOALBERTI	ALCONSA, S.A. DE C.V.	IDA, BID	23%
19	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION, LA UNION, " (FASE I DE CONSTRUCCION, OBRA 1 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS A,B,E,F,I,J, OBRAS DE TERRACERIA Y AREAS DE CIRCULACION, C- 09/2013	\$ 3,535,207.09, NUEVO MONTO S/O. DE C. 1 \$ 3,624,660.74	365 DIAS A/P 01-02-13 AL 31-01-2014, prorroga hasta el 1-abril de 2014. Prorroga hasta el 28 oct-2014.	ARQ. EVELYN DE CIUDAD REAL	ECOHOSA	PEIS	90%
20	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION, LA UNION, " (FASE I DE CONSTRUCCION, OBRA 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS K,L,M,O, OBRAS EXTERIORES Y AREAS DE CIERULACION. , C- 120/2013	\$5254,443.81	375 DIAS A/P 04-06-13 AL 03-06-2014. Prorroga 75 dias hasta el 17-agosto-2014.	ARQ. EVELYN DE CIUDAD REAL	PROYECO	PEIS	33%



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA



CUADRO CONTROL DE EJECUCION PROYECTOS

No.	PROYECTO	MONTO EN \$	TIEMPO DE EJECUCION	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	FUENTE FINANCIAMIENTO	AVANCE FISICO
21	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION, LA UNION, " (FASE II, SISTEMAS ESPECIALES HOSPITALARIOS), INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION MECANICA. C- 168/2013	\$900,250.00	240 DIAS A/P 12-08-13 AL 08-04-2014. Prorroga 6 octubre-2014	ARQ. EVELYN DE CIUDAD REAL	FRIO PARTES, S.A. DE C.V .	PEIS	59%
22	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION, LA UNION, " (FASE II, SISTEMAS ESPECIALES HOSPITALARIOS), INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE GASES MEDICOS) . C- 614/2012	\$293,277.34	240 DIAS A/P 09-09-13 AL 26-04-2014. Prorroga 23 octubre-2014	ARQ. EVELYN DE CIUDAD REAL	OXIGENO Y GASES S.A. DE C.V .	PEIS	86%
23	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION, LA UNION, " (FASE II, SISTEMAS ESPECIALES HOSPITALARIOS), SUMINISTROS, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS MECANICOS; LOS SISTEMAS DE VAPOR, GAS PROPANO, LAVANDERIA Y COCINA.). C- 615/2012	\$810,714.70	240 DIAS A/P 20-06-13 AL 14-02-2014. Prorroga 8 octubre-2014	ARQ. EVELYN DE CIUDAD REAL	TECNICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V .	PEIS	77%
24	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION, LA UNION, " (FASE II, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELECTRICA). C- 610/2013	\$231,650.00	180 DIAS A/P 17-12- 2013 AL 14-06-2014. <u>Paro</u> <u>Administrativo</u>	ARQ. EVELYN DE CIUDAD REAL	TECUN	PEIS	91%
25	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION, LA UNION, " (FASE II, SISTEMAS ESPECIALES HOSPITALARIOS), SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS ESPECIALES DE SEÑALES DEBILES. C- 633/2013	\$509,900.00	240 DIAS A/P 13-01- 2014 AL 09-09-2014. <u>Prorroga 9 septiembre-2014</u>	ARQ. EVELYN DE CIUDAD REAL	SISTEMS INTERPRISE EL SALVADOR, S.A.	PEIS	45%