



INFORME DE PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PERIODO ENERO HASTA LA FECHA DE 2018



N°	NOMBRE DEL PROYECTO	Fuente de Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto de Carpeta	Monto Invertido	Orden de Cambio	Periodo de Ejecución		Grado de Avance	Elaboración de Carpeta Técnica	Nombre Supervisor	Costo de Supervisión	Responsable de Ejecución	Ubicación del Proyecto	Modalidad de Ejecución
							Inicio	Finalización							
1	Mantenimiento de Calles Rurales en el Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango.	FODES 75%	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 82,417.63	\$ -	04/01/2018	En Proceso		\$ -	Ing. Miguel Angel Serrano	\$ -	Ing. Miguel Ángel Serrano	Municipio Chalatenango	Administración
2	Apoyo al Deporte al Municipio de Chalatenango.	FODES 75%	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 15,259.49	\$ -	04/01/2018	En Proceso					José Pedro Abrego	Municipio de Chalatenango	Administración
3	Mejoramiento de Cancha Multiusos en Caserío Guancora, Cantón Guarjila, Ciudad de Chalatenango.	FODES 75%	\$ -	\$ 25,163.98	\$ 12,130.19	\$ -	15/01/2018	En Proceso		\$ -		\$ -	Arqta. Haydi Elizabeth Menjívar de Hernández	Caserío Guancora	Administración
4	Construcción de Obras de Mitigación de Riesgo en Cancha Multiusos, Caserío Los Calles, Cantón Las Minas, Ciudad de Chalatenango.	FODES 75%	\$ -	\$ 32,296.50	\$ 14,008.42	\$ -	15/01/2018	En Proceso		\$ -	Ing. Jonathan Eliseo Morán Gutiérrez	\$ -	Arqta. Haydi Elizabeth Menjívar de Hernández	Caserío Los Calles	Administración
5	Pavimentado de dos tramos de Calle en Las Champas, Reubicación Núcleo 3, Chalatenango, Chalatenango.	FODES 75%	\$ -	\$ 51,110.23	\$ 20,019.65	\$ -	22/01/2018	En Proceso		\$ -		\$ -	Ing. Jonathan Eliseo Morán Gutiérrez	Reubicación Núcleo 3	Administración
6	Reparación y Construcción de tramos internos de Calles del Cantón San Bartolo, Municipio de Chalatenango.	FODES 75%	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 21,492.23	\$ -	22/01/2018	En Proceso		\$ -		\$ -	Ing. Miguel Ángel Serrano	Cantón San Bartolo	Administración
7	Concreteado de dos Pasajes peatonales y Pavimentado con sistema de Fajas de concreto y Empedrado Fraguado en Comunidad Caja de Agua, Barrio El Calvario, Municipio y Departamento de Chalatenango	FODES 75%	\$ -	\$ 29,753.40	\$ 18,437.70	\$ -	22/01/2018	En Proceso		\$ -		\$ -	Ing. Jonathan Eliseo Morán Gutiérrez	Barrio El Calvario	Administración



INFORME DE PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PERIODO ENERO HASTA LA FECHA DE 2018



N°	NOMBRE DEL PROYECTO	Fuente de Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto de Carpeta	Monto Invertido	Orden de Cambio	Periodo de Ejecución		Grado de Avance	Elaboración de Carpeta Técnica	Nombre Supervisor	Costo de Supervisión	Responsable de Ejecución	Ubicación del Proyecto	Modalidad de Ejecución
							Inicio	Finalización							
8	Paso Provisional Río Chiquito, El Chuptal, Ciudad de Chalatenango.	FODES 75%	\$ -	\$ -	\$ 23,811.92	\$ -	27/01/2018	19/03/2018	100%	\$ -		\$ -	Ing. Miguel Ángel Serrano	Caserío El Chuptal	Administración
9	Bacheo con concreto Hidráulico eb el Municipio de Chalatenango.	FODES 75%	\$ -	\$ 28,311.50	\$ 8,461.32	\$ -	12/02/2018	16/04/2018	100%	\$ -	Arqta. Haydi Elizabeth Menjívar de Hernández	\$ -	Ing. Miguel Ángel Serrano	Municipio de Chalatenango	Administración
10	Concreteado de 47 ml de Calle, en Caserío El Aguacatillo, Cantón Chiapas, Ciudad de Chalatenango.	FODES 75%	\$ -	\$ 4,802.95	\$ 3,218.53	\$ -	12/02/2018	12/03/2018	100%	\$ -		\$ -	Ing. Miguel Ángel Serrano	Cantón Chiapas	Administración
11	Construcción de Pasarelas en Quebrada Seca, Reubicación Núcleo 3, Chalatenango.	FODES 75%	\$ -	\$ -	\$ 10,390.94	\$ -	19/02/2018	16/04/2018	100%	\$ -		\$ -	Ing. Miguel Ángel Serrano	Reubicación Núcleo 3	Administración
12	Caja de Captación en Nacimiento El Roble, Caserío Guancora, Cantón Guarjila, Chalatenango.	FODES 75%	\$ -	\$ -	\$ 2,439.56	\$ -	19/02/2018	03/03/2018	100%	\$ -		\$ -	Ing. Miguel Ángel Serrano	Cantón Guarjila	Administración
13	Construcción de Bordas en Río Motochico, Chiquito y Tamulasco, Ciudad de Chalatenango.	FODES 75%	\$ -	\$ 40,840.00	\$ -	\$ -	02-may-18	En Proceso		\$ -		\$ -			

Ing. Miguel Ángel Serrano
Jefe del Departamento de Proyectos