

Proyecto de Inversión Pública 2021 - Estado de obras en ejecución DE AGOSTO OCTUBRE de 2021.

Año	Nombre del Proyecto	Ubicación	Fuente de financiamiento	Costo del proyecto	Tiempo de ejecución	Número de beneficiarias/os	Entidad Ejecutora y Supervisora	Forma de pago y desembolsos	Garantías	Responsable de obras	Fecha de Inicio
2021	Proceso LG 111/2021 "Trabajos de reparación de Tuberías de aguas negras en baños de la oficina departamental de La Unión"	3a. Calle poniente Centro de Gobierno, La Unión.	GOES	\$ 1,625.01	5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE ORDEN DE INICIO	Directos: Personal tecnico Indirecto: personal que visiten las instalaciones como usurias	Entidad Ejecutora: Técnico en Mantenimiento/ Unidad de Servicios Generales Supervisión: 100%. Obras: 100% finaliza 2021 - septiembre 10.	Forma de pago: de acuerdo a Orden de Compra, se emitira un quedan con un plazo de 30 días hábiles.		Roberto Tevez/Analy González	2021-septiembre 06 hasta 10 de septiembre
2021	Proceso LG 150/2021 "Servicios de mantenimiento en tuberías de aguas lluvias y techo en el inmueble de ISDEMU en Panchimalco".	Albergue de Panchimalco, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador	Fondo General-GOES	\$ 5,903.51	15 DÍAS HÁBILES	Directos: 6 personas técnicas del Albergue, 2 personas de servicio, 2 personas PPI, dependencias y sedes del ISDEMU que ingresan. Indirectos: Instituciones nacionales e internacionales y sociedad civil que visitan, así como las usuarias del Albergue.	Entidad Ejecutora: Técnica de Supervisión de Obra/ Unidad de Servicios Generales Supervisión: 95%. Obras: 95% de adelanto, finaliza 2021 - diciembre 3.	Forma de pago: de acuerdo a Orden de Compra, se emitira un quedan con un plazo de 30 días hábiles.	Garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 10% del valor contratado.	Arqa. Irma Regina Posada Rivas	2021- noviembre 15.
2021	Proceso LG 184/2021 "Trabajos de mantenimiento y mejoras en el inmueble del Albergue de Panchimalco - ISDEMU".	Albergue de Panchimalco, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador	Fondo General-GOES	\$16,849.71	30 DÍAS CALENDARIO	Directos: 6 personas técnicas del Albergue, 2 personas de servicio, 2 personas PPI, dependencias y sedes del ISDEMU que ingresan. Indirectos: Instituciones nacionales e internacionales y sociedad civil que visitan, así como las usuarias del Albergue.	Entidad Ejecutora: Técnica de Supervisión de Obra/ Unidad de Servicios Generales Supervisión: iniciada. Obras: adelanto del 1%, finaliza 2021 - diciembre 30.	Forma de pago: de acuerdo a Contrato, se emitira un quedan con un plazo de 30 días hábiles.	Garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 10% del valor contratado.	Arqa. Irma Regina Posada Rivas	2021- diciembre 1.
Total				\$ 24,378.23							