

Proyectos Ejecutados GT-CNR. Periodo: Enero a Marzo 2023

No.	DETALLE	Porcentaje de avance	UBICACIÓN EXACTA	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	EMPRESA O ENTIDAD SUPERVISORA	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNICIONARIO INSTITUCION RESPONSABLE	FORMA DE PAGO	GABANTIAS	Código de Contrato	COMENTARIOS
1	REMODELACIÓN DEL REGISTRO DE COMERCIO, MÓDULO 2, AÑO 2022- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO	100%	Módulo II del Centro Nacional Registros en 1a Calle Pte. y 43 Av. Nte #2310, San Salvador	\$90,179.40	Fondos propios	Promedio mensual de 12,272 usuarios externos y 107 usuarios internos	90 días calendario contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la orden de inicio	Centro Nacional de Registros	D' OFFICE, S.A. DE C.V.	Jorge Camilo Trigueros Guevara	Crédito a 15 días hábiles	<ul style="list-style-type: none"> • Garantía de cumplimiento del contrato • Garantía de buena inversión de anticipo • Garantía de buen suministro o calidad de bienes 	CNR-IP-08/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó una modificativa de contrato por licitación pública N° C-RM-02/2023-CNR-IP-08/2022-1, referente a las especificaciones técnicas de sillas de espera y sillas de ventilación. • Se dio una prórroga de ejecución por 10 días adicionales al tiempo contractual. • El 22 de noviembre 2022 se dio orden de inicio.
2	REMODELACIÓN DE ESPACIOS DEL REGISTRO DE COMERCIO- OBRA CIVIL	100%	Módulo II del Centro Nacional Registros en 1a Calle Pte. y 43 Av. Nte #2310, San Salvador	\$34,907.99	Fondos propios	Promedio mensual de 12,272 usuarios externos y 107 usuarios internos	30 días calendario contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la orden de inicio	Centro Nacional de Registros	GSE INVERSIONES S.A DE C.V	Douglas Anselmo Castellanos Miranda	Crédito a 15 días hábiles	<ul style="list-style-type: none"> • Garantía de cumplimiento de contrato • Garantía de buena obra 	CNR-LG-15/2023	<ul style="list-style-type: none"> • El monto final del proyecto fue de \$32,356.63, resultando una disminución de \$2,551.36 correspondiente a reducción de obra y eliminación de partidas. • El proyecto se ejecutó en 23 días calendario. • El 1° de febrero 2023 se dio orden de inicio.
3	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA METÁLICA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y FABRICACIÓN DE VIGA METÁLICA PARA REFORDAMIENTO DE TICHOS EN NUEVO INMUEBLE DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL CNR LA UNIÓN	5%	1a calle poniente y 8a avenida norte, #2-2, Barrio Honduras, La Unión	\$22,750.20	Fondos propios	Promedio mensual 2,200 de usuarios externos y 42 usuarios internos	No mayor a 30 días calendario	Centro Nacional de Registros	TURCIOS HERNÁNDEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Luis Alexander Rauda Aguilar	Crédito a 15 días hábiles	<ul style="list-style-type: none"> • Garantía de buen servicio 	ORDEN DE COMPRA No. 0039115	<ul style="list-style-type: none"> • El 21 de marzo 2023 se dio orden de inicio.