

BASE DE DATOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2010/2011

DATOS GENERALES DEL PROYECTO											ESTADO (%)	AVANCE DESCRIPCIÓN	ESTIMACIONES	
SIIP	COD. CONTRATACION	FONDOS	NOMBRE DEL PROYECTO	DPTMTO	REGION	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	(Al 28 de Diciembre /2011)	(Al 28 de Diciembre /2011)	TOTAL ESTIMACIONES REPORTADAS POR LOS ADMINISTRADORES	MONTO APRABADO POR JG
4576	-	PEIS	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN INSTALACIONES DE PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA Ø 10" HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION DE SANTA ANA	-	OCCID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4576-A	95/2010	PEIS	a) SUBPROYECTO: PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE POZO	SANTA ANA	OCCID	Juan Tobías Ramírez	Pedro Estrada	AGUA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	12-Ene-11	90 DÍAS + 60	100%	EL PROYECTO SE FINALIZÓ EL 21 DE JUNIO DE 2011. SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN PROVISIONAL EL MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2011 Y LA RECEPCIÓN FINAL EL 23 DE AGOSTO	\$160,601.05	\$160,601.05
4576-B	92/2010	PEIS	b) SUBPROYECTO: DE INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN INSTALACIONES DE PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA Ø 10" HASTA TANQUE EL PALMAR	SANTA ANA	OCCID	Rene Cartagena	RAFAEL ERNESTO LINARES LEMUS	SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V.	17-Ene-11	210 DÍAS +90	84%	Se sigue trabajando en la re perforación del pozo	\$661,244.45	\$848,157.58
4577	-	PEIS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE DIFERENTES DIAMETROS PARA AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL CANTÓN PRIMAVERA E INCORPORACION DE FUENTE CON EL FIN DE AUMENTAR LA COBERTURA EN LA ZONA, SANTA ANA	-	OCCID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4577-A	78/2010	PEIS	a) SUBPROYECTO: PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE POZO	SANTA ANA	OCCID	Silvano Madrid	Pedro Estrada	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	12-Ene-11	90 DÍAS	100%	PROYECTO FINALIZADO Recepción Definitiva 31 de mayo de 2011	\$74,571.68	\$74,571.68
4577-B	100/2010	PEIS	b) SUBPROYECTO: DE INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE DIFERENTES DIAMETROS PARA AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL CANTÓN PRIMAVERA E INCORPORACION DE FUENTE CON EL FIN DE AUMENTAR LA COBERTURA EN LA ZONA, SANTA ANA	SANTA ANA	OCCID	ROBERTO RAMIREZ-ING. CARTAGENA	SALVADOR ANTONIO VEGA FIGUEROA	G.A.C. INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	18-Ene-11	180 DÍAS +60	100%	PROYECTO FINALIZADO La recepción final se hizo el 7 de NOVIEMBRE.	\$282,659.44	\$314,402.74
4578	110/2010	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DE SANTA ANA	SANTA ANA	OCCID	ROBERTO RAMIREZ	SALVADOR ANTONIO VEGA	SAGRISA S.A. DE C.V.	19-Ene-11	210 DÍAS	100%	PROYECTO FINALIZADO La recepción final se hizo el 8 de agosto.	\$889,924.13	\$1129,952.01
4579	75/2010	PEIS	CAMBIO Y PROFUNDIZACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CANTON EL TINTERAL, MUNICIPIO DE COATEPEQUE	SANTA ANA	OCCID	Juan Pablo Celis	RODOLFO ENRIQUE SOLIS LICO	Mauricio Angel Ochoa Molina	14-Ene-11	150 DÍAS	100%	PROYECTO FINALIZADO La recepción final se hizo el 8 de agosto.	\$119,017.66	\$125,055.73
4580	-	PEIS	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO JARDINES DE SONSONATE, SONSONATE	-	OCCID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4580-A	79/2010	PEIS	a) SUBPROYECTO: PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE POZO	SONSONATE	OCCID	Juan Tobías Ramírez	Celia Elizabeth Monge Guadron	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	12-Ene-11	90 DÍAS	100%	PROYECTO FINALIZADO Se realizó la recepción definitiva el Martes 7 de Junio de 2011	\$58,971.13	\$58,971.13
4580-B	98/2010	PEIS	b) SUBPROYECTO: EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO JARDINES DE SONSONATE, SONSONATE	SONSONATE	OCCID	ATILIO ACOSTA	RICARDO ALFONSO CENTENO FLORES	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	13-Ene-11	180 DÍAS +60	100%	La recepción provisional del contrato se realizo el día 21 de septiembre.	\$144,712.14	\$229,993.04
4581	-	PEIS	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO BARRIO EL PILAR DE SONSONATE.	-	OCCID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4581-A	105/2010	PEIS	a) SUBPROYECTO: PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE POZO	SONSONATE	OCCID	Silvano Madrid	Celia Elizabeth Monge Guadron	SAGRISA S.A. DE C.V.	17-Ene-11	80 DÍAS	100%	PROYECTO FINALIZADO Recepción Definitiva 3 de junio de 2011	\$86,367.17	\$86,367.17
4581-B	114/2010	PEIS	b) SUBPROYECTO: EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO BARRIO EL PILAR, SONSONATE	SONSONATE	OCCID	ATILIO ACOSTA	RICARDO ALFONSO CENTENO FLORES	SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V.	13-Ene-11	180 DÍAS + 60	100%	La recepción provisional del contrato se realizo el día 21 de septiembre.	\$208,835.56	\$247,660.30
4583	31/2011	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 Y LA INSTALACIÓN DE UN ANILLO DE DISTRIBUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE.	SANTA ANA	OCCID	Juan Pablo Celis	CARLOS ALFONSO MORALES	Mauricio Angel Ochoa Molina	14-Jun-11	180 DÍAS	70%	Se trabaja armadura de losa de tanque	\$60,672.44	\$347,500.00
4584	72/2010	PEIS	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 Y CERCADO PERIMETRAL EN PLANTA DE BOMBEO COLONIAS UNIDAS, MUNICIPIO DE SANTA ANA.	SANTA A	OCCID	Juan Pablo Celis	RAUL ERNESTO RAMIREZ RODRIGUEZ	B.G.A. INVERSONES S.A. DE C.V.	10-Ene-11	120 DÍAS + 30	100%	Solo se está a la espera de la recepción final	\$251,610.79	\$251,610.79
4585	-	PEIS	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS BRISAS DE CANTARRANA Y BARCELONA, UBICADAS EN CANTÓN CANTARRANA MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.	-	OCCID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4585-A	104/2010	PEIS	a) SUBPROYECTO: PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE POZO	SANTA A	OCCID	Tomás Velásquez	Pedro Estrada	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	10-Ene-11	80 DÍAS	100%	PROYECTO FINALIZADO SE REALIZO LA RECEPCIÓN FINAL EL DIA 30/MAYO/2011	\$111,866.73	\$111,866.73
4585-B	07/2011	PEIS	b) SUBPROYECTO: INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SANTA A	OCCID	Angel Berrios	BLANCALUZ ARELY AQUINO QUINTEROS	OCITA S.A DE C.V	10-Feb-11	210 días + 60	100%	El viernes 7 de octubre se realizó la recepción provisional	\$644,908.84	\$644,908.84
4586	96/2011	PEIS	CONTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.	SANTA A	OCCID	Theima de Arevalo	Javier Henrique Miranda	SIVERCON S.A de C.V	26-Sep-11	240 días	18%	SE SIGUE TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE FILTROS Y ARMADURÍA DE CISTERNA	\$13,825.56	\$1399,176.23
4631	-	PEIS	INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES EL SINGUIL SANTA RITA Y EL CERRÓN, EL PORVENIR, SANTA ANA.	-	OCCID	-	-	-	-	-	-	Las ofertas ya fueron recibidas y solo falta se realice la evaluación para su posterior adjudicación	-	-
4587	68/2011	PEIS	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE METAPAN.	SANTA A	OCCID	Juan Pablo Celis	Hugo German Martinez	B.G.A. INVERSONES S.A. DE C.V.	26-Sep-11	120 días	75%	se trabaja instalando tubería de 12"	\$86,614.84	\$234,691.34
4588	145/2011	PEIS	CAMBIO DE LINEA DE IMPELENCIA DE ø6" PVC A ø8" HoFo L=3,000 METROS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL.	-	OCCID	Angel Berrios	Roberto Carlos Ramirez	PROYECTOS AGROCIVILES S.A. DE C.V.	17-Oct-11	180 días	21%	Se trabaja en compactado de terraza de tanque	\$15,158.81	\$838,693.73
4589	-	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO EN PLANTA EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA.	-	OCCID	-	-	-	-	-	-	NO SE REALIZARÁ	-	-
4590	133/2011	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN CRISTOBAL DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	SANTA A	OCCID	Angel Berrios	Leonardo Fabio Jimenez	Sociedad I.M. Constructores S. A. de C.V.	17-Oct-11	120 días	25%	Se trabaja en excavación de tubería e instalación de la misma y demolición de tanque existente	\$36,528.67	\$175,172.45
4591	97/2011	PEIS	REHABILITACION DEL POZO No. 2 EN PLANTA DE BOMBEO EL TINTERAL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	SANTA A	OCCID	Rene Cartagena	Wilber Hernandez	SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V.	26-Sep-11	150 días	16%	Se esta trabajando en el tramo 4 de 200 ml	\$17,660.00	\$281,036.49
5134-01	111/2011.	FCAS	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable en Colonia El Milagro, Amayito, Bendición de Dios, Las Cocinas, San Rafael y Río Zarco, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.	SANTA A	OCCID	Actualmente Cesar Mejia hasta el 17 de Noviembre Rene Benavides	Delmy Valencia	SAGRISA S.A. DE C.V.	20-Oct-11	240 días	10%	Instalación de 350 ml tubería aductora PVC 10" , avance del tapial perimetral de la estación de bombeo en un 50%, excavación para cisterna de 200m3 en un 90%, excavación para cámara de regulación en un 50%, avance en compactado de tubería aductora en un 90%,	\$39,637.88	\$1726,038.89

BASE DE DATOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2010/2011

DATOS GENERALES DEL PROYECTO											ESTADO (%)	AVANCE DESCRIPCIÓN	ESTIMACIONES	
SIIP	COD. CONTRAT O	FOND OS	NOMBRE DEL PROYECTO	DPTMTO	REGIÓN	ADMINISTRA DOR	SUPERVISO R	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTU AL	(Al 28 de Diciembre /2011)	(Al 28 de Diciembre /2011)	TOTAL ESTIMACIONES REPORTADAS POR LOS ADMINISTRADORES	MONTO APRBADO POR JG
5134-05	107/2011	FCAS	Perforación de Pozo Profundo y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en las comunidades Las Palmeras, San José, Lourdes y San Francisco, en el municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate	SONSONATE	OCCID	Cesar Mejía	(Ing. Carlos Estrada, Obra Civil), (Ing. Rene Cartagena, Obra Electromecánica), (Inga. Celia Monge, Perforación Pozo)	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	26-Sep-11	180 días	25%	Perforación de 600 pies en pozo profundo finalizada. Construcción de tapial perimetral en un 40%, excavación para cisterna de 100m3 finalizada, construcción de cisterna en un 60%, tubería impelencia instalada y probada 460ml PVC de 6"	\$38,390.87	\$402,991.92
5134-07	109/2011	FCAS	Perforación de 2 pozos profundos e Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable en Colonia Britania y Santa María El Portezuelo I y II, ubicados en Cantones Matazano y Cantarrana del Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.	SANTA ANA	OCCID	JORGE EDUARDO GUTIERREZ	RICARDO CENTENO	SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V.	03-Oct-11	210 DIAS	17%	Se ha terminado el pozo en santa Maria en un 95%, las paredes perimetrales del tapial en la estación de bombeo de santa María y en Britania, se coló la fundación de cisterna en la estación de bombeo de Britania	\$115,842.79	\$1531,118.15
5134-08	136/2011	FCAS	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable en Comunidad Chela; Introducción de Alcantarillado sanitario en Colonia Brisas de Cantarrana y Barcelona, ubicadas en Cantones Matazano y Cantarrana, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.	SANTA ANA	OCCID	JORGE EDUARDO GUTIERREZ	ANA EUGENIA HENRIQUEZ	SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V.	03-Oct-11	300 DIAS	10%	Se han realizado labores de excavación e instalación de tubería de agua potable y aguas negras	\$20,306.74	\$1691,856.41
5134-09	137/2011	FCAS	Construcción del Colector de Alcantarillado sanitario en el sector poniente de la Ciudad de Santa Ana para drenar aguas residuales provenientes de Colonias Brisas de Cantarrana, Barcelona, Britania, El Nazareno, Santa Teresita y Chelas entre otras	Santa Ana	OCCID	Actualmente Flavio Meza hasta el 16 de Noviembre Rene Benavides	Salvador Vega	SIVERCON S.A de C.V	10-Oct-11	300 dias	8%	Se han instalado 251m de colector ø36", 60m ø24, 60m ø18" y 312m de colector ø8". Se han abierto nuevos frentes de trabajo para avanzar con las etapas 2 y 3	\$69,556.01	\$2787,348.28