

BASE DE DATOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2010/2011

DATOS GENERALES DEL PROYECTO											ESTADO (%)	AVANCE DESCRIPCIÓN	ESTIMACIONES	
SIIP	COD. CONTRATACION	FONDOS	NOMBRE DEL PROYECTO	DPTMTO	REGIÓN	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	(Al 28 de Diciembre /2011)	(Al 28 de Diciembre /2011)	TOTAL ESTIMACIONES REPORTADAS POR LOS ADMINISTRADORES	MONTO APRABADO POR JG
4592	-	PEIS	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO AL AREA URBANA DE MUNICIPIO DE AGUILARES	-	CENTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4592-A	73/2010	PEIS	a) SUBPROYECTO: PERFORACION Y REVESTIMIENTO DE POZO	SAN SAL	CENTR	José Luis Hércules	José Roberto Cruz	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	09-Dic-10	90 DIAS + 90 + 60	100%	El proyecto ya finalizó, se levanto el Acta Definitiva el 19/09/2011	\$101,529.37	\$101,529.37
4592-B	-	PEIS	b) SUBPROYECTO: EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO AL SISTEMA DE AGUILARES	SAN SAL	CENTR	-	-	SIEF S.A. de C.V.	-	-	-	ADJUDICADO	-	\$208,720.28
4593	76/2010	PEIS	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE	SAN SAL	CENTR	José Luis Hércules	Ensr Garrido	Mauricio Angel Ochoa Molina	06-Ene-11	180 DIAS + 60	100%	Se suscribió Acta de Recepción Definitiva el día 23/11/2011, para iniciar trámites para remitir garantía de Buena obra y Calidad de materiales a la UACI	\$412,901.18	\$475,357.68
4594	-	PEIS	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO AL CANTON TUTULTEPEQUE EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	-	CENTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4594-A	90/2010	PEIS	a) SUBPROYECTO: PERFORACION Y REVESTIMIENTO DE POZO	SAN SAL	CENTR	Julio Rene Acosta	José Ignacio Franco	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	11-Ene-11	90 DIAS	100%	PROYECTO FINALIZADO	\$88,257.70	\$88,257.70
4594-B	-	PEIS	b) SUBPROYECTO: EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO AL SISTEMA DE TUTULTEPEQUE	SAN SAL	CENTR	-	-	PRISMA INGENIEROS S.A. DE C.V.	-	-	-	ADJUDICADO	-	\$907,720.61
4595	-	PEIS	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO AL CANTON JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR	-	CENTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4595-A	96/2010	PEIS	a) SUBPROYECTO: PERFORACION Y REVESTIMIENTO DE POZO	SAN SAL	CENTR	José Hernán Cortez	José Ignacio Franco	PERFORACIONES POZOS MODERNOS Y EQUIPOS S.A DE C.V.	27-Ene-11	120 DIAS + 36	100%	Se realizó la recepción definitiva el 12 de Septiembre/2011	\$258,053.58	\$258,053.58
4595-B	139/2011	PEIS	b) SUBPROYECTO: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CANTON JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR.	SAN SAL	CENTR	Pantaleón Francisco Meléndez	Miguel Ángel Murcia	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	27-Sep-11	120 DIAS	35%	Instalación de Tubería ø 10" PVC JR 250 PSI, reparación de pavimento tipo adoquinado, excavación en zanjo para tub ø 10" HFD JR , instalación de tubería en llegada al tanque en Loma Linda, compra de equipos electromecánicos y valvulería.	\$112,375.20	\$605,615.99
4596	-	PEIS	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO EN PLANTA LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, LA PAZ.	-	CENTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4596-A	-	PEIS	a) SUBPROYECTO: PERFORACION Y REVESTIMIENTO DE POZO	LA PAZ	CENTR	-	-	-	-	-	-	POZO CONSTRUIDO	-	-
4596-B	109/2010	PEIS	b) SUBPROYECTO DE INCORPORACION DE POZO EN PLANTA LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, LA PAZ.	LA PAZ	CENTR	Oscar Díaz	Roberto Bonilla y Juan Carlos Vasquez	SAGRISA S.A. DE C.V.	18-Ene-11	150 DIAS +45	100%	El proyecto ya finalizó y se levanto el Acta Definitiva el 30/09/2011	\$300,352.76	\$300,352.76
4597	141/2011	PEIS	PERFORACION DE POZO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON LOS AMATES DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CHALATENANGO.	CHALAT	CENTR	Luis Federico Díaz	Ronni Fuentes	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	17-Oct-11	120 DIAS	5%	Construcción de Cisterna colado de concreto en losa inferior, construcción de bodega provisional, movilización de Equipos	-	\$613,589.46
4598	152/2011	PEIS	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO A SISTEMA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS, CUSCATLAN.	CUSCA	CENTR	José Luis Hércules	Pantaleón Francisco Meléndez	SAGRISA S.A. DE C.V.	28-Nov-11	180 DIAS	7%	Trazo y Nivelación, chapeo destronque de árboles, construcción bodega provisional.	-	\$636,975.68
5261	26/2010	IDA	RECONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS CHILAMA, MUNICIPIO DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIB	CENTR	Roberto Recinos	Flavio Meza	RENNO S.A DE C.V	10-Ago-10	210 días	100%	PROYECTO FINALIZADO, se realizó la recepción final con fecha 26/4/2011.	\$551,696.54	\$551,696.55
5258	28/2010	IDA	REUBICACION DE TUBERIA DE IMPELENCIA Y DISTRIBUCION EN RIO ACAHUAPA, SAN VICENTE, SAN VICENTE	SAN VIC	CENTR	Tomás Velásquez	Cesar Mejía	ALCONSA SA DE CV	07-Sep-10	150 días+56	100%	PROYECTO FINALIZADO Con fecha 04 Mayo	\$649,443.55	\$649,443.54
5255	25/2010	IDA	RECONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUA POTABLE LA ESPERANZA, OLOCUILTA, LA PAZ	LA PAZ	CENTR	Roberto Recinos	Silvia Rodríguez	KERYGMA INGENIEROS S.A. DE C.V.	09-Ago-10	120 días	100%	PROYECTO FINALIZADO	\$210,951.90	\$210,951.90
5254	47/2011	IDA	RECONSTRUCCION DE LINEA DE IMPELENCIA Y PLANTA DE AGUA POTABLE, EL POTRERITO, JURISDICCION DE TEPETITAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	SAN VIC	CENTR	Romualdo Alvarado	Mario Nelson Ramírez	KERYGMA INGENIEROS S.A. DE C.V.	06-Jul-11	120 DIAS	100%	El proyecto ya finalizó y se realizo el acta provisional 28/10/2011	\$36,273.36	\$71,865.28
5253	40/2011	IDA	RECONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUA POTABLE CHALAPAN, SAN PEDRO PERULAPAN, CUSCATLAN	CUSCA	CENTR	Alfonso Armando Ramírez	Mario Nelson Ramírez	PRETEC S.A DE C.V	20-Jun-11	120 DIAS	100%	El proyecto ya finalizó y se realizó el acta provisional 17/10/2011	\$404,835.38	\$504,221.26
5252	47/2011	IDA	RECONSTRUCCION DE LINEA DE IMPELENCIA DE AGUA POTABLE, JURISDICCION DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	SAN VIC	CENTR	Romualdo Alvarado	Mario Nelson Ramírez	KERYGMA INGENIEROS S.A. DE C.V.	06-Jul-11	60 DIAS	100%	El proyecto ya finalizó y se levanto el Acta Definitiva el 03/09/2011	\$52,609.24	\$52,609.24
5251	47/2011	IDA	RECONSTRUCCION DE LINEA DE IMPELENCIA Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE PLANTA CHILAMA, JURISDICCION DE PUERTO LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIB	CENTR	Romualdo Alvarado	Ensr Garrido	KERYGMA INGENIEROS S.A. DE C.V.	03-Oct-11	30 DIAS +30	100%	El proyecto ya finalizó y se realizo el acta definitiva el 30 de noviembre de 2011	-	\$67,176.45
5249	42/2011	IDA	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTA DE BOMBEO CACHAHUAL, MUNICIPIO DE SAN RAMON, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN	CUSCA	CENTR	Alfonso Armando Ramírez	Francisco Milan	RENNO S.A DE C.V	27-Jun-11	120 DIAS	100%	El proyecto ya finalizó y se realizó el acta definitiva el día 21/10/2011	\$855,191.53	\$855,191.53
5248	53/2011	IDA	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN POZO DE RESIDENCIAL LIBERTAD, JURISDICCION DE TONACATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	SAN SAL	CENTR	Luis Federico Díaz	Ronni Fuentes	GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	25-Jul-11	120 DIAS	100%	El proyecto finalizó, se hizo la acta de recepción provisional 21 de Noviembre del 2011	\$320,192.39	\$399,672.40
5392	111/2010	IDA	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE REPRESA CHILAMA DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIB	CENTR	Pantaleón Francisco Meléndez	Ensr Garrido	RENNO S.A DE C.V	28-Dic-10	150 días	100%	PROYECTO FINALIZADO	\$1158,558.81	\$1158,558.81
5388	97/2010	FP	INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CTON. FLOR AMARILLA	LA LIB	CENTR	José Luis Hércules	Francisco Milan	F.V. Constructores S.A. de C.V.	28-Dic-10	120 días + 55	100%	Ya se realizó el Acta Definitiva con fecha 22/08/2011	\$1512,157.36	\$1512,157.36
5389	103/2010	FP	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO	CHALATE	CENTR	Ronni Fuentes	Armando Bernal	F.V. Constructores S.A. de C.V.	28-Dic-10	150 días + 90	100%	El proyecto ya finalizó y se levanto el Acta Definitiva el 10/10/2011	\$1867,718.98	\$1867,718.97
5380	112/2010	FP	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MCPIO. DE COLON	LA LIB	CENTR	Frederick Benitez	Francisco Milan	RENNO S.A DE C.V	28-Dic-10	160 días + 50	100%	El proyecto ya finalizó y se levanto el Acta Definitiva el 10/10/2011	\$1630,393.24	\$1630,393.17
4492-01	01/2010	FP	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL "PITO" Bo. LA CRUZ Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Bo. SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE SUCHITOTO, DEPTO. DE CUSCATLAN	CUSCAT	CENTR	Mauricio A. Dominguez	Silvano Madrid	Ing.Mauricio Angel Ochoa Molina	05-Abr-10	210 días + 60	100%	PROYECTO FINALIZADO	\$85,292.94	\$85,292.94
764-01	12/2011	FP	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON CHILAMATE, MUNICIPIO DE SANTA RITA, CHALATENANGO	CHALATE	CENTR	Francisco Salvador Hernández	Celia Ruiz de Mena y Nelson Torrente	PROYECTOS AGROCIVILES S.A. DE C.V.	06-Sep-10	150 días	100%	PROYECTO FINALIZADO	\$149,387.05	\$149,387.05
764-02	06/2011	FP	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO PIEDRAS GORDAS, MUNICIPIO DE SANTA RITA, CHALATENANGO	CHALATE	CENTR	Silvano Madrid	Celia Ruiz de Mena y Nelson Torrente	SAGRISA S.A. DE C.V.	15-Feb-11	150 días	100%	PROYECTO FINALIZADO	\$133,296.12	\$133,296.12
4600	150/2011	PEIS	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO EN LA ANTENA II DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS.	CABAÑAS	CENTR	Emilio Rivas Saca	Mario Nelson Ramírez	SIEF S.A. de C.V.	17-Oct-11	150 días	58%	En EB Tronlagua Construcción de Sub Estación Eléctrica, Rehabilitación de Caseta en EB Tronlagua, en la Antena se esta en la construcción de muro perimetral prefabricado.	\$34,345.22	\$169,370.67

BASE DE DATOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2010/2011

DATOS GENERALES DEL PROYECTO											ESTADO (%)	AVANCE DESCRIPCIÓN	ESTIMACIONES	
SIIP	COD. CONTRAT O	FOND OS	NOMBRE DEL PROYECTO	DPTMTO	REGIÓN	ADMINISTRA DOR	SUPERVISO R	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTU AL	(Al 28 de Diciembre /2011)	(Al 28 de Diciembre /2011)	TOTAL ESTIMACIONES REPORTADAS POR LOS ADMINISTRADORES	MONTO APRBADO POR JG
4601	73/2011	PEIS	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD HERMOSA PROVINCIA DEL MUNICIPIO DE JICALAPA, LA LIBERTAD.	LA LIB	CENTR	Juan Carlos Vasquez	Francisco Milan	B.G.A. INVERSONES S.A. DE C.V.	17-Nov-11	120 DIAS	12%	Trazo y Nivelación para construcción de muro perimetral, Suministro de Tubería de PVC ø 6", preparando fundación de losa inferior de tanque de almacenamiento.	-	\$292,343.59
4632	-	PEIS	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VICTORIA , CANTON SANTA MARTA, CABAÑAS	-	CENTR	-	-	-	-	-	-	NO SE REALIZARÁ	-	-
5134-06	108/2011	FCAS	Introducción del sistema de agua potable y obras de saneamiento básico para las comunidades Las Dispensas Centro, El Establito, La Nueva Esperanza y La Fortaleza del municipio de San José Villanueva, Departamento de La Libertad	LA LIB	CENTR	Celia América Ruiz de Mena	Romualdo Alvarado	Ing.Mauricio Angel Ochoa Molina	17-Oct-11	150 días calendario	20%	Trazo y nivelación 2357.49ml excavación a mano 1070.73 ml. relleno compactado con material del lugar 727.15 acarreo de material sobrante 363.58 relleno compactado de material selecto 363.58 desalojo de material sobrante 363.58 instalación de tubo de 2" pvc 601.49ml instalación de tubo de 3" pvc 113.41 ml instalación de tubo de 4" pvc 900 ml	\$64,960.99	\$560,000.00
5497	58/2011	FP	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LOS CANTONES LA LAGUNETA Y SANTIAGO DE CHILE, MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	LA PAZ	CENTR	José Luis Hércules	Mario Nelson Ramírez	Mauricio Angel Ochoa Molina	22-Ago-11	180 días	70%	Construcción de Línea de Impelencia ø 4" HoGo, Construcción de línea Aductora, Construcción de tanque de Almacenamiento en San Antonio La Laguneta.	\$176,325.13	\$636,765.74
5569	103/2011	FP	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ESTACIÓN DE BOMBEO QUEZALTEPEC 2, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	LA LIB	CENTR	Emilio Rivas Saca	Francisco Milan	CONSTRUCTOR A GONZALEZ, S.A. DE C.V.	26-Sep-11	120 DIAS	80%	Se terminó la construcción de muro y caseta se encuentran actualmente instalando la Sub Estación Eléctrica y en el desvío la reparación de la caseta de control.	\$228,974.71	\$418,861.90
5499	-	FP	INTRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A CANTON LOS MORANES, NEJAPA, SAN SALVADOR	SAN SAL	CENTR	-	-	F. V. CONSTRUCTOR ES, S.A. DE C.V.	-	-	-	ADJUDICADO	-	-