

BASE DE DATOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2010/2011

DATOS GENERALES DEL PROYECTO											ESTADO (%)	AVANCE DESCRIPCIÓN	ESTIMACIONES	
SIIP	COD. CONTRAT O	FOND OS	NOMBRE DEL PROYECTO	DPTMTO	REGIÓN	ADMINISTRA DOR	SUPERVISO R	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTU AL	(Al 28 de Diciembre /2011)	(Al 28 de Diciembre /2011)	TOTAL ESTIMACIONES REPORTADAS POR LOS ADMINISTRADORES	MONTO APRBADO POR JG
4567	-	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN MARTIN	-	METRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4567-A	58/2010	PEIS	a) SUBPROYECTO : PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE PRODUCCIÓN EN ORATORIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN. (Etapa 1)	SAN SAL	METRO	Jorge Eduardo Gutierrez	José Roberto Cruz	AGUA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	15-Nov-10	120 DÍAS + 22	100%	FINALIZADO EL 18 DE Mayo de 2011, RECEPCION FINAL EL 15/07/2011	\$73,581.77	\$73,581.76
4567-B	66/2011	PEIS	b) SUBPROYECTO : PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CANTON ASINO, ILOPANGO LOTE 1 (Etapa 2)	SAN SAL	METRO	Jorge Eduardo Gutierrez	José Ignacio Franco	PERFORACIONES POZOS MODERNOS Y EQUIPOS S.A DE C.V.	12-Sep-11	120 DÍAS	70%	Se han realizado las actividades siguientes: MOVILIZACION, PERFORACION, REVESTIMIENTO	\$63,562.50	\$154,195.08
4567-C	65/2011	PEIS	c) SUBPROYECTO : PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PLANTEL EL CORO (Etapa 2)	SAN SAL	METRO	Jorge Eduardo Gutierrez	José Roberto Cruz	COMFISA, Comercial Financiera, S.A de C.V.	12-Sep-11	90 DÍAS	100%	SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES YA SE RECEPCIONO	\$104,383.59	\$114,441.64
4567-D	67/2011	PEIS	d) SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE, LÍNEA DE IMPELENCIA Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (Etapa 3)	SAN SAL	METRO	Manuel Serrano	Francisco Antonio Milan	RENNO S.A DE C.V	08-Ago-11	240 DÍAS	45%	Trabajos en muro de contención. Adecuación de predio para construcción de tanque. Sedimentación de tanque Metálico.	-	\$3753,532.56
4567-E	-	PEIS	e) SUBPROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO GULUCHAPA, SANTA LUCÍA Y SELSUT Y LÍNEA DE IMPELENCIA GULUCHAPA - SANTA LUCÍA, JURISDICCIÓN DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (Etapa 4)	SAN SAL	METRO	-	-	-	-	-	-	EVALUACIÓN DE OFERTAS	-	-
4568	-	PEIS	MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTE CAITES DEL DIABLO	-	METRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4568-A	62/2010	PEIS	a) SUBPROYECTO: CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTE CAITES DEL DIABLO, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO.	SAN SAL	METRO	Francisco Salvador Hernández	Douglas García	Z Z INGENIEROS	26-Nov-10	120 DÍAS + 45	100%	CONSULTORÍA FINALIZADA	\$99,840.00	\$99,840.00
4568-B	-	PEIS	b) SUBPROYECTO DE CONSTRCCIÓN	-	METRO	-	-	-	-	-	*	NO SE EJECUTARA	-	-
4569	-	PEIS	MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTE LA CHACRA	-	METRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4569-A	65/2010	PEIS	a) SUBPROYECTO: CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA EN FUENTE LA CHACRA, DEL MUNICIPIO DE SOYAPANGO.	SAN SAL	METRO	Francisco Salvador Hernández	Miguel Angel Rodríguez	Z Z INGENIEROS	26-Nov-10	120 DÍAS + 45	100%	CONSULTORÍA FINALIZADA	\$74,925.00	\$74,925.00
4569-B	-	PEIS	b)SUBPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	-	METRO	-	-	-	-	-	*	NO SE EJECUTARA	-	-
4570	71/2010	PEIS	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 DE CAPACIDAD EN PLANTA DE BOMBEO EL MIRADOR, PLANES DE RENDERO, SAN SALVADOR.	SAN SAL	METRO	Mario Valiente	Miguel Angel León	B.G.A. INVERSONES S.A. DE C.V.	13-Dic-10	120 DIAS + 30	100%	PROYECTO FINALIZADO	\$94,219.27	\$94,219.27
4572	89/2010	PEIS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE REBOMBEO, MUNICIPIO DE APOPA.	SAN SAL	METRO	Miguel Angel León	Luis Ventura	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V.	11-Ene-11	90 DIas + 30	100%	PROYECTO FINALIZADO	\$117,022.22	\$117,022.23
4571	-	PEIS	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 22 DE ABRIL E INSTALACIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA MUNICIPIO DE SOYAPANGO	-	METRO	-	-	-	-	-	-	NO SE REALIZARÁ	-	-
5267	60/2010	IDA	RECONSTRUCCION DE VIGA CANAL PARA TUBERIA DE 60" DE AGUAS NEGRAS Y TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 24", BARRIO LA VEGA, SAN SALVADOR	SAN SAL	METRO	Herbert Salgado	Martha María Nulla	PRETEC S.A de C.V	10-Nov-10	120 días	100%	PROYECTO FINALIZADO y se efectuó dentro del plazo contractual.	\$666,443.69	\$666,443.69
5266	44/2011	IDA	RECONSTRUCCION DE VIGA CANAL PARA TUBERIA DE 60" DE AGUAS NEGRAS, BARRIO LA VEGA, JURISDICCION Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	-	METRO	Miguel Angel León	Manuel Osmin Gáelas	KERYGMA INGENIEROS S.A. DE C.V.	08-Ago-11	120días	85%	Se trabajo en desencofrado de Viga Canal, se ha trabajado en la compactación y colocación de concreto hidráulico en lecho de río; demolición de muros de mampostería provisionales que se construyeron para desviar cause del río; preparación de hierro para cajas de unión en Viga Canal.	\$74,533.49	\$149,141.04
5264	37/2010	IDA	RECONSTRUCCION DE POZO DE VISITA, TUBERIA DE 8" DE AGUAS NEGRAS Y MURO DE PROTECCION. EN URBANIZACION CASA CAMPO, MUNICIPIO DE MEJICANOS, SAN SALVADOR	SAN SAL	METRO	Tomás Velásquez	Jaime Rodríguez	PROYECTOS AGROCIVILES S.A. DE C.V.	08-Nov-10	30 días	100%	PROYECTO FINALIZADO	\$25,005.14	\$25,005.14
5263	27/2010	IDA	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS DE 30" Y 36" Y OBRAS DE PROTECCION EN COLONIA PANAMA, MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO, SAN SALVADOR	SAN SAL	METRO	Jorge Eduardo Gutierrez	Jaime Rodríguez	RGJP SEVICES SA.de CV.	18-Ago-10	60 días+25	100%	PROYECTO FINALIZADO	\$64,950.90	\$64,950.90
5260	70/2010	IDA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN ACCESO A ESTACION DE BOMBEO R-1, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.	SAN SAL	METRO	Cesar Mejía	José Ebaristo Alas	KERYGMA INGENIEROS S.A. DE C.V.	25-Nov-10	100 días +29	100%	PROYECTO FINALIZADO	\$222,794.41	\$222,794.41
5259	67/2010	IDA	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES PARA TUBERIA DE HFD DE 16", 14" Y 10" QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE A URBANIZACION POPOTLAN, NUEVO APOPA Y VALLE DEL SOL. JURISDICCION DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR	SAN SAL	METRO	Miguel Angel León	Francisco Rivera	F.V. Constructores S.A. de C.V.	22-Nov-10	120 días + 45	100%	PROYECTO FINALIZADO	\$1152,203.22	\$1152,203.20
5257	68/2010	IDA	REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO GULUCHAPA Y JOYA GRANDE, Y OBRAS DE PROTECCION EN BOCATOMA RIO CUAYA Y LINEA DE IMPELENCIA A PLANTA EL CAFETAL, ILOPANGO, SAN SALVADOR	SAN SAL	METRO	Miguel A. Rodríguez	Manuel Angel Serrano	RENNO S.A DE C.V	23-Nov-10	180 días	100%	PROYECTO FINALIZADO	\$899,295.36	\$899,295.36
5250	43/2011	IDA	RECONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUA POTABLE POZO APULO, ILOPANGO, SAN SALVADOR.	SAN SAL	METRO	Miguel Angel León	Domingo Gámez	Sociedad I.M. Constructores S. A. de C.V.	10-Ago-11	120 días	100%	PROYECTO FINALIZADO y se efectuó dentro del plazo contractual.	\$125,874.36	\$125,874.36
5247	43/2011	IDA	REUBICACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE PROTECCION, ILOPANGO, SAN SALVADOR	SAN SAL	METRO	Miguel Angel León	Domingo Gámez	Sociedad I.M. Constructores S. A. de C.V.	10-Ago-11	120 días	100%	PROYECTO FINALIZADO y se efectuó dentro del plazo contractual.	\$2,839.02	\$2,839.02
5329	44/2011	IDA	CAMBIO DE DIRECCION DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS EN CALLE FRANCISCO MENÉNDEZ BARRIO SANTA ANITA, SAN SALVADOR.	-	METRO	Miguel Angel León	Manuel Osmin Gáelas	KERYGMA INGENIEROS S.A. DE C.V.	-	-	-	NO SERÁ NECESARIO DESARROLLAR EL PROYECTO	-	\$74,601.85
4573	112/2011	PEIS	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES EL PORVENIR, EL MILAGRO, VILANOVA, LAS TORRES Y LOMAS DE CANDELARIA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN.	LA LIB	METRO	Rafael Antonio Andino	Tullo Efrain Cruz	PROYECTOS MODULARES S.A. DE C.V.	24-Oct-11	200 DÍAS	35%	Excavación, Instalación y compactación de tubería.	-	\$874,615.84
4574	-	PEIS	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA - LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	-	METRO	-	-	-	-	-	-	EN ADECUACIÓN DE BASES	-	-
4575	95/2011	PEIS	REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIREADORES DE LA CAMARA HUMEDA DE LA ESTACION DE BOMBEO LA TOMA DE QUEZALTEPEQUE, DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	San Salvador	METRO	Esteban Rutilio Rauda	Miguel Angel Gonzalez Aparicio	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	03-Oct-11	135 DÍAS	33%	1.Instalacion de tubería de aducción de aire en interior de sistema. 2. Reparación de bases de concreto. 3. Instalación de válvulas tipo mariposa. 4. Conexiones flexibles en tubería superficial.	-	\$101,057.93

BASE DE DATOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2010/2011

DATOS GENERALES DEL PROYECTO											ESTADO (%)	AVANCE DESCRIPCIÓN	ESTIMACIONES	
SIIP	COD. CONTRAT O	FOND OS	NOMBRE DEL PROYECTO	DPTMTO	REGIÓN	ADMINISTRA DOR	SUPERVISO R	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTU AL	(Al 28 de Diciembre /2011)	(Al 28 de Diciembre /2011)	TOTAL ESTIMACIONES REPORTADAS POR LOS ADMINISTRADORES	MONTO APRBADO POR JG
5134-02	104/2011	FCAS	Mejoramiento del sistema de Abastecimiento de agua potable e introducción del sistema de alcantarillado sanitario de la comunidad Gómez Anderson, Jurisdicción de Apopa, Departamento de San Salvador.	SAN SAL	METRO	José Ebaristo Alas	DIDIER LAZO	RGUDIEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.	10-Oct-11	75 DIAS	87%	SE HAN TERMINADO LA CONSTRUCCION DE 9 POZOS DE AGUAS NEGRAS, SE HAN INSTALADO 65 ACOMETIDAS DE AGUAS NEGRAS , SE HAN COLOCADO , 142 ML DE TUBERIA DE 8" PVC. PARA AGUAS NEGRAS SE HAN INSTALADO IGUAL NUMERO DE ACOMETIDAS PARA AGUA POTABLE, PENDIENTE DE LOS CONTADORES LOS CUALES ESTAN EN EL LABORATORIO PARA SU REVICION.	\$42,289.33	\$111,874.82
5134-03	105/2011	FCAS	Ampliación del sistema de agua potable e introducción del sistema de aguas negras de la Comunidad Tres Caminos del Asentamiento San Miguel, Jurisdicción de Mejicanos, Departamento de San Salvador.	SAN SAL	METRO	José Ebaristo Alas	ADALBERTO ROSALEZ RAMIREZ	PORTICO INGENIEROS, S.A. DE C.V.	10-Oct-11	90 DIAS	95%	SE HAN COLOCADO 581.18 ML DE TUBERIA DE 8" PVC , PARA AGUAS NEGRAS. SE HAN FINALIZADO LA CONSTRUCCION DE 40 POZOS, SE HAN INSTALADO 581.18 ML DE TUBERIA DE 8" PARA AGUAS NEGRAS, 65, ACOMETIDAS DOMICILIARES DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE, CON SUS RESPECTIVOS MEDIDORES,	\$65,028.58	\$147,369.72
5643	-	FP	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA URBANIZACIÓN LAS VICTORIAS Y COMUNIDAD CASTILLA DE LA MANCHA, JURISDICCION DE APOPA, SAN SALVADOR	SAN SAL	METRO	-	-	-	-	-	-	CUENTA CON DICTAMEN TÉCNICO	-	-