

| BASE DE DATOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2012 |                |         |                                                                                                                                                                                                        |              |        |                         |                                |                                                     |                 |                    |                        |                                                                                                                                           |                                                       |                      |                                    |
|-------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| DATOS GENERALES DEL PROYECTO              |                |         |                                                                                                                                                                                                        |              |        |                         |                                |                                                     |                 |                    | ESTADO (%)             | AVANCE DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | ESTIMACIONES                                          |                      |                                    |
| SIIP                                      | COD. CONTRAT O | FOND OS | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                    | DPTMTO       | REGIÓN | ADMINISTRA DOR          | SUPERVISOR                     | CONTRATIST A                                        | ORDEN DE INICIO | PLAZO CONTRACTU AL | (Al 29 de Marzo /2012) | (Al 29 de Marzo /2012)                                                                                                                    | TOTAL ESTIMACIONES REPORTADAS POR LOS ADMINISTRADORES | MONTO APRBADO POR JG | POBLACIÓN BENEFICIADA (HABITANTES) |
| 4567                                      | -              | PEIS    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN MARTIN                                                                                                                                 | -            | METRO  | -                       | -                              | -                                                   | -               | -                  | -                      | -                                                                                                                                         | -                                                     | -                    | -                                  |
| 4567-B                                    | 66/2011        | PEIS    | b) SUBPROYECTO : PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CANTON ASINO, ILOPANGO LOTE 1 (Etapa 2)                                                                                                                  | SAN SAL      | METRO  | Jorge Eduardo Gutierrez | José Ignacio Franco            | PERFORACION ES POZOS MODERNOS Y EQUIPOS S.A DE C.V. | 12-Sep-11       | 120 DÍAS           | 100%                   | PROYECTO FINALIZADO                                                                                                                       | \$154,195.08                                          | \$154,195.08         | 12000                              |
| 4567-C                                    | 65/2011        | PEIS    | c) SUBPROYECTO : PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PLANTEL EL CORO (Etapa 2)                                                                                                                                | SAN SAL      | METRO  | Jorge Eduardo Gutierrez | José Roberto Cruz              | COMFISA, Comercial Financiera, S.A de C.V.          | 12-Sep-11       | 90 DÍAS            | 100%                   | PROYECTO FINALIZADO                                                                                                                       | \$112,406.59                                          | \$112,406.59         | 35000                              |
| 4567-D                                    | 67/2011        | PEIS    | d) SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE, LÍNEA DE IMPELENCIA Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (Etapa 3)                                                                                          | SAN SAL      | METRO  | Manuel Serrano          | Francisco Antonio Milan        | RENNO S.A DE C.V                                    | 08-Ago-11       | 240 DÍAS           | 85%                    | Montaje de tanque Metálico                                                                                                                | \$2714,328.73                                         | \$3753,532.56        | 72758                              |
| 4567-E                                    | 71/2011        | PEIS    | e) SUBPROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO GULUCHAPA, SANTA LUCÍA Y SELSUT Y LÍNEA DE IMPELENCIA GULUCHAPA- SANTA LUCÍA, JURISDICCIÓN DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (Etapa 4)    | SAN SAL      | METRO  | Manuel Serrano          | Francisco Antonio Milan        | F.V. Constructores S.A. de C.V.                     | 17-Ene-12       | 240 DÍAS           | 12%                    | Construcción de Obra civil                                                                                                                | -                                                     | \$2007,214.29        | 72758                              |
| 4573                                      | 112/2011       | PEIS    | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES EL PORVENIR, EL MILAGRO, VILANOVA, LAS TORRES Y LOMAS DE CANDELARIA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN.  | LA LIB       | METRO  | Rafael Antonio Andino   | Tulio Efrain Cruz              | PROYECTOS MODULARES S.A. DE C.V.                    | 24-Oct-11       | 200 DÍAS           | 70%                    | Fundación de tanque de distribución .<br>Excavación para línea de impelencia de Ø 6" Ho.Fo.<br>Reparación de canaletas.                   | \$454,135.84                                          | \$874,615.84         | 2130                               |
| 4574                                      | -              | PEIS    | PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA - LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.                                            | -            | METRO  | -                       | -                              | -                                                   | -               | -                  | -                      | EN ADECUACIÓN DE BASES                                                                                                                    | -                                                     | -                    | -                                  |
| 4575                                      | 95/2011        | PEIS    | REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIREADORES DE LA CAMARA HUMEDA DE LA ESTACION DE BOMBEO LA TOMA DE QUEZALTEPEQUE, DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.                      | San Salvador | METRO  | Esteban Rutilio Rauda   | Miguel Angel Gonzalez Aparicio | HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.                    | 03-Oct-11       | 135 DÍAS           | 100%                   | PROYECTO FINALIZADO                                                                                                                       | \$101,057.93                                          | \$101,057.93         | 444510                             |
| 5134-02                                   | 104/2011       | FCAS    | Mejoramiento del sistema de Abastecimiento de agua potable e introducción del sistema de alcantarillado sanitario de la comunidad Gómez Anderson, Jurisdicción de Apopa, Departamento de San Salvador. | SAN SAL      | METRO  | José Ebaristo Alas      | DIDIER LAZO                    | RGUDIEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.                    | 10-Oct-11       | 75 DIAS            | 100%                   | Nota: esta pendiente de cobrar la estimación final por tener menos obra ejecutada., se esta en espera de que presente la orden de cambio. | \$86,333.24                                           | \$112,810.57         | 494                                |
| 5134-03                                   | 105/2011       | FCAS    | Ampliación del sistema de agua potable e introducción del sistema de aguas negras de la Comunidad Tres Caminos del Asentamiento San Miguel, Jurisdicción de Mejicanos, Departamento de San Salvador.   | SAN SAL      | METRO  | José Ebaristo Alas      | ADALBERTO ROSALEZ RAMIREZ      | PORTICO INGENIEROS, S.A. DE C.V.                    | 10-Oct-11       | 90 DIAS            | 100%                   | Nota: ya presentaron la última estimación. Se les esta revisando la documentación. Actualmente están corrigiendo todos los planos.        | \$126,525.30                                          | \$133,814.02         | 660                                |
| 5643                                      | -              | FP      | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA URBANIZACIÓN LAS VICTORIAS Y COMUNIDAD CASTILLA DE LA MANCHA, JURISDICCIÓN DE APOPA, SAN SALVADOR                                               | SAN SAL      | METRO  | -                       | -                              | -                                                   | -               | -                  | -                      | PROCESO LICITATORIO DESIERTO                                                                                                              | -                                                     | -                    | -                                  |