

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2012

DATOS GENERALES DEL PROYECTO												ESTADO (%)		
SIIP	COD. CONTRATO	FONDOS	NOMBRE DEL PROYECTO	MCPIO	DPTMTO	REGIÓN	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	(Al 30 de Diciembre /2012)	MONTO APRBADO POR JG	POBLACIÓN BENEFICIADA
4594	-	PEIS	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTÓN TUTULTEPEQUE EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	-	-	CENTR	-	-	-	-	-	-	-	-
4594-B	172/2011	PEIS	b) SUBPROYECTO: EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO AL SISTEMA DE TUTULTEPEQUE	Nejapa	SAN SAL	CENTR	Juan Carlos Vasquez	Francisco Milan	PRISMA INGENIEROS S.A. DE C.V.	20-ene-12	210 DÍAS +60	100%	\$ 911.803,60	5000
4598	152/2011	PEIS	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS, CUSCATLÁN.	San Rafael Cedros	CUSCATLÁN	CENTR	José Luis Hércules	Pantaleón Francisco Meléndez	SAGRISA S.A. DE C.V.	28-nov-11	180 DÍAS + 80	100%	\$ 636.590,55	21000
5134-06	108/2011	FCAS	Introducción del sistema de agua potable y obras de saneamiento básico para las comunidades Las Dispensas Centro, El Establito, La Nueva Esperanza y La Fortaleza del municipio de San José Villanueva, Departamento de La Libertad	San José Villanueva	LA LIBERTAD	CENTR	Celia América Ruiz de Mena	Arq. José Oscar Romero de la Región Central , sustituye al Ing. romualdo Alvarado	Ing.Mauricio Angel Ochoa Molina	17-oct-11	150 DÍAS +85	100%	\$ 588.785,61	1595
5134-11	-	FCAS	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A COMUNIDADES EN EL SECTOR EL PLAYÓN, CANTÓN SANTA CRUZ, TECOLUCA, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	-	-	CENTR	-	-	-	-	-	-	-	-
5134-11-A	48/2012	FCAS	FASE I: PERFORACIÓN DE POZO	Tecoluca	SAN VICENTE	CENTR	José Luis Hércules	Celia Monge Guadron (Perforación del pozo), Juan Carlos Vásquez (Obra Civil) Oscar Amoldo Díaz(Obra Electromecanica)	F.V. Constructores S.A. de C.V.	15-oct-12	60 DÍAS	100%	\$ 71.253,33	2,550
5134-11-B	48/2012	FCAS	FASE II: EQUIPAMIENTO DE POZO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	-	SAN VICENTE	CENTR	José Luis Hércules	Juan Carlos Vásquez (Obra Civil) Oscar Amoldo Díaz(Obra Electromecanica)	F.V. Constructores S.A. de C.V.	14/12/2012 (tentativamente esto dependerá de la finalización de la ETAPA	210 DÍAS	40%	\$ 1.516.463,61	