

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2012

DATOS GENERALES DEL PROYECTO												ESTADO (%)		
SIIP	COD. CONTRATO	FONDOS	NOMBRE DEL PROYECTO	MCPIO	DPTMO	REGIÓN	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	(Al 30 de Diciembre /2012)	MONTI APRBADO POR JG	POBLACIÓN BENEFICIADA
4607	99/2010	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE OZATLÁN, USULUTÁN.	Ozaltlán	USULUTAN	ORIEN	Actualmente Jorge Ortiz Hasta el 6 de Abril Hugo Santamaría	Actualmente Alexis Chinchilla Hasta el 6 de Abril Jorge Ortiz	SAGRISA S.A. DE C.V.	17-ene-11	180 DIAS + 15	100%	\$ 168.764,54	3000
5514	41 / 2011	IDA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PASO PARA TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN LOS RÍOS PASAQUINA, SANTA ROSA DE LIMA, SIRAMA Y AGUA SALADA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA Y PASAQUINA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	Santa Rosa de Lima y Pasaquina	LA UNION	ORIEN	Mauricio Antonio Arias	Ing. Santiago Ibañez	SIVERCON S.A. de C.V.	30-jun-11	240 DÍAS +75	100%	\$ 1260.193,65	22500
4612	132/2011	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN DEPARTAMENTO DE USULUTÁN	Jucurám	USULUTAN	ORIEN	JORGE ORTEZ	TANCIS APARICIO	SAGRISA S.A. DE C.V.	10-oct-11	180 DIAS+13=193 DIAS	100%	\$ 240.168,82	1326
4614	88/2011	PEIS	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE EL TRANSITO, SAN MIGUEL	El Transito	SAN MIGUEL	ORIEN	VALERIA MOYA	TANCIS APARICIO	ING. DURHAN FILODELFO GARCÍA ARGUETA	26-sep-11	210 DIAS+30=240 DIAS	100%	\$ 315.906,53	12509
4615	102/2011	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOR-ORIENTE DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL.	San Miguel	SAN MIGUEL	ORIEN	Ing. Guillermo Montiel	Ing. Alexis Chinchilla	FUENTES CONTRATISTAS S.A. DE C.V.	10-oct-11	150 DÍAS +15 +30 de Suspensión + 45 de segunda suspensión+ 30 días de suspensión parcial N°1, + 21 días de suspensión administrativa N°3, 290 días calendarios	95%	\$ 153.727,00	17236
4616	98/2011	PEIS	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ASI COMO CAMBIO DE LA LINEA DE IMPELENCIA EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE.	Yayantique	LA UNION	ORIEN	VALERIA MOYA	EDGAR ARAUJO	PERFORACION ES VIVAS S.A. DE C.V.	03-oct-11	210 DÍAS +40+60 (SUSPENCIÓN PARCIAL)+ 45	100%	\$ 157.476,64	1460
4618	91/2011	PEIS	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAROLINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.	Carolina	SAN MIGUEL	ORIEN	GUILLERMO MONTIEL	ALEXIS CHINCHILLA	ING. DURHAN FILODELFO GARCÍA ARGUETA	10-oct-11	210 DIAS +30	100%	\$ 128.935,65	1.092
4620	134/2011	PEIS	MEJORAS EN LA LINEA DE IMPELENCIA Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.	La Unión	LA UNION	ORIEN	Actualmente Mauricio Antonio Arias. Hasta Mayo Valeria Moya	Actualmente Ing. Santiago Ibañez. Hasta Mayo José Espinoza	VASES INGENIEROS S.A. DE C.V.	17-oct-11	245 DÍAS +60 +90	100%	\$ 1.899.114,21	200
5134-10	138/2011	FCAS	Introducción del sistema de agua potable a las comunidades de Cantón Roquinte y Puerto Avalos, municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután	Jiquilisco	USULUTAN	ORIEN	Actualmente Rolando Ayala hasta el 16 de Julio 12 Jivka Doño	Dolores Carolina Vaquerano (Obra Civil) Salvador Sanchez Saravia (Obra Electromecánica)	INGENIERIA INTEGRADA (INPRO) S.A. DE C.V.	10-oct-11	240 días (se implementó suspensión total de la obra por 45 días, sin cambiar el plazo de ejecución) + 10 días de prórroga	100%	\$ 657.108,61	3675