

BASE DE DATOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

SIIP	COD. CONTRAT O	FONDOS	NOMBRE DEL PROYECTO	MCPIO	DEPTO	REGIÓN	ADMINISTRAD OR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	Avance Físico (Al 30 de Junio/2013)	MONTO DEL PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA
5134-11	-	FCAS	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A COMUNIDADES EN EL SECTOR EL PLAYON, CANTÓN SANTA CRUZ, TECOLUCA, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	-	-	CENTR	-	-	-	-	-	-	-	-
5134-11-B	48/2012	FCAS	FASE II: EQUIPAMIENTO DE POZO E INSTALACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN	Tecoluca	SAN VICENTE	CENTR	José Luis Hércules	Juan Carlos Vásquez (Obra Civil) Oscar Arnoldo Díaz (Obra Electromecánica)	F.V. Constructores S.A. de C.V.	14/12/2012 (tentativamente esto dependerá de la finalización de la ETAPA I)	210 DÍAS	38%	\$ 1,589,573.77	-
5750	69/2012	FP	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO A SISTEMA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	San Pablo Tacachico	La Libertad	CENTR	Luis Federico Díaz	Francisco Meléndez	PROYECTOS AGROCIVILES S.A. DE C.V.	17-Dic-12	240 DÍAS	96%	\$ 501,687.03	-
5584-1	-	FCAS	Introducción de agua potable y saneamiento básico en sector conocido como Los Marranitos, Cantón La Isleta y Cantón San José de La Montaña del Municipio de Zacatecoluca, Depto.de La Paz	-	-	CENTR	-	-	-	-	-	-	-	-
5584-1A	78/2012	FCAS	Introducción de agua potable y saneamiento básico en sector conocido como Los Marranitos, Cantón La Isleta y Cantón San José de La Montaña del Municipio de Zacatecoluca, Depto.de La Paz ETAPA I (perforación de pozo)	Zacatecoluca	La Paz	CENTR	José Luis Hércules	Juan Carlos Vasquez	F.V. Constructores S.A. de C.V.	15-Ene-13	FASE I : 60 DIAS	100%	\$ 58,651.24	-
5584-1B	78/2012	FCAS	Introducción de agua potable y saneamiento básico en sector conocido como Los Marranitos, Cantón La Isleta y Cantón San José de La Montaña del Municipio de Zacatecoluca, Depto.de La Paz Etapa II (obras civiles y electromecánicas)	Zacatecoluca	La Paz	CENTR	José Luis Hércules	Juan Carlos Vasquez	F.V. Constructores S.A. de C.V.	08-Abr-13	FASE II: 240 DIAS	9%	\$ 3,135,629.87	-
	08/2013	BCIE	CONSULTORIA PARA ESTUDIO Y DISEÑO FINAL PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR.	-	-	CENTR	José Saúl Vásquez	Comité de Supervisión	cosorcio vielca-s consultores	18-Mar-13	135 días	40%	\$ 599,484.78	-