

BASE DE DATOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

DATOS GENERALES DEL PROYECTO														
SIIP	COD. CONTRAT O	FONDOS	NOMBRE DEL PROYECTO	MCPIO	DEPTO	REGIÓN	ADMINISTRAD OR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	Avance Físico (Al 30 de Junio/2013)	MONTO DEL PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA
5134-12	10/2013	FCAS	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN ISLA DE MÉNDEZ, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN	JIQUILISCO	USULUTAN	ORIEN	Romualdo Alvarado	Francisco Milán antes Santiago Ibañez Salazar (Supervisor de obra civil Salvador Ernesto Sanchez Saravia (Supervisor de obra	RENNO S.A DE C.V	27-May-13	240 DIAS CALENDARIOS	10%	\$ 1,791,945.58	-
5551-01	68/2012	JAPÓN	Mejoramiento del sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Sesori, municipio de Sesori, departamento de San Miguel	Sesori	San Miguel	ORIEN	Silvia Rodríguez	Valeria Marisol Moya (Obra Civil) Salvador Sánchez (Obra Electromecánica)	CONSTRUCTOR A ALBO S.A. DE C.V.	02-Ene-13	406 DÍAS	63%	\$ 633,119.03	-
5584-2	79/2012	FCAS	Introducción del sistema de distribución de agua potable y saneamiento básico a cantón Cabos Negros, mejoramiento de sistemas de saneamiento básico a cantones Roquinte y Puerto Avalos, Municipio de Jiquilisco, Depto.de Usulután.	Jiquilisco	Usulután	ORIEN	José Luis Hércules	Juan Carlos Vasquez	RENNO S.A DE C.V	21-Ene-13	210 DIAS	38%	\$ 1,002,973.24	-
5584-3	80/2012	FCAS	Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en Isla Corral de Mulas, municipio de Jiquilisco, Depto.de Usulután.	PUERTO EL TRIUNFO	USULUTAN	ORIEN	José Carlos Revelo	Jose Ingnacio Franco (Supervisor de Pozos) Mauricio Antonio Arias Silva (Supervisor de obra civil)	Mauricio Angel Ochoa Molina	28-Ene-13	240 DIAS CALENDARIOS FASE I: 60 DIAS FASE II: 180 DIAS	26%	\$ 1,199,461.31	-
5584-4	18/2013	FCAS	Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en Canton Isla Madresal, Municipio Puerto El Triunfo, Depto.de Usulután.	PUERTO EL TRIUNFO	USULUTÁN	ORIEN	Rolando Javier Ayala	Jose Ingnacio Franco (Supervisor de Pozos) Alexis José Chinchilla López (Supervisor de obra civil)	PROYECTOS AGROCIVILES S.A. DE C.V.	03-Jun-13	180 DIAS CALENDARIOS FASE I: 60 DIAS FASE II: 120 DIAS	8%	\$ 414,783.49	-