

PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SIIP	COD. CONTRATO	FONDOS	NOMBRE DEL PROYECTO	MCPIO	DEPTO	REGIÓN	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	(Al 31 de Diciembre/ 2013)	MONTO APRBADO POR JG	POBLACIÓN BENEFICIADA (HAB)
5134-11-B	48/2012	FCAS	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A COMUNIDADES EN EL SECTOR EL PLAYON, CANTÓN SANTA CRUZ, TECOLUCA, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE FASE II: EQUIPAMIENTO DE POZO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	Tecoluca	San Vicente	CENTR	José Luis Hércules	Juan Carlos Vásquez (Obra Civil) Oscar Arnoldo Díaz(Obra Electromecánica)	F.V. Constructores S.A. de C.V.	21-Ene-13	270 días	100%	\$ 1,696,406.40	2,040
5750	69/2012	FP	PERFORACION E INCORPORACION DE POZO A SISTEMA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	San Pablo Tacachico	La Libertad	CENTR	Luis Federico Díaz	Francisco Meléndez	PROYECTOS AGROCIVILES S.A. DE C.V.	17-Dic-12	240 días	100%	\$ 501,125.76	7,500
5584-1B	78/2012	FCAS	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN SECTOR CONOCIDO COMO LOS MARRANITOS, CANTÓN LA ISLETA Y CANTÓN SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPTO.DE LA PAZ ETAPA II (OBRAS CIVILES Y ELECTROMECHANICAS)	Zacatecoluca	La Paz	CENTR	José Luis Hércules	Juan Carlos Vasquez	F.V. Constructores S.A. de C.V.	08-Abr-13	240 días	95%	\$ 3,289,133.80	5,025
5817	08/2013	BCIE	CONSULTORIA PARA ESTUDIO Y DISEÑO FINAL PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR.	-	-	CENTR	José Saúl Vásquez	Comité de Supervisión	cosorcio vielca- s consultores	18-Mar-13	165 días	100%	\$ 719,374.38	-
5963	71/2013	FONDOS MEXICANOS	PERFORACIÓN DE POZO DE PRODUCCIÓN EN CANTÓN LA ISLETA, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	Zacatecoluca	La Paz	CENTR	Mauricio Dominguez	Téc. José Ignacio Franco	Irripozos, S.A. de C.V.	18 de noviembre de 2013	75 días	5%	\$ 35,666.19	3,892
5982	88/2013	FP	RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 10ª CALLE PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUILARES, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Aguilares	San Salvador	CENTR	Luis Federico Díaz	Emilio José Rivas Saca	RENNO, S.A. de C.V.	11 de noviembre de 2013	180 días	56%	\$ 1,280,115.10	21,000