

"OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO LOS MANANTIALES, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE"

NOTAS:
1. AVANCES AL 9 DE ABRIL DE 2012.

GRUPO #	ADJUDICADO A	# DE UNIDADES HABITACIONALES	GENERACIÓN DE EMPLEO	TIEMPO DE EJECUCIÓN			DÍAS DE PRÓRROGA	CANTIDAD DE PRÓRROGAS	AVANCES DE OBRA			AVANCE FINANCIERO DESEMBOLSADO AL 10/04/12	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	MONTO DEL CONTRATO AJUSTADO	OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PRÓRROGA			% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIAL				
URB	TP S.A. DE C.V. - TERRACERÍAS PAVIMENTACIONES, VIVIENDAS E INVERSIONES, S.A DE C.V.	OBRAS DE URB.	42	15/12/2011	12/05/2012	19/06/2012	38		44.38%	54.00%	9.62%	53.21%	\$ 2522,724.80	\$ 2522,724.80	CONSTRUCCION DE OBRA DE PASO, POZOS Y TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS Y AGUAS LLUVIAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN, ACTIVIDADES DE CORTE, RELLENO Y CONFORMACIÓN DE TERRAZAS

CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO:

VIVIENDAS VENDIDAS	NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	UNIDADES HABITACIONALES	CANTIDAD DE EMPLEOS GENERADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN CON PRÓRROGA	DÍAS DE PRÓRROGA	AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	AVANCE DE OBRA EJECUTADA	UNIDADES HABITACIONALES TERMINADAS	AVANCE FINANCIERO \$	AVANCE FINANCIERO%	MONTO CONTRATO INICIAL	MONTO CONTRATO AJUSTADO
0	0	311	42	15/12/2011	12/05/2012	19/06/2012	38	44.38%	54.00%	0	\$ 1342,239.56	53.21%	\$ 2522,724.80	\$ 2522,724.80
PROYECTO COMPLETO								23.00%	23.92%					