

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE AL SITIO, CANTON EL CALVARIO

				TOTAL	\$ 8,395.37	
				presupuesto	\$ 10,685.58	
				Saldo	\$ 2,290.21	

COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, OTROS.

FECHA	No	Nº DE FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO		
				SALDO INICIAL			
31/08/20				DOCUMENTO PENDIENTE	\$ 16.95		
10/09/20			385	compra de 30m3 de grava, 30 m3 de arena	\$ 1,650.00		
18/09/20		6200051008	387	Compra de 600 cessa	\$ 4,542.24		
21/09/20			408	compra de 24m3 de grava, 48m3 de arena	\$ 1,680.00		
23/09/20		6200051038	409	compra de 400 cusca	\$ 2,735.64		
				TOTAL	\$ 10,624.83		
				Presupuesto	\$ 21,243.37		
				saldo	\$ 10,618.54		

COMPRA DE COMBUSTIBLE.

FECHA	No ORDEN	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO		
				SALDO INICIAL			
				TOTAL	\$ -		
				presupuesto	\$ 311.50		
				saldo	\$ 311.50		

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE AL SITIO, CANTON EL CALVARIO

PAGO DE MAQUINARIA

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO		
				SALDO INICIAL			
04/09/20		143	383	pago de alquiler de retroexcavadora (9.5) horas	\$ 432.96		
				TOTAL	\$ 432.96		

Presupuesto
saldo \$ (432.96)

PAGO DE SUPERVISION

FECHA	No ORDEN	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO		
				SALDO INICIAL			
				TOTAL	\$ -		

Presupuesto
Saldo \$ 19,453.16