

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y CONCRETEADO EN CASERIO SAN MARTINCITO

No CUENTA CORRIENTE	100-180-800370-8
BANCO	DE FOMENTO AGROPECUARIO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FODES-ISDEM-75%
CIFRADO PRESUESTARIO	
ASIGNACION EN PRESUPUESTO	
MONTO EN CARPETA	\$ 30,402.53
REFUERZO PRESUPUESTARIO	\$ 0.00
MONTO REAL INGRESADO	\$ 30,000.00

PRIORIZACION	
MODALIDAD DE EJECUCION	Administracion
EJECUTOR	Alcaldia Municipal de El Rosario
FECHA DE INICIO	17 de agosto de 2020
FECHA FINALIZACION	18 de noviembre de 2020
FECHA DE ENTREGA	31 de diciembre de 2020

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

\$ 10,785.64

TOTAL DE LA INVERSION

\$ 19,214.36

PAGO DE MANO DE OBRA, TRANSPORTE DE MATERIAL, ETC.

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO		
				SALDO INICIAL			
28/08/20			973	pago de planilla del 17 al 28/agosto/2020	\$ 1,551.00		
09/09/20			976	pago de renta	\$ 172.33		
10/09/20		8	977	pago por transporte de cemento	\$ 354.00		
11/09/20			979/0094	pago de planilla del 31 de agosto al 11/septiembre/2020	\$ 1,830.00		
26/09/20		11	100	pago por transporte de cemento	\$ 118.00		
26/09/20			101/127	pago de planilla del 14 al 25/09/2020	\$ 2,340.00		
09/10/20			129/151	pago de planilla del 29 de septiembre al 09/octubre/2020	\$ 1,584.00		
14/10/20			152	pago de renta	\$ 549.17		
				TOTAL	\$ 8,498.50		
				presupuesto	\$ 9,055.74		

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y CONCRETEADO EN CASERIO SAN MARTINCITO

Saldo \$ 557.24

COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, OTROS.

FECHA	No	Nº DE FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO		
				SALDO INICIAL			
26/08/20		26/9/1915	972	compra de reglas	\$ 30.00		
31/08/20				compra de chequera	\$ 16.95		
08/09/20		6200050978	975	compra de 320 cessa, 280 cusca	\$ 4,337.48		
10/09/20			978	compra de 30m3 de arena, 30m3 de grava	\$ 1,650.00		
21/09/20			96	compra de 24m3 de arena, 18m3 de grava	\$ 1,080.00		
23/09/20		6200051039	99	compra de 200 cessa	\$ 1,514.08		
				TOTAL	\$ 8,628.51		

Presupuesto \$ 20,946.29

saldo \$ 12,317.78

COMPRA DE COMBUSTIBLE.

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO		
				SALDO INICIAL			
				TOTAL	\$ -		

presupuesto \$ 150.50

saldo \$ 150.50

