

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
– ANDA –**

**INFORME DE INVERSION FINANCIERO Y FISICO DE  
PROYECTOS PEIS AL CUARTO TRIMESTRE 2012**

**CUADRO RESUMEN DE INVERSION REALIZADA PROYECTOS PEIS  
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2012**

AÑO	INVERSIÓN A DICIEMBRE 2012
2012	\$ 16,613,461.12

**4567** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	5,052,292.83	5,052,292.83	4,733,679.83	4,733,679.83	0
%		100.00%	93.69%	93.69%	0.00%
PEIS	5,052,292.83	5,052,292.83	4,733,679.83	4,733,679.83	0

El Avance Global del Proyecto es del 100%. EL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE, LÍNEA DE IMPELENCIA Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (Etapa 3) Obras finalizadas, en proceso de liquidación. EL SUBPROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO GULUCHAPA, SANTA LUCÍA Y SELSUT Y LÍNEA DE IMPELENCIA GULUCHAPA - SANTA LUCÍA, JURISDICCIÓN DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (Etapa 4) Obras finalizadas, en proceso de liquidación.

**4570** CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 DE CAPACIDAD, EN PLANTA EL MIRADOR, PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	11.87	11.87	0	0	0
%		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEIS	11.87	11.87	0	0	0

El proyecto ya fue finalizado

**4572** REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE REBOMBEO, MUNICIPIO DE APOPA.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	0.01	0.01	0	0	0
%		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEIS	0.01	0.01	0	0	0

El proyecto ya fue finalizado.

**4573** INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES EL PORVENIR, EL MILAGRO, VILANOVA, LAS TORRES Y LOMAS DE CANDELARIA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	787,524.04	787,524.04	787,459.97	787,459.97	0
%		100.00%	99.99%	99.99%	0.00%
PEIS	787,524.04	787,524.04	787,459.97	787,459.97	0

El proyecto ya fue finalizado.

**4574** PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	300,000.00	300,000.00	0.00	272,453.78	259,527.36
%		100.00%	0.00%	90.82%	86.51%
PEIS	300,000.00	300,000.00	0	272,453.78	259,527.36

Actualmente se encuentra adjudicado a la empresa HIDROTECNIA, S.A.

**4575** REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIREADORES DE LA CAMARA HUMEDA DE LA ESTACION DE BOMBEO LA TOMA DE QUEZALTEPEQUE, DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	78,518.95	78,518.95	78,518.95	78,518.95	0.00
%		100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
PEIS	78,518.95	78,518.95	78,518.95	78,518.95	0

Proyecto Físicamente Terminado.

**4576** PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA Ø 10 HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION DE SANTA ANA.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	149,276.53	149,276.53	0	0	0.00
%		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEIS	149,276.53	149,276.53	0	149,276.53	0

El avance global del proyecto es del 96%. En el sub-proyecto de INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN INSTALACIONES DE PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA Ø 10" HASTA TANQUE EL PALMAR. Se esta a la espera que el contratista continúe con el proceso de limpieza del pozo. Se sigue trabajando fuera del plazo contractual. Las actividades pendientes son: Instalación de turbina, columna de succión, motor, árbol de descarga y equipo de cloración.

**4577** SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE DIFERENTES DIAMETROS PARA AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCION EN EL CANTON PRIMAVERA E INCORPORACION DE FUENTE CON EL FIN DE AUMENTAR LA COBERTURA EN LA ZONA.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	22,732.85	22,732.85	22,732.33	22,732.33	0.00
%		100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
PEIS	22,732.85	22,732.85	22,732.33	22,732.33	0

Proyecto Finalizado.

**4578** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DE SANTA ANA.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	240,027.88	240,027.88	178,804.30	240,027.88	0.00
%		100.00%	74.49%	100.00%	0.00%
PEIS	240,027.88	240,027.88	178,804.30	240,027.88	0

Proyecto Finalizado.

**4579** CAMBIO Y PROFUNDIZACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CANTON EL TINTERAL, MUNICIPIO DE COATEPEQUE.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	6,331.13	6,037.97	6,037.97	6,037.97	0.00
%		95.37%	100.00%	95.37%	0.00%
PEIS	6,331.13	6,331.13	6,037.97	6,037.97	0

Proyecto Finalizado.

**4580** PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO JARDINES DE SONSONATE.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	133,403.58	133,403.58	133,403.58	133,403.58	0.00
%		100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
PEIS	133,403.58	133,403.58	133,403.58	133,403.58	0

Proyecto Finalizado.

**4581** PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO BARRIO EL PILAR DE SONSONATE.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	38,824.74	38,824.74	38,824.74	38,824.74	0.00
%		100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
PEIS	38,824.74	38,824.74	38,824.74	38,824.74	0

Proyecto Finalizado.

**4583** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 Y LA INSTALACION DE UN ANILLO DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	286,827.56	286,827.56	136,688.30	286,827.56	0.00
%		100.00%	47.66%	100.00%	0.00%
PEIS	286,827.56	286,827.56	136,688.30	286,827.56	0

Proyecto Físicamente Terminado. Se realizó recepción final el 13/04/2012. Se consultó con el Lic. Zúñiga sobre la liquidación unilateral.

**4584** CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M<sup>3</sup> Y CERCADO PERIMETRAL EN PLANTA DE BOMBEO COLONIAS UNIDAS, MUNICIPIO DE SANTA ANA

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	42,366.21	42,366.21	41,999.23	41,999.23	0.00
%		100.00%	99.13%	99.13%	0.00%
PEIS	42,366.21	42,366.21	41,999.23	41,999.23	0

Proyecto Finalizado.

**4585** INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS BRISAS DE CANTARRANA Y BARCELONA, UBICADAS EN CANTÓN CANTARRANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	161,749.91	161,749.91	161,320.61	161,320.61	0.00
%		100.00%	99.73%	99.73%	0.00%
PEIS	161,749.91	161,749.91	161,320.61	161,320.61	0

Proyecto Finalizado.

**4586** CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	1,263,815.01	1,263,815.01	764,221.95	1,263,815.01	0.00
%		100.00%	60.47%	100.00%	0.00%
PEIS	1,263,815.01	1,263,815.01	764,221.95	1,263,815.01	0

El avance global del proyecto es del 75%. Las actividades que se realizan son de limpieza y reparación de detalles. Se continúa a la espera de los filtros de remoción de hierro y manganeso.

**4587** PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE METAPAN.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	148,076.50	148,076.50	147,697.00	147,697.00	0.00
%		100.00%	99.74%	99.74%	0.00%
PEIS	148,076.50	148,076.50	147,697.00	147,697.00	0

Proyecto Físicamente Terminado. Recepción Final del contrato se realizó el día 13 de Febrero 2012.

**4588** CAMBIO DE LINEA DE IMPELENCIA DE  $\varnothing 6''$  PVC A  $\varnothing 8''$  Ho. Fo. L=3,000 METROS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	748,769.10	748,769.10	742,776.85	742,776.85	0.00
%		100.00%	99.20%	99.20%	0.00%
PEIS	748,769.10	748,769.10	742,776.85	742,776.85	0

Proyecto Físicamente Finalizado. La recepción final se realizo el 20/06/2012. Liquidación ya aprobada en junta.

**4590** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN CRISTOBAL DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA. DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	138,643.75	138,643.75	137,705.49	137,705.49	0.00
%		100.00%	99.32%	99.32%	0.00%
PEIS	138,643.75	138,643.75	137,705.49	137,705.49	0

Proyecto Físicamente Finalizado. La recepción Final se realizó el 11 de Abril de 2012. Liquidación ya aprobada en junta.

**4591** REHABILITACION DEL POZO NO.2 EN PLANTA DE BOMBEO EL TINTERAL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	263,376.49	263,376.49	263,207.27	263,207.27	0.00
%		100.00%	99.94%	99.94%	0.00%
PEIS	263,376.49	263,376.49	263,207.27	263,207.27	0

Proyecto Físicamente Finalizado. La recepción final se realizó el 03/05/2012. Liquidación ya aprobada en junta.

**4592** PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUILARES.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	398,720.63	398,720.63	235,220.29	261,720.30	0.00
%		100.00%	58.99%	65.64%	0.00%
PEIS	398,720.63	398,720.63	235,220.29	261,720.30	0

Proyecto Físicamente Finalizado. Se realizó el acta de recepción provisional el 14 de Abril de 2012.

**4593** INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	62,456.50	62,456.50	55,778.32	55,778.32	0.00
%		100.00%	89.31%	89.31%	0.00%
PEIS	62,456.50	62,456.50	55,778.32	55,778.32	0

Proyecto Finalizado.

**4594** PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON TUTULTEPEQUE EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA, SAN SALVADOR.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	554,785.78	554,785.78	554,785.78	554,785.78	0.00
%		100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
PEIS	554,785.78	554,785.78	554,785.78	554,785.78	0

Proyecto físicamente finalizado. En el Sub Proyecto de equipamiento e incorporación de Pozo al sistema de Tutultepeque. El proyecto ya finalizó y se levantó el Acta Definitiva con fecha 11/12/2012. Se está probando el sistema.

**4595** PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, SAN SALVADOR.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	521,359.71	521,359.71	515,845.65	515,845.65	0.00
%		100.00%	98.94%	98.94%	0.00%
PEIS	521,359.71	521,359.71	515,845.65	515,845.65	0

Proyecto Físicamente Finalizado. Se realizó el acta de recepción Definitiva 25/03/2012.

**4596** PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO EN PLANTA LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA, LA PAZ.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	141,883.12	141,883.12	138,826.64	138,826.64	0.00
%		100.00%	97.85%	97.85%	0.00%
PEIS	141,883.12	141,883.12	138,826.64	138,826.64	0

Proyecto Finalizado.

**4597** PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN LOS AMATES DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CHALATENANGO.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	613,589.46	613,589.46	613,589.46	613,589.46	0.00
%		100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
PEIS	613,589.46	613,589.46	613,589.46	613,589.46	0

Proyecto Físicamente Finalizado. Se realizó el acta Definitiva el 13 de Abril de 2012.  
Proyecto liquidado.

**4598** PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS, CUSCATLÁN.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	636,975.68	636,975.68	636,590.54	636,975.68	0.00
%		100.00%	99.94%	100.00%	0.00%
PEIS	636,975.68	636,975.68	636,590.54	636,975.68	0

El Avance Global del Proyecto es del 100%. El proyecto ya finalizó y se levantó el Acta Provisional con fecha 14/09/2012. Ya cumplieron con las observaciones plasmadas en el acta provisional, la próxima semana se levantará el acta definitiva.

**4600** PERFORACION E INCORPORACION DE POZO EN LA ANTENA II DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	155,577.05	155,577.05	155,259.13	155,259.13	0.00
%		100.00%	99.80%	99.80%	0.00%
PEIS	155,577.05	155,577.05	155,259.13	155,259.13	0

Proyecto Físicamente Finalizado. Se realizó el acta definitiva el 15 de Marzo de 2012.

**4601** INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD HERMOSA PROVINCIA DEL MUNICIPIO DE JICALAPA, LA LIBERTAD

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	292,343.59	292,343.59	269,477.08	269,477.08	0.00
%		100.00%	92.18%	92.18%	0.00%
PEIS	292,343.59	292,343.59	269,477.08	269,477.08	0

Proyecto Físicamente Finalizado. Se realizó el acta definitiva el 20 de Abril de 2012.

**4602** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, LA UNION.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	341,846.08	341,846.08	341,846.08	341,846.08	0.00
%		100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
PEIS	341,846.08	341,846.08	341,846.08	341,846.08	0

Proyecto Finalizado.

**4603** MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN PABLO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	348,592.11	348,592.11	332,085.65	332,085.65	0.00
%		100.00%	95.26%	95.26%	0.00%
PEIS	348,592.11	348,592.11	332,085.65	332,085.65	0

Proyecto Físicamente Finalizado. Se efectuó la Recepción Final el día 30 de Marzo de 2012. Ya se presentaron los planos corregidos. Se nos envió la resolución de Junta de Gobierno sobre el proceso de imposición de multa. Según el acta N° 38 acuerdo 6,7 del 31 de julio de 2012 la Junta de Gobierno acordó NO HA LUGAR la imposición de multa por haberse probado el justo impedimento por causa de fuerza mayor.

**4604** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PASAQUINA Y FRONTERA EL AMATILLO, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	41,489.07	41,489.07	41,489.07	41,489.07	0.00
%		100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
PEIS	41,489.07	41,489.07	41,489.07	41,489.07	0

Proyecto Finalizado.

**4605** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE USULUTÁN, MEDIANTE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES EL NANZAL, MUNICIPIO DE USULUTAN.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	18,514.70	18,514.70	18,514.70	18,514.70	0.00
%		100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
PEIS	18,514.70	18,514.70	18514.7	18514.7	0

Proyecto Finalizado.

**4606** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER, USULUTÁN.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	305.37	305.37	0	0	0.00
%		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEIS	305.37	305.37	0	0	0

Proyecto Finalizado.

**4607** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE OZATLÁN, USULUTÁN

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	14,775.54	14,775.54	11,380.80	11,380.80	0.00
%		100.00%	77.02%	77.02%	0.00%
PEIS	14,775.54	14,775.54	11380.8	11380.8	0

Proyecto Finalizado.

**4608** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, USULUTÁN.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	314,280.27	314,280.27	313,968.38	313,968.38	0.00
%		100.00%	99.90%	99.90%	0.00%
PEIS	314,280.27	314,280.27	313,968.38	313,968.38	0

Proyecto Físicamente Finalizado. Se efectuó la Recepción Provisional el día 28 de Marzo de 2012. Se revisó la Estimación liquidatoria en su segunda versión con observaciones y se recibió la tercera versión de los planos como construidos con las observaciones superadas. Se nos envió el manual de operación firmado y sellado por La Contratista.

**4609** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA LLANO LOS PATOS, CAMBIO LINEA DE IMPELENCIA DE Ø 8" A Ø 10", MUNICIPIO DE CONCHAGUA, LA UNIÓN.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	30,920.34	30,920.34	30,920.34	30,920.34	0.00
%		100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
PEIS	30,920.34	30,920.34	30,920.34	30,920.34	0

Proyecto Físicamente Finalizado.

**4611** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USulután.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	434,056.75	434,056.75	366,338.90	434,056.75	0.00
%		100.00%	84.40%	100.00%	0.00%
PEIS	434,056.75	434,056.75	366,338.90	434,056.75	0

El proyecto ha finalizado en el mes de Abril 2012. Con fecha 18 de septiembre se acuerda hacer la liquidación unilateral en aumento con un monto de \$20, 662.44. al cual se le entrego una nota a la empresa para que presente la factura y demás documentos para que haga el retiro de dinero en un plazo de 15 días hábiles de lo contrario el dinero pasara al los fondos ajenos del ministerio de hacienda.

**4612** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN DEPARTAMENTO DE USulután.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	240,165.12	240,165.12	70,479.03	239,826.50	0.00
%		100.00%	29.35%	99.86%	0.00%
PEIS	240,165.12	240,165.12	70,479.03	239,826.50	0

Proyecto Físicamente Finalizado. El 27 de junio se realizó la Recepción Definitiva. En revisión y aprobación de los nuevos costos unitarios, que serán incluidos en la Orden de Cambio No1 Liquidación.

**4614** AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE EL TRANSITO, SAN MIGUEL.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	296,925.69	296,925.69	294,080.81	294,080.81	0.00
%		100.00%	99.04%	99.04%	0.00%
PEIS	296,925.69	296,925.69	294,080.81	294,080.81	0

Proyecto Físicamente Finalizado. El 27 de junio se realizó la Recepción Definitiva. Se encuentra en proceso de revisión la estimación final por parte del supervisor, recibida el día 30 de agosto de 2012. El día 14/09/2012 se recibió la documentación siguiente: Planos como construidos (con observaciones superadas) Manual de operación, catálogos y certificaciones.

**4615** MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOR- ORIENTE DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	153,777.31	153,777.31	108,069.51	153,777.31	0.00
%		100.00%	70.28%	100.00%	0.00%
PEIS	153,777.31	153,777.31	108,069.51	153,777.31	0

El Avance Global del Proyecto es del 95%. Actividades que se están ejecutando en el Proyecto:

- 1.- Se está trabajando en los entronques en la 6° Calle oriente
- 2.- Se está trabajando en la rasante para aplicar la carpeta asfáltica
- 3.- Aplicación de la carpeta asfáltica.

Lo anterior son las partidas pendientes por ejecutar dentro del proyecto. El Proyecto finaliza su periodo contractual el día 04 de enero de 2012 y se les recomienda realizar estas actividades lo antes posible para no caer en multas por atrasos en el proyecto.

**4616** PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ASI COMO CAMBIO DE LA LINEA DE IMPELENCIA EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUÉ, LA UNIÓN.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	135,443.88	135,443.88	94,877.19	135,443.88	0.00
%		100.00%	70.05%	100.00%	0.00%
PEIS	135,443.88	135,443.88	94,877.19	135,443.88	0

El Avance Global del Proyecto es del 100%. La fecha de finalización del proyecto fue el 21 de Sep. Ya se encuentra operando el nuevo motor de 20 HP y ya se hicieron las observaciones respectivas las cuales se deben subsanar en los próximos 10 días hábiles después de haber terminado el proyecto. Se realizaron varias observaciones las cuales se mencionan en el acta de recepción parcial, tanto de tipo electromecánica como seria la polarización, pruebas al motor y en la obra civil donde se hacen observaciones de acabados.

**4618** PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAROLINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	163,929.64	163,929.64	128,936.65	128,936.65	0.00
%		100.00%	78.65%	78.65%	0.00%
PEIS	163,929.64	163,929.64	128,936.65	128,936.65	0

Proyecto físicamente finalizado. Se está en proceso de revisión de la segunda versión de la orden de cambio Final (liquidación).

**4619** PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE USulután.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	357,026.38	357,026.38	313,147.20	313,147.20	0.00
%		100.00%	87.71%	87.71%	0.00%
PEIS	357,026.38	357,026.38	313,147.20	313,147.20	0

Proyecto Físicamente Finalizado. Se realizó la recepción final del proyecto con fecha 26 de Abril de 2012. Se dio por aprobada la estimación N° 4 (Liquidación final) el día 06-09-12 con la firma del supervisor, administrador del contrato, Gerente ANDA R.O. y representante legal del contratista. El monto de esta estimación es de \$91,341.15 con IVA incluido. Con la aprobación de esta estimación se da por concluido el proyecto.

**4620** MEJORAS EN LA LINEA DE IMPELENCIA Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LA UNION.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	1,899,242.35	1,899,242.35	1,856,529.68	1,899,242.35	0.00
%		100.00%	97.75%	100.00%	0.00%
PEIS	1,899,242.35	1,899,242.35	1,856,529.68	1,899,242.35	0

Proyecto Físicamente Finalizado. Firmada Acta de Recepción Preliminar, las obras se encuentran finalizadas. El proyecto ha finalizado, fecha de firma del acta de recepción provisional 27 de noviembre del 2012, trabaja el contratista en las observaciones exigidas por la supervisión para la finalización completa de las obras.

**4621** PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USulután.

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	469,218.14	469,218.14	458,471.20	458,471.20	0.00
%		100.00%	97.71%	97.71%	0.00%
PEIS	469,218.14	469,218.14	458,471.20	458,471.20	0

Proyecto Físicamente Finalizado. Se realizó Recepción Provisional el día 16 de abril 2012. El Proyecto esta Liquidado, establecido en la sesión ordinaria de Junta de Gobierno en el Acta No.44, punto de acta 5.1.1, celebrada el 28 de agosto 2012, ya se firmo y entregó la estimación liquidatoria a la Empresa Contratista: Constructora ALBO, S.A de C.V.

**4631** INTRODUCCIÓN Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES EL SINGUIL, SANTA RITA Y EL CERRON, EL PORVENIR, SANTA ANA

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	350,000.00	350,000.00	263,197.67	263,197.67	0.00
%		100.00%	75.20%	75.20%	0.00%
PEIS	350,000.00	350,000.00	263,197.67	263,197.67	0

Proyecto físicamente finalizado. La recepción final se realizó el 10/08/2012. La liquidación ya fue aprobada a junta de gobierno.

**4633** CAMBIO Y RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAÑERIAS DE AGUA POTABLE (700 MTS.) CANTON LAS MARIAS, CHINAMECA, SAN MIGUEL

PROGRAMA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	EJECUTADO AL MES	COMPROMETIDO AL AÑO	PROCESO ADMINISTRATIVO
TOTALES	18,677.01	18,677.00	18,677.00	18,677.00	0.00
%		100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
PEIS	18,677.01	18,677.01	18,677.00	18,677.00	0

Proyecto Finalizado.