

**FONDO ESPECIAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA PRIVATIZACIÓN  
DE ANTEL (FANTEL)**

**Área de Desarrollo Comunal**

**INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DURANTE  
EL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) AÑO 2016**

**UNIDAD EJECUTORA:  
FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE  
EL SALVADOR, FISDL**



## INTRODUCCIÓN

Mediante el Decreto Legislativo No. 605, de fecha 6 de mayo de 1999, se emitió la Ley del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL). El objeto de ésta es financiar la ejecución de programas y proyectos de inversión en materia de desarrollo económico y social. Siendo la misión del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL), el desarrollar proyectos y programas enmarcados en el Desarrollo Comunal, el Estado ha venido apoyándose en esta institución para la ejecución de los proyectos.

En diciembre de 2010 se suscribe el nuevo “CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL) COMO ENTE EJECUTOR DE LOS PROYECTOS PARA EL ÁREA DE DESARROLLO COMUNAL, FONDOS FANTEL, PARA LOS AÑOS 2010-2014”, entre el fondo de Inversión Social FISDL y el Consejo de Administración de FANTEL, como instrumento necesario para continuar con la ejecución de los proyectos.

Este convenio FANTEL aportaba inicialmente la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El 27 de agosto de 2012, la Presidenta del FISDL y el Coordinador del Consejo de Administración de FANTEL suscribieron la adenda No.1 al Convenio, incrementando los montos hasta por ONCE MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; en fecha 24 de marzo 2014 se firmó una segunda adenda al convenio incrementando el monto a DIECISIETE MILLONES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y finalmente el 22 de diciembre de 2014 se suscribió la 3ª. adenda ampliándose el plazo en cinco años más por lo que el nuevo plazo de ejecución es del 10 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2019.

El presente documento corresponde al informe del primer trimestre de gestión del fondo FANTEL para el año 2016, como parte del cumplimiento al Convenio de Prestación de Servicios del FISDL, como ente Ejecutor de los Proyectos para el Área de Desarrollo Comunal FANTEL. Éste contiene el detalle de la gestión realizada por el FISDL para aquellos proyectos que son financiados por el Fondo FANTEL para el Área de Desarrollo Comunal.

Para mayor especificación, el contenido del informe se encuentra dividido en dos secciones, la primera sección contiene información sobre los avances en la gestión de los proyectos de infraestructura procedentes del Área FANTEL de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y del FISDL; la segunda sección que contiene la información financiera relacionada a la gestión de los fondos FANTEL destinados para la formulación y ejecución de los diferentes proyectos aprobados por la fuente financiera.

**1. AVANCES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS.**

A la fecha FANTEL para el Área de Desarrollo Comunal ha aprobado un total de 91 proyectos de los cuales 46 han sido liquidados, 4 están finalizados y en proceso de liquidación, 9 se encuentra en ejecución, 6 en procesos de adjudicación de contratos, 12 en formulación de carpetas técnicas, 3 en trámites de aprobación de fondos en FANTEL, 6 en caducidad de contratos y 5 aprobados por FANTEL y con trámite de ingreso a los sistemas FISDL.

A continuación se presenta detalle de los avances:

**1.1. Infraestructura Social Básica.**

El consejo de Administración de FANTEL aprobó el 7 de noviembre de 2011 un total de 23 proyectos, de ellos 22 se encuentran liquidados y 1 en formulación.

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>10 PROYECTOS CENTROS ESCOLARES STP (CAD FANTEL #209 DEL 07-11-2011)</b>									
1	Ampliación de Centro Escolar Cantón El Molino	Concepción de Oriente	La Unión	Liquidado	Liquidado		14/05/2012	visado 10/10/2012 obra recepcionada el 28/02/2014	11/11/2013
2	Mejoramiento de Centro Escolar Cantón Güeripe	Concepción de Oriente	La Unión	Liquidado	Liquidado		14/05/2012	13/09/2012 obra recepcionada el 12/01/2014	14/10/2013
3	Construcción de aula CRA, media dirección y reparación de sistema eléctrico centro escolar La Fragua	Moncagua	San Miguel	Liquidado	Liquidado		09/07/2012	visado 29/05/2013 obra recibida el 29/06/2014	17/12/2013
4	Reparación y Ampliación del Centro Escolar, Cantón Las Pilas	San Ignacio	Chalatenango	Liquidado	Liquidado		24/09/2012	31/07/2013	10/04/2014
5	Reparación y Ampliación de Instituto Nacional Cantón Las Pilas	San Ignacio	Chalatenango	Liquidado	Liquidado		24/09/2012	visada el 15/11/2013, obra recepcionada el 04/12/2014	07/07/2014
6	Reparaciones del Centro Escolar Cantón Los Naranjos	San Luis del Carmen	Chalatenango	Liquidado	Liquidado		05/06/2012	visado 29/07/2012, obra recibida el 10/01/2014	23/09/2013
7	Formulación de Rehabilitación y ampliación de escuela de Educación Parvularia	Ciudad Barrios	San Miguel	en 2a revisión de Carpeta Técnica	En 3a corrección de Carpeta Técnica	Proceso de recuperación de garantías se encuentra en legal	13/06/2012		
8	Rehabilitación del Centro Escolar Capitán General Gerardo Barrios	Ciudad Barrios	San Miguel	En liquidación	Liquidado		13/06/2012	Visada el 31/07/2013, obra recibida el 16/07/2014	26/02/2014
9	Reparación del Centro Escolar Caserío El Talpetate	San Antonio	San Miguel	Liquidado	Liquidado		27/06/2012	visado 30/08/2012, obra recibida el 08/02/2013	05/12/2013
10	Reparación de Centro Escolar Cantón Rosas de Nacaspilo	Carolina	San Miguel	Liquidado	Liquidado		27/06/2012	visado 26/08/2012, obra recibida el 11/03/2014	05/12/2013

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2015	Situación al 31 de diciembre 2015	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>13 PROYECTOS IDA EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #209 DEL 07-11-2011)</b>									
11	Puente vehicular y obras de mitigación de riesgos Caserío La Fortuna, Cantón Tecualuya,	San Luis Talpa	La Paz	En liquidación	Liquidado			27/03/2014	27/11/2013
12	Reconstrucción puente vehicular y obras de mitigación	Cuyulitán	La Paz	Liquidado	Liquidado			14/01/2013	16/10/2012
13	Rehabilitación de camino a Cantón Ojos de Agua	Cojutepeque	Cuscatlán	Liquidado	Liquidado			12/09/2012	18/06/2012
14	Obras de Mitigación de Riesgos en Calle Principal del Cantón El Carrizal	Cojutepeque	Cuscatlán	Liquidado	Liquidado			26/12/2013	07/10/2013
15	Obras de protección y drenaje en comunidad San Nicolás	San Salvador	San Salvador	Liquidado	Liquidado			07/04/2013	07/01/2013
16	Obras de mitigación y reconstrucción de barandales en puente Tilapa	El Rosario	La Paz	Liquidado	Liquidado			17/12/2012	20/08/2012
17	Obras de Mitigación que incluye muro mampostería, guardanivel, canaletas en talud en la Comunidad San Diego	San Salvador	San Salvador	Liquidado	Liquidado			23/8/2013	27/05/2013
18	Construcción Alcantarillado Sanitario en Urbanización Castilla La Mancha, Cantón San Nicolás	Apopa	San Salvador	Liquidado	Liquidado			03/09/2012	12/06/2012
19	Rehabilitación del Centro Escolar República Oriental de Uruguay	Mejicanos	San Salvador	Liquidado	Liquidado			14/09/2012	01/06/2012
20	Reconstrucción de Centro Escolar Cantón Joya Grande	Santiago Texacuango	San Salvador	Liquidado	Liquidado			04/02/2013	21/11/2012
21	Rehabilitación de Calle Principal de Lotificación La Estancia	San José Villanueva	La Libertad	Liquidado	Liquidado			09/09/2012	11/06/2012
22	Construcción de muro de retención en la Comunidad Tutunichapa I	San Salvador	San Salvador	Liquidado	Liquidado			03/01/2013	18/06/2012
23	Finalización del proyecto "Construcción del Muelle Municipal de La Unión"	La Unión	La Unión	Liquidado	Liquidado			27/06/2013	

Así mismo, el Consejo de Administración FANTEL aprobó el 12 de marzo de 2012, un segundo paquete de 5 proyectos de ampliación y mejora a infraestructura educativa, de los cuales 1 se encuentran en ejecución, 1 finalizado en proceso de liquidación y 3 liquidados.

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>5 FORMULACIONES STP (CAD FANTEL #213 DEL 12-03-2012)</b>								
24	Reparación de Centro Escolar Caserío Pueblo Nuevo Cantón Gueripe	Concepción de Oriente	La Unión	Liquidado	Liquidado	3/9/2012 plazo 60 días	Visado 31/05/2013, obra recepcionada el 09/04/2014	30/12/2013
25	Mejoramiento de Centro Escolar Caserío Ojo de Agua, Cantón Gueripe	Concepción de Oriente	La Unión	Realizador: avance físico y financiero del 68%; supervisor: avance físico y financiero de 60%	avance físico del 99% y financiero de 83% para realizador y supervisor	3/9/2012 plazo 60 días	Visada el 05/01/2015	26/10/2015
26	Reparación del Centro Escolar Cantón San Juan	San Luis de la Reina	San Miguel	Liquidado	Liquidado	1 de octubre 2012 plazo 60 días	Visado el 25/07/2013 obra recepcionada el 16/10/2014	26/05/2014
27	Obras de Mejoramiento en Centro Escolar Luz Gómez	Metapán	Santa Ana	Liquidado	Liquidado	6 septiembre 2012 plazo 60 días	visada el 04/04/2013, obra recibida el 05/09/2014	09/12/2013
28	Reparación de las Instalaciones del Instituto Nacional de Azacualpa	Azacualpa	Chalatenango	En liquidación	En liquidación	10/9/2012 plazo 60 días	visada el 29/04/2014, obra recibida el 27/01/2015	29/09/2014

El 11 de junio 2012 FANTEL aprobó un total de 9 proyectos de los cuales todos han sido liquidados a la fuente financiera. A continuación el detalle de los proyectos:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>8 PROYECTOS IDA EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #216 DEL 11-06-2012)</b>									
29	Reparación de centro escolar Los Blancos	San Luis la Herradura	La Paz	Liquidado	Liquidado			31/05/2013	11/02/2013
30	Reparación de sistema de drenajes y saneamiento colonia Los Naranjos	Apopa	San Salvador	Sustituido	Sustituido	Sustitución aprobada por FANTEL en fecha 2 de mayo del 2013	MOP ejecutó proyecto		
31	Reconstrucción de obras de mitigación comunidad Brisas del Calvario	San Bartolomé Perulapia	Cuscatlán	Liquidado	Liquidado			08/03/2013	07/01/2013
32	Obras de protección y drenajes en pasaje los lirios comunidad Las Brisas de Candelaria	San Salvador	San Salvador	Liquidado	Liquidado			12/08/2013	29/04/2013
33	Obras de mitigación de riesgos y protección puente vehicular colonia Las Margaritas	Ciudad Delgado	San Salvador	Liquidado	Liquidado			05/07/2013	20/02/2013
34	Reconstrucción de obra de paso en colonia 3 de enero	Cuyultitán	La Paz	Liquidado	Liquidado			30/07/2013	17/12/2012
35	Obras de protección en puente El Arenal	Ciudad Delgado	San Salvador	Liquidado	Liquidado			21/07/2013	25/03/2013
36	Obras de protección en puente a comunidades Las Vegas y Galicia	Soyapango	San Salvador	Liquidado	Liquidado			02/08/2013	13/03/2013
<b>PROYECTO STP (CAD FANTEL #216 DEL 11-06-2012)</b>									
37	Mejoramiento y Ampliación de Centro Escolar Dr. Mario Calvo Marroquín	Izalco	Sonsonate	Liquidado	Liquidado		12/11/2012	visada 12/08/2013, obra recepcionada 20/07/2014	06/01/2014 plazo 180 días

El 13 de agosto del 2012, el Consejo de FANTEL aprobó una tercera bolsa de 5 proyectos IDA. De los cuales 1 se encuentra en ejecución y 4 proyectos se encuentran liquidados. A continuación se presenta un cuadro resumen del estado de cada proyecto:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>5 PROYECTOS IDA EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #218 DEL 13-08-2012)</b>									
38	Reconstrucción Puente Vehicular Cantón San Francisco	San Pedro Perulapán	Cuscatlán	En ejecución. Se dio orden de inicio el 30/12/2015	Realizador: avance físico 60% y financiero del 32%; supervisor: avance físico 49% y financiero de 46%	Contrato inicial fue caducado por abandono de la obra por parte del realizador. Se tubo que iniciar nuevo proceso de contratación y solicitar refuerzo GOES			04/02/2013 - 30/12/2015
39	Construcción de 57 Obras Hidrosanitarias en la Parcelación Habitacional Nuevo Verapaz	Verapaz	San Vicente	Liquidado	Liquidado			12/02/2013	10/12/2012
40	Rehabilitación de Calle y Obras de Drenaje Colonia Santa Rita IV	Ayutuxtepeque	San Salvador	Liquidado	Liquidado			22/04/2013	07/01/2013
41	Obras de Protección en Puente El Paredón	San Pedro Masahuat	La Paz	Liquidado	Liquidado			21/07/2013	14/02/2013
42	Reconstrucción Obra de Paso Calle Principal al Cantón Piedra Labrada	San José Guayabal	Cuscatlán	Liquidado	Liquidado			05/07/2013	18/03/2013

Siempre en la tipología de Infraestructura Social Básica, el 2 de mayo de 2013, FANTEL aprobó 2 proyectos, de los cuales 1 ya fue liquidado a la fuente financiera y 1 se encuentra en ejecución. Según siguiente detalle:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTOS FISDL (CAD FANTEL #226 DEL 02-05-2013)</b>								
44	Obras de mitigación en Unidad de Salud de San José Los Sitios	Talnique	La Libertad	Realizador: avance físico 40% y financiero del 11%; supervisor: avance físico 40% y financiero del 0%	En proceso de liquidación	11-10-2013 Plazo 75 días	Visada 02/03/2015, obra recepcionada el 23/02/2016	30/11/2015
45	Reconstrucción de puente vehicular en la comunidad Granados II Apulo	Ilopango	San Salvador	Liquidado	Liquidado		08/04/2014	18/11/2013 plazo 120 días

Así mismo el 10 de julio 2013, FANTEL aprobó 1 proyecto que se encuentra liquidado, a continuación el detalle:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTOS FORMULACIÓN STP (CAD FANTEL #228 DEL 10-07-2013)</b>								
46	Construcción de Bodega/cocina de Centro Escolar José Martí	San Ignacio	Chalatenango	En liquidación	Liquidado	06/01/2014	Visada el 06/11/2014	15/06/2015

En fecha 11 de septiembre de 2013 dentro de la tipología de Infraestructura Social Básica se aprobó 1 proyecto que se encuentra liquidado:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTO FISDL (CAD FANTEL #230 DEL 11-09-2013)</b>								
48	obras Pasaje Hernández	Santiago Texacuangos	San Salvador	Liquidado	Liquidado		10/04/2014	26/12/2013

El proyecto aprobado el 18 de febrero de 2014 se encuentra liquidado:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 30 de septiembre 2015	Situación al 31 de diciembre 2015	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTO FISDL (CAD FANTEL #236 DEL 18-02-2014)</b>									
65	Construcción de Pasarela Sobre Río Los Apantes	San Julián	Sonsonate	Liquidado	Liquidado			08/02/2015	10/11/2014 plazo 90 días

Del total de proyectos aprobados por el Consejo el 6 de mayo 2014, 1 se encuentran en proceso de aprobación de fondos para ejecución, 1 en adjudicación de contrato de obra, 2 en ejecución y 3 en asignación de fondos CAD/FISDL:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>FORMULACIONES STP (CAD FANTEL #240 DEL 06-05-2014)</b>									
68	Concreteado de Calles Internas en Comunidad Ángela Montano	Jiquilisco	Usulután	En proceso de aprobación de fondos de ejecución.	En asignación de fondos en el Sistema FISDL/ aprobación CAD FISDL	Carpeta visada el 18/11/2015, recibió recomendación de aprobación por parte del Comité FANTEL el 2/12/2015. Fondos de ejecución aprobados por Consejo FANTEL 04/03/2016, notificado al FISDL el 18/03/2016	14/01/2015	visada 18/11/2015	
69	Mejoramiento del Centro Escolar El Desparramo	San Agustín	Usulután	En proceso de aprobación fondos.	En asignación de fondos en el Sistema FISDL/ aprobación CAD FISDL	Carpeta técnica visada el 21/12/2015, recibió recomendación de aprobación por parte del Comité FANTEL el 10/02/2016. Fondos de ejecución aprobados por Consejo FANTEL 04/03/2016, notificado al FISDL el 18/03/2016	17/11/2014	visada 21/12/2015	
70	Formulación de la Construcción de Dos Aulas en El Centro Escolar Cantón El Jagüey	Conchagua	La Unión	5a corrección de Carpeta Técnica Observaciones de Control de Calidad	Carpeta Técnica Visada 11/02/2016, en espera que Comité Consultivo FANTEL sesione para tramitar fondos de ejecución		23/04/2015	visada 15/01/2016	
71	Mejoramiento del Centro Escolar Manuel José Arce	San Miguel	San Miguel	En proceso de aprobación fondos.	En asignación de fondos en el Sistema FISDL/ aprobación CAD FISDL	01/12/2015, recibió recomendación de aprobación por parte del Comité FANTEL el 10/02/2016. Fondos de ejecución aprobados por Consejo FANTEL 04/03/2016, notificado al FISDL el 18/03/2016	19/01/2015	Visada 01/12/2015	
72	Formulación de la Ampliación y Mejoramiento del Instituto Nacional de Sesori	Sesori	San Miguel	Proyecto en proceso de adjudicación de contrato en ACI/FISDL, entrega de garantías	Se encuentra en suspensión administrativa debido a reasignación de fondos, debido a que algunos alcances serán modificados. Avance físico 3%		12/01/2015	visada 29/07/2015	25/01/2016
73	Formulación de la Construcción del Aula de Informática del Instituto Nacional de Gualococti	Gualococti	Morazán	En asignación de fondos en el Sistema FISDL/ aprobación CAD FISDL	realizador contratado y supervisor en elaboración de contrato para firma	Carpeta técnica visada el 14/10/2015, Fondos para ejecución fueron aprobados por el Consejo FANTEL el 30/11/2015, notificado al FISDL el 17/12/2016	03/11/2014	visada 14/10/2015	
74	Introducción de Energía Eléctrica en Caserío La Huerta	Teotepeque	La Libertad	Finalizando proceso de adjudicación en ACI/FISDL (entrega de garantías), orden de inicio programada para el 7/01/2016	Avance físico 99% y financiero de 80% para supervisor y realizador		01/10/2014	Visada el 13/02/2015	07/01/2016

El 27 de mayo de 2014, el Consejo de FANTEL aprobó un total de 3 proyectos, de los cuales 2 se encuentran en formulación de las carpetas técnicas y 1 en ejecución de la obra, a continuación el detalle siguiente:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>FORMULACIONES STP (CAD FANTEL #243 DEL 27-05-2014)</b>								
75	Formulación de la Ampliación del Centro Escolar La Unión	Tonacatepeque	San Salvador	En 3a revisión de Carpeta	En 5a revisión de Carpeta en Revisión del MINED	27/10/2014		
76	Formulación de la Introducción de Energía Eléctrica en Sector 1 Los Apoyos	Santa Ana	Santa Ana	Proyecto en proceso de adjudicación de contrato en ACI/FISDL, en espera de garantías	Proyecto en ejecución. Avance físico 85% y financiero 78%.	24/11/2014	visada 31/07/2015	15/02/2016
77	Formulación del Mejoramiento de Centro Escolar Ramiro Martínez Pineda	Jiquilisco	Usulután	En 3a revisión de Carpeta Técnica.	En 2a corrección de Carpeta Técnica	16/10/2014		

El Consejo de FANTEL en sesión No.249 del 3 de diciembre 2014 aprobó un total de 4 proyectos, de los cuales 1 se encuentra liquidado y 3 en fase de formulación (2 carpetas técnicas y 1 perfil), según detalle siguiente:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTO EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #249 del 3-12-2014)</b>									
78	Reconstrucción de Obra de paso sobre río Comapa cantón Las Guarumas	Santiago Nonualco	La Paz	Declinación aprobada por FANTEL el 30/11/2015, notificada al FISDL el 17/12/2015. En proceso de liquidación	Reintegro efectuado	Proyecto ya no se realizará debido a que la municipalidad presentó solicitud de declinación de proyecto y ésta será evaluada por el Consejo de FANTEL.			
<b>PROYECTOS FORMULACIONES STP (CAD FANTEL #249 del 3-12-2014)</b>									
79	Obras de Mejoramiento en el Centro Escolar profesor Atilio Armando Pérez Sorto	San Miguel	San Miguel	En 1a revisión de 3er Informe Técnico	En 2a revisión de 3er Informe Técnico		18/05/2015		
80	Mejoramiento del Centro Escolar Caserío Chaparrastique	San Miguel	San Miguel	En 1a corrección de Informe inicial	en 1a revisión de 2o Informe Técnico.	Proyecto fue aprobado por CAFANTEL para su formulación sin embargo en la visita con los oferentes del proceso de contratación realizada el 5/03/2015 se observaron problemas con un muro de contención del CE y se determinó modificar el perfil aprobado para incluir ese nuevo alcance por lo que se anuló el proceso de adjudicación iniciado en ACI/FISDL	22/10/2015		
81	Mejoramiento del Centro Escolar Caserío El Ciprés	San Miguel	San Miguel	DIN realizó modificación al perfil mientras STPP apoya trámite de legalidad del Centro Escolar	En espera de las valoraciones que haga la unidad FANTEL con respecto al informe legal emitido por FISDL sobre algunos alcances contemplados en la modificación del perfil para poder continuar con el trámite respectivo de solicitud de fondos	Proyecto fue aprobado para su formulación sin embargo en la visita con los oferentes del proceso de contratación realizada el 5/03/2015 se recibió por parte del director del centro escolar la solicitud de incluir nuevos alcances y se determinó con STP modificar el perfil aprobado, anulándose el proceso de adjudicación iniciado en ACI/FISDL			

Durante el año 2015 FANTEL aprobó un total de 9 proyectos, a continuación el detalle de los avances:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTOS FORMULACIONES STP (CAF #250 26 ENERO 2015)</b>									
82	Instituto Nacional Jorge Eliseo Azucena ortega	Chalchuapa	Santa Ana	En ejecución. Se dio orden de inicio el 30/12/2016	Avance físico 40% y financiero de 30% para supervisor y realizador		18/05/2015	visada 16/10/2015	30/12/2015
83	Mejoramiento del Centro escolar Cantón San Carlos Código MINED 13020	San Miguel	San Miguel	En 1a revisión de 3er Informe Técnico	En 5a revisión de 3er Informe Técnico		29/06/2015		
84	Mejoramiento y ampliación CEDART La Palma	La Palma	Chalatenango	En 1a revisión de 3er Informe Técnico	En 2a revisión de 3er Informe Técnico		15/06/2015		
<b>PROYECTOS EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL # 253 del 27-08-2015)</b>									
85	Concreteado y pavimentado de calle principal comunidad Los Muros	Mejicanos	San Salvador	Contratado, en proceso de entrega de garantías	Avance físico 67% y financiero de 65% para supervisor y realizador			visada 18/06/2015	22/02/2016
86	Ampliación del sistema de drenajes de aguas lluvias de la colonia boquín avenida Rodas, San Ramón etapa 1	Mejicanos	San Salvador	En ejecución, orden de inicio 14/12/2015	En proceso de liquidación			visada 18/06/2015, obra recibida el 12/02/2016	14/12/2015
87	Adecuación de cancha para salón de usos múltiples del centro urbano José Simeón Cañas	Mejicanos	San Salvador	En ejecución, orden de inicio 21/12/2015	proyecto finalizado y recepcionado, Avance físico 100% y financiero de 35% para supervisor y realizador			visada 18/06/2015, obra recibida el 19/02/2016	21/12/2015
<b>PROYECTO FORMULACIÓN STP (CAD FANTEL # 255 del 30-11-2015)</b>									
88	Formulación de la introducción de colectores para aguas negras en comunidad agua caliente.	San Vicente	San Vicente	En asignación de fondos en el Sistema FISDL/ aprobación CAD FISDL	Formulador seleccionado, en elaboración de contrato para firma	Aprobado por Consejo FANTEL 30/11/2015, notificado al FISDL el 17/12/2015			
<b>PROYECTO EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #255 del 30-11-2015)</b>									
89	Mejoramiento en casa comunal de colonia 26 de enero, zona centro	Mejicanos	San Salvador	En asignación de fondos en el Sistema FISDL/ aprobación CAD FISDL	En proceso de contratación en ACI	Aprobado por Consejo FANTEL 30/11/2015, notificado al FISDL el 17/12/2015		Visada 22/09/2015	
90	Introducción de agua potable y saneamiento básico a caseríos los Zelaya, Los Amates, Alto del Llano, Papalones y El Rodeo (Etapa I)	Chapeltique	San Miguel	Se solicitará declinación del proyecto al Consejo FANTEL, ya que fondos Franco Salvadoreños desembolsaron la totalidad de los fondos	Reintegro efectuado	proyecto aprobado por Consejo FANTEL 30/11/2015, notificado al FISDL el 17/12/2015. Declinación de proyecto aprobado por CAD FANTEL el 04/03/2016, notificado al FISDL el 18/03/2016		Visada 31/07/2015	

Durante marzo de 2016 el Consejo de Administración aprobó 1 proyecto, el cual ha iniciado trámites de asignación de fondos en FISDL, según detalle siguiente:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTO EJECUCIÓN FISDL (CAD FANTEL #257 del 04-03-2016)</b>									
91	Ampliación de Centro de Desarrollo Juvenil Casa Maya, etapa 2. Municipio de Caluco	Caluco	Sonsonate		En asignación de fondos en el Sistema FISDL/ aprobación CAD FISDL	Aprobado por Consejo FANTEL 04/03/2016, notificado al FISDL el 18/03/2016			

**1.2. Proyectos de Infraestructura Productiva.**

Como parte de la estrategia de apoyo a la reducción de la pobreza el FISDL y FANTEL gestionan proyectos de infraestructura cuyo fin será aportar al desarrollo productivo local; es así que se iniciaron acciones para proyectos de infraestructura tipo productiva, los cuales están siendo ejecutados o formulados con el apoyo financiero de FANTEL, a continuación se detalla avances por proyecto aprobado:

El 13 de agosto de 2012, FANTEL aprobó 1 proyecto el cual se encuentra visado:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS FISDL (CAD FANTEL #218 DEL 13-08-2012)</b>									
43	Centro de Formación Turística	Puerto El Triunfo	Usulután	Se procedió a recibir carpeta final y liquidar el contrato el 25/11/2015	Se ha presentado caso al Comité Consultivo FANTEL, en espera de valoraciones del proyecto entre FISDL y Comité FANTEL	Se realizaron todas las gestiones posibles (reuniones con Alcaldía y una audiencia con presidencia FISDL) para solventar el problema de las factibilidades técnicas de ANDA, sin embargo la municipalidad no resolvió dicha situación.	14/01/2013 plazo 75 días	Carpeta final recepcionada el 25/11/2015 (visada sin factibilidades técnicas de ANDA)	

Durante el ejercicio del 2013 el Consejo aprobó, para esta tipología, la ejecución de dos proyectos, los cuales se encuentran liquidados a la fuente financiera:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución	Resumen estado
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS FISDL (CAD FANTEL #228 DEL 10-07-2013)</b>									
47	Ampliación y remodelación del Centro Turístico Puerto San Juan	Suchitoto	Cuscatlán	Liquidado	Liquidado		27/06/2014	09/12/2013	Liquidado
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS FISDL (CAD FANTEL #230 DEL 11-09-2013)</b>									
49	Segunda fase relleno Atiquizaya	Atiquizaya	Ahuachapán	En liquidación	En liquidación			12/01/2015	En liquidación

Así mismo durante el año 2013, a requerimiento de Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, en el marco del apoyo al Programa de Agricultura Familiar (PAF) del Ministerio de Agricultura, el Consejo de FANTEL aprobó un total de 17 proyectos encaminados al fortalecimiento de Agencias de Extensión CENTA a través de mejoras o adecuaciones a la infraestructura de dichas agencias.

De estos proyectos un total de 3 se encuentran en formulación de carpetas técnicas, 6 en proceso de caducidad de contratos de formulación, 2 en ejecución de la obra, 3 en adjudicación de contrato para ejecución de obras, 1 liquidado y 2 se encuentran en trámite de fondos de ejecución por FANTEL. A continuación se muestra el detalle de cada proyecto:

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS STP (CAD FANTEL #232 DEL 30-10-2013)</b>									
50	Formulación de la reparación y adecuación de la agencia de extensión CENTA Guacotecti	Guacotecti	Cabañas	En proceso de Caducidad	Contrato Caducado Fianza reclamada por Departamento Legal y pagada por Afianzadora	En trámite de recuperación de documentos técnicos para continuar elaboración de carpeta	05/05/2014		
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS STP (CAD FANTEL #233 DEL 29-11-2013)</b>									
51	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA en San Francisco Gotera	San Francisco Gotera	Morazán	En espera de permisos de OPLAGEST para emitir visado de carpeta técnica	Carpeta Técnica Visada en 12/02/2016, en espera que Comité Consultivo FANTEL sesione para tramitar fondos de ejecución		28/04/2014		
52	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Zapotitán	Ciudad Arce	La Libertad	En gestión de cobro de garantías	En proceso de Caducidad de contrato	En departamento legal por caducidad contrato, en espera de recuperación de garantías y documentos técnicos para proceder a continuar elaboración de carpeta	01/07/2014		
53	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA San Martín	San Martín	San Salvador	En asignación de fondos en el Sistema FISDL/ aprobación CAD FISDL	Supervisor y realizador seleccionados, en elaboración de contrato para firma	Carpeta técnica visada el 14/9/2015, Fondos para ejecución fueron aprobados por el Consejo FANTEL el 30/11/2015. notificado al FISDL el 17/12/2015	06/10/2014	visada 14/09/2015	
54	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Osicala	Osicala	Morazán	Proyecto en proceso de adjudicación de contrato en ACI/FISDL	Proyecto inició ejecución el 01/03/2016		06/05/2014	visada 21/08/2015	01/03/2016
55	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA La Palma	La Palma	Chalatenango	En asignación de fondos en el Sistema FISDL/ aprobación CAD FISDL	Supervisor y realizador seleccionados, en elaboración de contrato para firma	Carpeta técnica visada el 18/9/2015, Fondos para ejecución fueron aprobados por el Consejo FANTEL el 30/11/2015. notificado al FISDL el 17/12/2016	06/05/2014	visada 18/09/2015	
56	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA El Peñón	Acajutla	Sonsonate	En ejecución. Se dio orden de inicio el 30/12/2015	Avance físico 60% y financiero de 40% para supervisor y realizador		06/10/2014	visada 21/08/2015	30/12/2015
57	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Candelaria de la Frontera	Candelaria de La Frontera	Santa Ana	En 6a corrección de Carpeta Técnica, revisión de Control de Calidad	Carpeta Técnica Visada en 18/03/2016, en espera que Comité Consultivo FANTEL sesione para tramitar fondos de ejecución		30/04/2014		
58	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Atiococho	San Pablo Tacachico	La Libertad	En 3a corrección de Carpeta Técnica	En 4a revisión de Carpeta Técnica		07/01/2015		
59	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA de Ahuachapán	Ahuachapán	Ahuachapán	En proceso de caducidad de contrato	Contrato Caducado Fianzas reclamadas	En trámite de recuperación de documentos técnicos para continuar elaboración de carpeta	21/05/2014		

No. Único	Nombre del proyecto	Municipio	Departamento	Situación al 31 de diciembre 2015	Situación al 31 de marzo 2016	Justificación y acciones correctivas	Orden de inicio formulación	Fecha de recepción/visada	Orden de inicio ejecución
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS STP (CAD FANTEL #236 DEL 18-02-2014)</b>									
60	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Armenia	Armenia	Sonsonate	Proyecto en proceso de adjudicación de contrato en ACI/FISDL	Supervisor contratado y realizador seleccionado elaborando contrato para firma		06/10/2014	visada 22/07/2015	
61	Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Cara Sucia	San Francisco Menéndez	Ahuachapán	En liquidación	Liquidado		07/08/2014	Visada 18/12/2014	03/08/2015
62	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Chalatenango	Chalatenango	Chalatenango	En proceso de caducidad de contrato	Contrato Caducado Fianzas reclamadas	En trámite de recuperación de documentos técnicos para continuar elaboración de carpeta	07/07/2014		
63	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA La Cañada	Conchagua	La Unión	En gestión de cobro de garantías	En proceso de Caducidad de contrato	En departamento legal por caducidad contrato, en espera de recuperación de garantías y documentos técnicos para proceder a continuar elaboración de carpeta	01/07/2014		
64	Formulación de Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Tacuba	Tacuba	Ahuachapán	En proceso de caducidad de contrato	Contrato Caducado Fianzas reclamadas	En trámite de recuperación de documentos técnicos para continuar elaboración de carpeta	30/06/2014		
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS STP (CAD FANTEL #239 DEL 02-05-2014)</b>									
66	Formulación de la Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA Santa Cruz Pomillo	Tecoluca	San Vicente	2a revisión de Carpeta Técnica	3a revisión de Carpeta Técnica		07/01/2015		
67	Formulación de la Reparación y Adecuación de Agencia de Extensión CENTA en Nueva Concepción	Nueva Concepción	Chalatenango	En 6ª revisión de 3er Informe Técnico.	En 9ª corrección de 3er Informe Técnico.		06/10/2014		

**2. INFORME FINANCIERO.**

Informe Financiero al 31 de marzo de 2016				
CONCEPTO	Acumulado al 31 de diciembre de 2014	Movimientos de enero a marzo de 2016	Acumulado al 31 de marzo de 2016	Saldos al 31 de marzo de 2016
<b>INGRESOS</b>				\$ 11771,789.82
Recursos recibidos de FANTEL	\$ 10514,344.01	\$ 1113,714.87	\$ 11628,058.88	
Capitalización de Intereses	\$ 89,545.64	\$ 873.91	\$ 90,419.55	
Multas a Contratistas	\$ 48,884.52	\$ 853.93	\$ 49,738.45	
Fianzas	\$ 1,640.33	\$ 1,932.61	\$ 3,572.94	
<b>EGRESOS</b>				
<b>Desembolsos a Proyectos</b>				\$ 8149,119.11
Anticipos a Contratistas	\$ 362,776.64	\$ (49,021.42)	\$ 313,755.22	
Estimaciones Pagadas*	\$ 7243,657.15	\$ 515,443.87	\$ 7759,101.02	
Publicaciones	\$ 24,272.66	\$ 474.60	\$ 24,747.26	
Pagos de trámites para aprobación de planos (proyectos 246070, 246090, 252590 y 268220)	\$ 713.52	\$ -	\$ 713.52	
Compensación de Garantías Proyecto 211490	\$ 50,373.61	\$ -	\$ 50,373.61	
Compensación de Garantías Proyecto 217721	\$ 428.48	\$ -	\$ 428.48	
<b>REINTEGRO DE FONDOS A FANTEL</b>				\$ 1292,889.08
Remanentes de proyectos	\$ 527,388.44	\$ 27,487.16	\$ 554,875.60	
Intereses	\$ 79,496.87	\$ 10,048.77	\$ 89,545.64	
Multas y Penalidades	\$ 38,030.48	\$ 10,437.36	\$ 48,467.84	
Reintegro del proyecto: Reconstrucción de Obra de Paso sobre Río Comapa, Santiago Nonualco, La Paz	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	
Reintegro del proyecto: Introducción de agua potable, Chapeltique, San Miguel	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	
<b>SALDO</b>				\$ 2329,781.63
<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>				\$ 6,458.26
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>				\$ -
<b>SALDO DISPONIBLE EN BANCOS</b>				\$ 2336,239.89

\*Incluye el pago de la estimación del proyecto "Finalización del proyecto Código 211490 Construcción del Muelle Municipal de La Unión" por \$ 33,193.36

COMPROMISOS	Acumulado al 31 de diciembre de 2014	Movimientos de enero a marzo de 2016	Acumulado al 31 de marzo de 2016	Saldos al 31 de marzo de 2016
<b>Total Compromisos</b>				\$ 8856,210.22
Monto Contratado de proyectos			\$ 8856,210.22	\$ -
Menos:				
Anticipos a Contratistas	\$ 362,776.64	\$ (49,021.42)	\$ 313,755.22	\$ 8072,856.24
Estimaciones Pagadas	\$ 7243,657.15	\$ 515,443.87	\$ 7759,101.02	
<b>Pendiente de pago</b>				\$ 783,353.98
<b>CONVENIO</b>				
Monto inicial del Convenio				\$ 3900,000.00
Adenda No. 1 al Convenio de fecha 11/06/2012				\$ 7100,000.00
Adenda No. 2 al Convenio de fecha 24/03/2014				\$ 6000,000.00
Monto del Convenio modificado				\$ 17000,000.00
Total Empaquetado				\$ 10535,616.36
Monto Contratado				\$ 9148,941.51
<b>Disponibles para contratar del monto empaquetado</b>				\$ 1386,674.85
<b>Disponibles para empaquetar</b>				\$ 6464,383.64
<b>Disponibles Total del Convenio</b>				\$ 7851,058.49

A continuación se presenta el detalle de contratos a marzo de 2016:

## DETALLE DE CONTRATOS AL MES DE MARZO 2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
214051	REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LOS BLANCOS	R	730	12764	11/12/2012	\$ 104,748.65	\$ -	\$ 104,748.65	\$ 31,424.60	\$ 104,748.65	\$ 31,424.60	\$ 224.10	\$ -
214051	REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LOS BLANCOS	S	730	07668	11/12/2012	\$ 5,600.02	\$ 1,120.00	\$ 6,720.02	\$ 1,680.01	\$ 6,720.02	\$ 1,680.01	\$ -	\$ -
214361	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE HERNÁNDEZ	R	730	4174	02/12/2013	\$ 154,654.89	\$ -	\$ 154,654.89	\$ 46,396.47	\$ 154,654.89	\$ 46,396.47	\$ -	\$ -
214361	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE HERNÁNDEZ	S	730	08529	18/11/2013	\$ 6,841.17	\$ -	\$ 6,841.17	\$ 2,052.35	\$ 6,841.17	\$ 2,052.35	\$ -	\$ -
215251	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL	R	730	10470	07/03/2013	\$ 78,808.77	\$ -	\$ 78,808.77	\$ 23,642.63	\$ 78,808.77	\$ 23,642.63	\$ -	\$ -
215251	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL	S	730	13074	12/02/2013	\$ 4,395.99	\$ -	\$ 4,395.99	\$ 1,318.80	\$ 4,395.99	\$ 1,318.80	\$ -	\$ -
215261	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN JOYA GRANDE	R	730	3650	29/10/2012	\$ 119,508.58	\$ -	\$ 119,508.58	\$ -	\$ 119,508.58	\$ -	\$ -	\$ -
215261	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN JOYA GRANDE	S	730	13074	11/10/2012	\$ 5,088.40	\$ -	\$ 5,088.40	\$ 1,526.52	\$ 5,088.40	\$ 1,526.52	\$ -	\$ -
215691	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN	R	730	11005	11/12/2012	\$ 187,520.00	\$ 8,762.13	\$ 196,282.13	\$ 56,256.00	\$ 196,282.13	\$ 56,256.00	\$ -	\$ -
215691	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN	S	730	10201	12/12/2012	\$ 10,236.60	\$ 1,949.80	\$ 12,186.40	\$ -	\$ 12,186.39	\$ -	\$ -	\$ 0.01
215751	OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLÁS	R	730	09852	05/12/2012	\$ 55,325.48	\$ -	\$ 55,325.48	\$ 16,597.64	\$ 55,325.49	\$ 16,597.64	\$ 650.00	\$ -0.01
215751	OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLÁS	S	730	08529	29/11/2012	\$ 3,838.33	\$ -	\$ 3,838.33	\$ 1,151.50	\$ 3,838.33	\$ 1,151.50	\$ 150.00	\$ -
215761	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO	R	730	13182	03/04/2013	\$ 50,000.40	\$ -	\$ 50,000.40	\$ 15,000.12	\$ 50,000.41	\$ 15,000.12	\$ 450.00	\$ -0.01
215761	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO	S	730	13881	08/08/2012	\$ 3,271.13	\$ -	\$ 3,271.13	\$ 392.54	\$ 3,271.13	\$ 392.54	\$ -	\$ -
215831	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN	R	730	10470	08/06/2012	\$ 116,190.58	\$ -	\$ 116,190.58	\$ 34,857.17	\$ 116,190.57	\$ 34,857.17	\$ -	\$ 0.01
215831	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN	S	730	12408	29/08/2012	\$ 7,502.39	\$ -	\$ 7,502.39	\$ 2,250.72	\$ 7,502.39	\$ 2,250.72	\$ -	\$ -
215871	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJES EN PASAJE LOS LIRIOS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA	R	730	09852	03/04/2013	\$ 67,005.19	\$ -	\$ 67,005.19	\$ 20,101.56	\$ 67,005.19	\$ 20,101.56	\$ -	\$ -
215871	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJES EN PASAJE LOS LIRIOS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA	S	730	10662	30/11/2012	\$ 10,022.58	\$ 996.44	\$ 11,019.02	\$ 3,006.77	\$ 11,019.02	\$ 3,006.77	\$ -	\$ -
216031	RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	R	640	3547	05/12/2012	\$ 222,834.02	-\$ 145,556.61	\$ 77,277.41	\$ 66,850.21	\$ 14,895.99	\$ 4,468.80	\$ -	\$ 0.01
216031	RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	S	640	11957	05/12/2012	\$ 15,068.89	-\$ 4,282.01	\$ 10,786.88	\$ 2,260.33	\$ 10,786.88	\$ 2,260.33	\$ -	\$ -
216032	FINALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	R	630	11000	07/12/2015	\$ 219,317.44	\$ -	\$ 219,317.44	\$ 65,795.23	\$ 85,137.30	\$ 25,541.18	\$ -	\$ 93,926.09
216032	FINALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO	S	630	11957	10/09/2015	\$ 15,049.63	\$ -	\$ 15,049.63	\$ 2,257.44	\$ 5,718.86	\$ 857.83	\$ -	\$ 7,931.16
216201	PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CASERÍO LA FORTUNA, CANTÓN TECUALUYA	R	730	09633	25/10/2013	\$ 189,151.47	\$ -	\$ 189,151.47	\$ 56,745.44	\$ 189,151.47	\$ 56,745.44	\$ 5,433.34	\$ -
216201	PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CASERÍO LA FORTUNA, CANTÓN TECUALUYA	S	730	12408	11/05/2012	\$ 9,999.16	\$ -	\$ 9,999.16	\$ 2,999.75	\$ 9,999.16	\$ 2,999.75	\$ -	\$ -
216221	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO	R	730	3547	22/11/2012	\$ 260,758.56	\$ -	\$ 260,758.56	\$ 78,227.57	\$ 260,758.56	\$ 78,227.57	\$ 5,019.39	\$ -
216221	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO	S	730	10470	13/11/2012	\$ 17,300.43	\$ -	\$ 17,300.43	\$ -	\$ 17,300.42	\$ -	\$ -	\$ 0.01

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
216371	REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA	R	730	11043	14/03/2012	216987.91	0	216987.91	65096.37	216987.91	65096.37	0	0
216371	REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA	S	730	459	20/03/2012	4973.84	0	4973.84	0	4973.84	0	0	0
216401	REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA IV	R	730	09852	27/11/2012	76200.9	0	76200.9	22860.27	76200.9	22860.27	0	0
216401	REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA IV	S	730	08529	29/11/2012	3994.06	0	3994.06	1198.22	3994.07	1198.22	0	-0.01
216651	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO	R	730	12764	08/11/2012	61449.89	0	61449.89	18434.97	61449.89	18434.97	0	0
216651	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO	S	730	14074	16/11/2012	3788.04	0	3788.04	0	3788.05	0	0	-0.01
216661	RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA	R	730	11000	11/01/2013	98105.84	0	98105.84	29431.75	98105.83	29431.75	2924.09	0.01
216661	RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA	S	730	10201	03/01/2013	6997.45	1228.68	8226.13	0	8226.14	0	0	-0.01
216681	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE A COMUNIDADES LAS VEGAS Y GALICIA	R	730	10447	31/10/2012	234473.27	8814.62	243287.89	70341.98	243287.89	70341.98	0	0
216681	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE A COMUNIDADES LAS VEGAS Y GALICIA	S	730	14098	22/02/2013	9973.34	1612.21	11585.55	2992	11585.55	2992	0	0
217721	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN EL CARRIZAL	R	730	09852	02/09/2013	20036.77	-3.3	20033.47	6011.03	20033.44	6011.03	0	0.03
217791	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY.	R	730	2206	19/03/2012	93008.04	0	93008.04	27902.41	93008.05	27902.41	0	-0.01
217791	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY.	S	730	13074	29/03/2012	8048.43	1149.78	9198.21	2414.53	9198.2	2414.53	0	0.01
217831	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN PUENTE VEHICULAR COLONA LAS MARGARITAS	R	730	09852	22/01/2013	91900.87	0	91900.87	27570.26	91900.86	27570.26	0	0.01
217831	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN PUENTE VEHICULAR COLONA LAS MARGARITAS	S	730	12189	22/01/2013	8303.67	0	8303.67	2491.1	8303.67	2491.1	0	0
217851	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II	R	730	11000	01/10/2013	184871.01	3795.83	188666.84	55461.3	188666.84	55461.3	1550	0
217851	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II	S	730	12408	28/10/2013	9615.2	1495.7	11110.9	2884.56	11110.88	2884.56	0	0.02
217881	OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TILAPA	R	730	3547	07/05/2012	125132.22	6167.61	131299.83	37539.67	131299.81	37539.67	900	0.02
217881	OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TILAPA	S	730	12408	13/07/2012	9055.95	0	9055.95	2716.79	9055.95	2716.79	0	0
246010	FORMULACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	F	730	08092	28/03/2012	7628.72	0	7628.72	2288.62	7628.72	2288.62	0	0

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
246011	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	R	730	10662	25/10/2013	73517.93	2999.28	76517.21	22055.38	76516.99	22055.38	0	0.22
246011	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	S	730	14408	24/10/2013	6335.91	1200	7535.91	1900.77	7535.92	1900.77	0	-0.01
246030	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE	F	730	08092	28/03/2012	7628.72	0	7628.72	2288.62	7628.72	2288.62	0	0
246031	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE	R	730	13054	17/09/2013	54500.84	0	54500.84	16350.25	54500.84	16350.25	0	0
246031	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE	S	730	515	17/09/2013	4201.86	0	4201.86	1260.56	4201.85	1260.56	0	0.01
246040	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACIÓN CASTILLA DE LA MANCHA	R	730	00773	27/04/2012	89792.66	0	89792.66	26937.8	89792.66	26937.8	0	0
246040	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACION CASTILLA DE LA MANCHA	S	730	08529	23/03/2012	6166.84	0	6166.84	1850.05	6166.84	1850.05	0	0
246060	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LA ESTANCIA	R	730	10302	27/03/2012	137183.81	0	137183.81	41155.14	137183.81	41155.14	3200	0
246060	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LA ESTANCIA	S	730	12569	13/04/2012	7335.01	0	7335.01	2200.5	7335.01	2200.5	0	0
246070	FORMULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA FRAGUA	F	730	05073	12/06/2012	5056.77	0	5056.77	0	5056.76	0	827.16	0.01
246071	CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA	R	730	12081	05/12/2013	153990.5	25158.25	179148.75	15399.05	179148.75	15399.05	0	0
246071	CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA	S	730	14426	05/12/2013	6876.58	1370	8246.58	2062.97	8246.58	2062.97	0	0
246090	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	F	730	11225	10/08/2012	6011.25	0	6011.25	0	6011.25	0	195.32	0
246091	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	R	730	09852	11/03/2014	189791.19	0	189791.19	56937.36	189791.19	56937.36	0	0
246091	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	S	730	14832	27/02/2014	9191.38	1827.4	11018.78	2757.41	11018.78	2757.41	0	0
246100	CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCIÓN EN LA COMUNIDAD TUTUNICHAPA 1	R	730	07579	16/04/2012	140289.5	1696.57	141986.07	42086.85	141986.06	42086.85	0	0.01
246100	CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCIÓN EN LA COMUNIDAD TUTUNICHAPA 1	S	730	13317	25/05/2012	8552.77	0	8552.77	0	8552.78	0	0	-0.01
246120	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	F	730	11225	10/08/2012	8010.04	0	8010.04	0	8010.04	0	620.38	0
246121	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	R	730	3441	20/05/2014	208236.73	0	208236.73	62471.02	208236.7	62471.02	0	0.03
246121	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	S	730	13339	08/05/2014	6917.52	1383.5	8301.02	2075.26	8301.02	2075.26	0	0

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
246140	FORMULACIÓN DE LAS REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	F	730	06266	16/04/2012	4500	0	4500	0	4500	0	0	0
246141	REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	R	730	12957	21/08/2013	50927.16	5953.39	56880.55	15278.15	56880.55	15278.15	300	0
246141	REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	S	730	05900	29/08/2013	3345.39	636.29	3981.68	0	3981.68	0	0	0
246150	FORMULACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE CIUDAD BARRIOS	F	640	13458	27/04/2012	7336.49	0	7336.49	2200.95	1834.12	550.24	0	3851.66
246160	FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	F	730	13458	27/04/2012	7627.48	0	7627.48	2288.24	7627.48	2288.24	1533.12	0
246161	REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	R	730	12976	04/02/2014	192836.79	33410.4	226247.19	28925.52	226247.19	28925.52	3231.4	0
246161	REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	S	730	10955	06/02/2014	12668.18	1954.02	14622.2	3800.45	14622.2	3800.45	0	0
246170	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE CANTÓN SAN MARCOS	F	730	11621	27/04/2012	5094.74	0	5094.74	0	5094.73	0	122.42	0.01
246171	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE	R	730	07973	18/11/2013	233446.4	-825.44	232620.96	70033.92	232620.96	70033.92	0	0
246171	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE	S	730	06682	18/11/2013	7339.15	0	7339.15	2201.75	7339.15	2201.75	0	0
246200	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO	F	730	11621	27/04/2012	5233.07	0	5233.07	0	5233.07	0	100	0
246201	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO	R	730	07973	18/11/2013	143792.02	-3090.09	140701.93	43137.61	140701.93	43137.61	0	0
246201	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO	S	730	09091	22/11/2013	4197.61	0	4197.61	0	4197.61	0	0	0
252550	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO CANTÓN GUERUPE	F	730	11854	25/07/2012	3499.17	0	3499.17	0	3499.16	0	209.95	0.01
252551	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO	R	730	12383	02/12/2013	72998.81	14505.38	87504.19	21899.64	87504.19	21899.64	0	0
252551	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO	S	730	14426	02/12/2013	6391.08	1250	7641.08	1917.32	7641.08	1917.32	0	0
252560	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERUPE	F	640	11854	25/07/2012	4994.66	0	4994.66	0	3496.25	0	0	1498.41
252561	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERUPE. MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE	R	630	14832	25/09/2015	184445.02	0	184445.02	38733.45	126450.48	26554.6	0	45815.69
252561	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERUPE. MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE	S	630	14408	17/09/2015	7430.46	0	7430.46	2229.14	4458.28	1337.48	0	2080.52

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
252580	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	F	730	13317	23/08/2012	6302.36	0	6302.36	0	6302.36	0	200	0
252581	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	R	730	13054	24/03/2014	196539.63	3599.99	200139.62	58961.89	200139.61	58961.89	0	0.01
252581	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	S	730	14832	03/04/2014	7908.1	1353.97	9262.07	2372.43	9262.07	2372.43	0	0
252590	FORMULACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	F	730	14000	08/08/2012	6994.56	0	6994.56	0	6994.56	0	0	0
252591	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	R	730	11153	20/11/2013	397967.76	10091.5	408059.26	119390.33	408059.27	119390.33	3590.52	-0.01
252591	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	S	730	09449	07/11/2013	20066.87	4013.37	24080.24	0	24080.24	0	6000	0
252600	FORMULACIÓN DE LAS REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	F	640	12616	08/08/2012	5037.43	0	5037.43	1511.23	4029.95	1511.23	0	1007.48
252601	REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	R	730	4174	03/09/2014	135775.02	0	135775.02	40732.51	135775.02	40732.51	0	0
252601	REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	S	730	14408	03/09/2014	7322.4	0	7322.4	2196.72	7322.4	2196.72	0	0
255850	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	F	730	13317	15/10/2012	12275.81	0	12275.81	0	12275.8	0	49.12	0.01
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	R	730	3514	02/12/2013	376615.15	14491.96	391107.11	112984.55	391107.1	112984.55	0	0.01
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	S	730	1174	02/12/2013	17267.45	1328.27	18595.72	5180.24	18595.72	5180.24	0	0
258640	CONSTRUCCIÓN DE 57 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL NUEVO VERAPAZ	R	730	11043	21/11/2012	114999.03	0	114999.03	34499.71	114999.03	34499.71	0	0
258640	CONSTRUCCIÓN DE 57 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL NUEVO VERAPAZ	S	730	08529	23/11/2012	7391.9	0	7391.9	2217.57	7391.9	2217.57	0	0
258650	FORMULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA DE PUERTO EL TRIUNFO	F	640	06266	28/11/2012	17105	0	17105	5131.5	11973.5	3592.06	0	3592.06
266640	FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS	F	730	06985	17/09/2013	8038.5	0	8038.5	2411.55	8038.5	2411.55	417.08	0
266641	OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS. MUNICIPIO DE TALNIQUE	R	630	00773	05/10/2015	54010.25	0	54010.25	16203.08	6437.14	1931.14	0	33301.17
266641	OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS. MUNICIPIO DE TALNIQUE	S	630	1001	22/09/2015	3452.1	0	3452.1	863.03	0	0	0	2589.07
268220	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	F	730	11225	07/11/2013	6928.73	0	6928.73	0	6928.73	0	212.46	0
268230	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN	R	730	3514	18/11/2013	285510.11	7527.02	293037.13	85653.03	293037.13	85653.03	485.76	0
268230	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN	S	730	09852	31/10/2013	14997.97	1536	16533.97	4499.39	16533.97	4499.39	0	0
291040	SEGUNDA FASE DEL RELLENO SANITARIO DE ATIQUIZAYA	R	730	07657	20/11/2014	351356.44	14054.26	365410.7	105406.93	365410.7	105406.93	0	0
291040	SEGUNDA FASE DEL RELLENO SANITARIO DE ATIQUIZAYA	S	730	09643	15/12/2014	24974.34	0	24974.34	0	24974.34	0	0	0

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
291050	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA	F	630	12641	21/03/2014	3731	0	3731	1119.3	2611.7	783.5	0	783.5
291980	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN SAN FRANCISCO GOTERA	F	630	12641	25/03/2014	5577	0	5577	1673.1	3903.9	1171.18	0	1171.18
291990	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ZAPOTITÁN	F	630	2849	30/05/2014	5453	0	5453	1635.9	1363.25	408.98	0	2862.83
292000	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN	F	640	12250	03/09/2014	4086	0	4086	1225.8	2860.2	858.06	0	858.06
292010	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA	F	640	13365	24/03/2014	6682.2	0	6682.2	2004.66	4677.54	1403.25	0	1403.25
292020	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA	F	660	450	17/03/2014	4647.5	0	4647.5	1394.25	3253.26	975.97	0	975.96
292030	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN	F	640	12250	03/09/2014	4893.75	0	4893.75	1468.13	3915	1174.5	0	685.12
292031	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN	R	630	15375	18/12/2015	60224.35	0	60224.35	18067.31	0	0	0	42157.04
292031	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN	S	630	05994	14/12/2015	4260.4	0	4260.4	1278.12	0	0	0	2982.28
292040	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AGENCIA CENTA CANDELARIA DE LA FRONTERA	F	630	13365	24/03/2014	4926.83	0	4926.83	1478.05	3448.79	1034.63	0	1034.62
292050	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ATIICOYO	F	630	06266	11/11/2014	4850	0	4850	1455	3395	1018.5	0	1018.5
292060	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA DE AHUACHAPÁN	F	630	12641	22/04/2014	5135	0	5135	1540.5	2567.5	770.24	0	1797.24
293210	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO LOS APANTES	R	730	12199	17/07/2014	101911.03	-12.75	101898.28	30573.31	101898.28	30573.31	0	0
293210	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO LOS APANTES	S	730	748	26/09/2014	7099.89	0	7099.89	2129.97	7099.89	2129.97	0	0
293230	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA	F	640	12250	03/09/2014	5305.5	0	5305.5	1591.65	4244.41	1273.32	0	742.76
293250	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA	F	730	1148	30/05/2014	5187.6	0	5187.6	1556.28	5187.6	1556.28	27.04	0
293260	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CHALATENANGO	F	630	13502	30/05/2014	5590	0	5590	1677	3913	1173.9	0	1173.9
293280	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA CAÑADA	F	640	2849	30/05/2014	6020	0	6020	1806	0	0	0	4214
293300	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA TACUBA	F	630	13502	30/05/2014	5625	0	5625	1687.5	3937.5	1181.26	0	1181.26
295210	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SANTA CRUZ PORRILLO	F	630	06266	11/11/2014	5320	0	5320	1596	3724	1117.2	0	1117.2
295220	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN NUEVA CONCEPCIÓN	F	630	10201	03/09/2014	5872.95	0	5872.95	0	2936.48	0	0	2936.47
295230	FORMULACIÓN DEL CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ÁNGELA MONTANO	F	640	15106	08/12/2014	16820	0	16820	5046	10092	3027.6	0	4709.6

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
295250	FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO	F	630	11166	06/10/2014	7065.8	0	7065.8	0	4946.06	0	0	2119.74
295260	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JAGÜEY	F	630	15208	11/03/2015	3107.5	0	3107.5	0	2175.26	0	0	932.24
295270	FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL JOSÉ ARCE	F	640	12250	08/12/2014	5698.4	0	5698.4	0	3988.88	0	0	1709.52
295280	FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI	F	640	12250	08/12/2014	4984.2	0	4984.2	0	3987.36	0	0	996.84
295281	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI	R	630	12383	18/12/2015	94750	0	94750	0	0	0	0	94750
295281	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI	S	630	10955	22/12/2015	5993.29	0	5993.29	0	0	0	0	5993.29
295290	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI	F	640	11166	06/10/2014	6632.25	0	6632.25	0	5305.8	0	0	1326.45
295300	FOMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA	F	730	9	21/08/2014	790.89	0	790.89	0	790.89	0	0	0
295301	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA. MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE	R	630	04011	07/10/2015	15860.34	0	15860.34	0	0	0	0	15860.34
295301	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA. MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE	S	630	00162	26/10/2015	998.02	0	998.02	0	0	0	0	998.02
295680	FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN	F	630	11166	10/09/2014	9000.87	0	9000.87	0	6300.61	0	0	2700.26
295690	FORMULACION DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1 LOS APOYOS	F	730	9	21/10/2014	3287.79	0	3287.79	0	3287.79	0	0	0
295691	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1, LOS APOYOS	R	560	12433	22/12/2015	69637.7	0	69637.7	0	0	0	0	69637.7
295691	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1, LOS APOYOS	S	560	14996	22/12/2015	3498.68	0	3498.68	0	0	0	0	3498.68
295700	FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR RAMIRO MARTÍNEZ PINEDA	F	630	14236	10/09/2014	8550	0	8550	2565	5985	1795.5	0	1795.5
299620	OBRA DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO ESCOLAR PROFESOR ATILIO ARMANDO PÉREZ SORTO	F	630	14426	14/04/2015	6240	0	6240	1872	1560	468	0	3276
299630	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO CHAPARRASTIQUE	F	630	14426	22/09/2015	7215	0	7215	2164.5	0	0	0	5050.5

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
304880	RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA. FORMULACIÓN	F	640	11166	05/05/2015	11834.6	0	11834.6	0	9467.68	0	0	2366.92
304881	RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA, BARRIO APANECA	R	630	09852	04/12/2015	645001.15	0	645001.15	193500.35	0	0	0	451500.8
304881	RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA, BARRIO APANECA	S	630	15106	04/12/2015	25875	0	25875	7762.5	0	0	0	18112.5
304890	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN CARLOS, CÓDIGO MINED 13020. FORMULACIÓN	F	630	11166	14/05/2015	8475.6	0	8475.6	0	4237.8	0	0	4237.8
304900	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CEDART LA PALMA. FORMULACIÓN	F	630	10201	13/05/2015	15000	0	15000	0	7500	0	0	7500
304910	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	R	700	09852	15/05/2015	80440.01	0	80440.01	24132	80440.01	24132	0	0
304910	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	S	700	456	19/05/2015	5478.52	0	5478.52	0	5478.52	0	0	0
304920	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA	R	700	13054	26/05/2015	52543.5	0	52543.5	15763.05	52543.5	15763.05	0	0
304920	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA	S	700	748	29/05/2015	3300.04	0	3300.04	0	3300.04	0	0	0
309530	CONCRETEADO Y PAVIMENTADO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOS MUROS. MUNICIPIO DE MEJICANOS	R	530	13054	09/12/2015	49808.47	0	49808.47	0	0	0	0	49808.47
309540	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA BOQUÍN, AVENIDA RODAS, SAN RAMÓN, ETAPA 1. MUNICIPIO DE MEJICANOS	R	630	4174	01/12/2015	56387.43	0	56387.43	16916.23	0	0	0	39471.2
309540	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA BOQUÍN, AVENIDA RODAS, SAN RAMÓN, ETAPA 1. MUNICIPIO DE MEJICANOS	S	630	748	27/11/2015	2804.74	0	2804.74	0	0	0	0	2804.74
309550	ADECUACIÓN DE CANCHA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS. MUNICIPIO DE MEJICANOS	R	630	13054	01/12/2015	46176.32	0	46176.32	13852.9	0	0	0	32323.42
309550	ADECUACIÓN DE CANCHA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS. MUNICIPIO DE MEJICANOS	S	630	08174	23/11/2015	1377.25	0	1377.25	0	0	0	0	1377.25
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 8918,144.93</b>	<b>\$ 34,663.42</b>	<b>\$ 8952,808.35</b>	<b>\$ 2403,610.38</b>	<b>\$ 7403,426.05</b>	<b>\$ 1975,038.51</b>	<b>\$ 48,884.52</b>	<b>\$ 1154,003.79</b>

\*Incluye el pago de la estimación del proyecto "Finalización del proyecto Código 211490 Construcción del Muelle Municipal de La Unión" por \$ 33,193.36; Asimismo con el objetivo de presentar la inversión total de cada proyecto incluye los montos de contrapartida y Refuerzos.

\*\*Incluye la multa generada en el Proyecto "Finalización del proyecto Código 211490 Construcción del Muelle Municipal de La Unión" por \$10,261.87.

## PROYECTOS FINALIZADOS AL MES DE MARZO 2016

Código de proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar
214051	REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LOS BLANCOS	R	730	12764	11/12/2012	\$ 104,748.65	\$ -	\$ 104,748.65	\$ 31,424.60	\$ 104,748.65	\$ 31,424.60	\$ 224.10	\$ -
214051	REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR LOS BLANCOS	S	730	07668	11/12/2012	\$ 5,600.02	\$ 1,120.00	\$ 6,720.02	\$ 1,680.01	\$ 6,720.02	\$ 1,680.01	\$ -	\$ -
214361	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE HERNÁNDEZ	R	730	4174	02/12/2013	\$ 154,654.89	\$ -	\$ 154,654.89	\$ 46,396.47	\$ 154,654.89	\$ 46,396.47	\$ -	\$ -
214361	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PASAJE HERNÁNDEZ	S	730	08529	18/11/2013	\$ 6,841.17	\$ -	\$ 6,841.17	\$ 2,052.35	\$ 6,841.17	\$ 2,052.35	\$ -	\$ -
215251	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL	R	730	10470	07/03/2013	\$ 78,808.77	\$ -	\$ 78,808.77	\$ 23,642.63	\$ 78,808.77	\$ 23,642.63	\$ -	\$ -
215251	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL	S	730	13074	12/02/2013	\$ 4,395.99	\$ -	\$ 4,395.99	\$ 1,318.80	\$ 4,395.99	\$ 1,318.80	\$ -	\$ -
215261	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN JOYA GRANDE	R	730	3650	29/10/2012	\$ 119,508.58	\$ -	\$ 119,508.58	\$ -	\$ 119,508.58	\$ -	\$ -	\$ -
215261	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN JOYA GRANDE	S	730	13074	11/10/2012	\$ 5,088.40	\$ -	\$ 5,088.40	\$ 1,526.52	\$ 5,088.40	\$ 1,526.52	\$ -	\$ -
215691	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN	R	730	11005	11/12/2012	\$ 187,520.00	\$ 8,762.13	\$ 196,282.13	\$ 56,256.00	\$ 196,282.13	\$ 56,256.00	\$ -	\$ -
215691	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL PAREDÓN	S	730	10201	12/12/2012	\$ 10,236.60	\$ 1,949.80	\$ 12,186.40	\$ -	\$ 12,186.39	\$ -	\$ -	\$ 0.01
215751	OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLÁS	R	730	09852	05/12/2012	\$ 55,325.48	\$ -	\$ 55,325.48	\$ 16,597.64	\$ 55,325.49	\$ 16,597.64	\$ 650.00	-\$ 0.01
215751	OBRAS DE PROTECCION Y DRENAJE EN COMUNIDAD SAN NICOLÁS	S	730	08529	29/11/2012	\$ 3,838.33	\$ -	\$ 3,838.33	\$ 1,151.50	\$ 3,838.33	\$ 1,151.50	\$ 150.00	\$ -
215761	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO	R	730	13182	03/04/2013	\$ 50,000.40	\$ -	\$ 50,000.40	\$ 15,000.12	\$ 50,000.41	\$ 15,000.12	\$ 450.00	-\$ 0.01
215761	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS COMUNIDAD SAN DIEGO	S	730	13881	08/08/2012	\$ 3,271.13	\$ -	\$ 3,271.13	\$ 392.54	\$ 3,271.13	\$ 392.54	\$ -	\$ -
215831	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN	R	730	10470	08/06/2012	\$ 116,190.58	\$ -	\$ 116,190.58	\$ 34,857.17	\$ 116,190.57	\$ 34,857.17	\$ -	\$ 0.01
215831	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN	S	730	12408	29/08/2012	\$ 7,502.39	\$ -	\$ 7,502.39	\$ 2,250.72	\$ 7,502.39	\$ 2,250.72	\$ -	\$ -
215871	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJES EN PASAJE LOS LIROS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA	R	730	09852	03/04/2013	\$ 67,005.19	\$ -	\$ 67,005.19	\$ 20,101.56	\$ 67,005.19	\$ 20,101.56	\$ -	\$ -
215871	OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJES EN PASAJE LOS LIROS COMUNIDAD LAS BRISAS DE CANDELARIA	S	730	10662	30/11/2012	\$ 10,022.58	\$ 996.44	\$ 11,019.02	\$ 3,006.77	\$ 11,019.02	\$ 3,006.77	\$ -	\$ -
216201	PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CASERÍO LA FORTUNA, CANTÓN TECUALUYA	R	730	09633	25/10/2013	\$ 189,151.47	\$ -	\$ 189,151.47	\$ 56,745.44	\$ 189,151.47	\$ 56,745.44	\$ 5,433.34	\$ -
216201	PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CASERÍO LA FORTUNA, CANTÓN TECUALUYA	S	730	12408	11/05/2012	\$ 9,999.16	\$ -	\$ 9,999.16	\$ 2,999.75	\$ 9,999.16	\$ 2,999.75	\$ -	\$ -
216221	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO	R	730	3547	22/11/2012	\$ 260,758.56	\$ -	\$ 260,758.56	\$ 78,227.57	\$ 260,758.56	\$ 78,227.57	\$ 5,019.39	\$ -
216221	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO	S	730	10470	13/11/2012	\$ 17,300.43	\$ -	\$ 17,300.43	\$ -	\$ 17,300.42	\$ -	\$ -	\$ 0.01

Código de proyect	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar***
216371	REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA	R	730	11043	14/03/2012	216987.91	0	216987.91	65096.37	216987.91	65096.37	0	0
216371	REHABILITACIÓN DE CAMINO A CANTÓN OJOS DE AGUA	S	730	459	20/03/2012	4973.84	0	4973.84	0	4973.84	0	0	0
216401	REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA IV	R	730	09852	27/11/2012	76200.9	0	76200.9	22860.27	76200.9	22860.27	0	0
216401	REHABILITACIÓN DE CALLE Y OBRAS DE DRENAJE COLONIA SANTA RITA IV	S	730	08529	29/11/2012	3994.06	0	3994.06	1198.22	3994.07	1198.22	0	-0.01
216651	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO	R	730	12764	08/11/2012	61449.89	0	61449.89	18434.97	61449.89	18434.97	0	0
216651	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN COMUNIDAD BRISAS DEL CALVARIO	S	730	14074	16/11/2012	3788.04	0	3788.04	0	3788.05	0	0	-0.01
216661	RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA	R	730	11000	11/01/2013	98105.84	0	98105.84	29431.75	98105.83	29431.75	2924.09	0.01
216661	RECONSTRUCCIÓN OBRA DE PASO CALLE PRINCIPAL AL CANTÓN PIEDRA LABRADA	S	730	10201	03/01/2013	6997.45	1228.68	8226.13	0	8226.14	0	0	-0.01
216681	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE A COMUNIDADES LAS VEGAS Y GALICIA	R	730	10447	31/10/2012	234473.27	8814.62	243287.89	70341.98	243287.89	70341.98	0	0
216681	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE A COMUNIDADES LAS VEGAS Y GALICIA	S	730	14098	22/02/2013	9973.34	1612.21	11585.55	2992	11585.55	2992	0	0
217721	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN EL CARRIZAL	R	730	09852	02/09/2013	20036.77	-3.3	20033.47	6011.03	20033.44	6011.03	0	0.03
217791	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY.	R	730	2206	19/03/2012	93008.04	0	93008.04	27902.41	93008.05	27902.41	0	-0.01
217791	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY.	S	730	13074	29/03/2012	8048.43	1149.78	9198.21	2414.53	9198.2	2414.53	0	0.01
217831	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN PUENTE VEHICULAR COLONA LAS MARGARITAS	R	730	09852	22/01/2013	91900.87	0	91900.87	27570.26	91900.86	27570.26	0	0.01
217831	OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN PUENTE VEHICULAR COLONA LAS MARGARITAS	S	730	12189	22/01/2013	8303.67	0	8303.67	2491.1	8303.67	2491.1	0	0
217851	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II	R	730	11000	01/10/2013	184871.01	3795.83	188666.84	55461.3	188666.84	55461.3	1550	0
217851	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD GRANADOS II	S	730	12408	28/10/2013	9615.2	1495.7	11110.9	2884.56	11110.88	2884.56	0	0.02
217881	OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TILAPA	R	730	3547	07/05/2012	125132.22	6167.61	131299.83	37539.67	131299.81	37539.67	900	0.02
217881	OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARANDALES EN PUENTE TILAPA	S	730	12408	13/07/2012	9055.95	0	9055.95	2716.79	9055.95	2716.79	0	0
246010	FORMULACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	F	730	08092	28/03/2012	7628.72	0	7628.72	2288.62	7628.72	2288.62	0	0

Código de proyect	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar***
246011	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	R	730	10662	25/10/2013	73517.93	2999.28	76517.21	22055.38	76516.99	22055.38	0	0.22
246011	AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL MOLINO	S	730	14408	24/10/2013	6335.91	1200	7535.91	1900.77	7535.92	1900.77	0	-0.01
246030	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE	F	730	08092	28/03/2012	7628.72	0	7628.72	2288.62	7628.72	2288.62	0	0
246031	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE	R	730	13054	17/09/2013	54500.84	0	54500.84	16350.25	54500.84	16350.25	0	0
246031	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN GUARIPE	S	730	515	17/09/2013	4201.86	0	4201.86	1260.56	4201.85	1260.56	0	0.01
246040	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACION CASTILLA DE LA MANCHA	R	730	00773	27/04/2012	89792.66	0	89792.66	26937.8	89792.66	26937.8	0	0
246040	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANIZACION CASTILLA DE LA MANCHA	S	730	08529	23/03/2012	6166.84	0	6166.84	1850.05	6166.84	1850.05	0	0
246060	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LA ESTANCIA	R	730	10302	27/03/2012	137183.81	0	137183.81	41155.14	137183.81	41155.14	3200	0
246060	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LOTIFICACIÓN LA ESTANCIA	S	730	12569	13/04/2012	7335.01	0	7335.01	2200.5	7335.01	2200.5	0	0
246070	FORMULACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA FRAGUA	F	730	05073	12/06/2012	5056.77	0	5056.77	0	5056.76	0	827.16	0.01
246071	CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA	R	730	12081	05/12/2013	153990.5	25158.25	179148.75	15399.05	179148.75	15399.05	0	0
246071	CONSTRUCCIÓN DE AULA CRA, MEDIA DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO ESCOLAR LA FRAGUA	S	730	14426	05/12/2013	6876.58	1370	8246.58	2062.97	8246.58	2062.97	0	0
246090	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	F	730	11225	10/08/2012	6011.25	0	6011.25	0	6011.25	0	195.32	0
246091	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	R	730	09852	11/03/2014	189791.19	0	189791.19	56937.36	189791.19	56937.36	0	0
246091	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN LAS PILAS	S	730	14832	27/02/2014	9191.38	1827.4	11018.78	2757.41	11018.78	2757.41	0	0
246100	CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCIÓN EN LA COMUNIDAD TUTUNICHAPA 1	R	730	07579	16/04/2012	140289.5	1696.57	141986.07	42086.85	141986.06	42086.85	0	0.01
246100	CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCIÓN EN LA COMUNIDAD TUTUNICHAPA 1	S	730	13317	25/05/2012	8552.77	0	8552.77	0	8552.78	0	0	-0.01
246120	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	F	730	11225	10/08/2012	8010.04	0	8010.04	0	8010.04	0	620.38	0
246121	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	R	730	3441	20/05/2014	208236.73	0	208236.73	62471.02	208236.7	62471.02	0	0.03
246121	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LAS PILAS	S	730	13339	08/05/2014	6917.52	1383.5	8301.02	2075.26	8301.02	2075.26	0	0

Código de proyect	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar***
246140	FORMULACIÓN DE LAS REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	F	730	06266	16/04/2012	4500	0	4500	0	4500	0	0	0
246141	REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	R	730	12957	21/08/2013	50927.16	5953.39	56880.55	15278.15	56880.55	15278.15	300	0
246141	REPARACIONES DEL CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LOS NARANJOS	S	730	05900	29/08/2013	3345.39	636.29	3981.68	0	3981.68	0	0	0
246160	FORMULACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	F	730	13458	27/04/2012	7627.48	0	7627.48	2288.24	7627.48	2288.24	1533.12	0
246161	REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	R	730	12976	04/02/2014	192836.79	33410.4	226247.19	28925.52	226247.19	28925.52	3231.4	0
246161	REHABILITACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	S	730	10955	06/02/2014	12668.18	1954.02	14622.2	3800.45	14622.2	3800.45	0	0
246170	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE CANTÓN SAN MARCOS	F	730	11621	27/04/2012	5094.74	0	5094.74	0	5094.73	0	122.42	0.01
246171	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE	R	730	07973	18/11/2013	233446.4	-825.44	232620.96	70033.92	232620.96	70033.92	0	0
246171	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE	S	730	06682	18/11/2013	7339.15	0	7339.15	2201.75	7339.15	2201.75	0	0
246200	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO	F	730	11621	27/04/2012	5233.07	0	5233.07	0	5233.07	0	100	0
246201	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO	R	730	07973	18/11/2013	143792.02	-3090.09	140701.93	43137.61	140701.93	43137.61	0	0
246201	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO	S	730	09091	22/11/2013	4197.61	0	4197.61	0	4197.61	0	0	0
252550	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO CANTÓN GUERIFE	F	730	11854	25/07/2012	3499.17	0	3499.17	0	3499.16	0	209.95	0.01
252551	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO	R	730	12383	02/12/2013	72998.81	14505.38	87504.19	21899.64	87504.19	21899.64	0	0
252551	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUEBLO NUEVO	S	730	14426	02/12/2013	6391.08	1250	7641.08	1917.32	7641.08	1917.32	0	0
252580	FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	F	730	13317	23/08/2012	6302.36	0	6302.36	0	6302.36	0	200	0
252581	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	R	730	13054	24/03/2014	196539.63	3599.99	200139.62	58961.89	200139.61	58961.89	0	0.01
252581	REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JUAN	S	730	14832	03/04/2014	7908.1	1353.97	9262.07	2372.43	9262.07	2372.43	0	0
252590	FORMULACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	F	730	14000	08/08/2012	6994.56	0	6994.56	0	6994.56	0	0	0
252591	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	R	730	11153	20/11/2013	397967.76	10091.5	408059.26	119390.33	408059.27	119390.33	3590.52	-0.01
252591	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR LUZ GÓMEZ	S	730	09449	07/11/2013	20066.87	4013.37	24080.24	0	24080.24	0	6000	0

Código de project	Descripción del Proyecto	Tipo de contrato	Código de Etapa	No. de contrato	Fecha de contrato	Monto contratado	Monto de adenda	Contrato modificado	Monto del anticipo	Estimaciones pagadas*	Anticipo aplicado	Multa aplicada**	Saldo por pagar***
252601	REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	R	730	4174	03/09/2014	135775.02	0	135775.02	40732.51	135775.02	40732.51	0	0
252601	REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA	S	730	14408	03/09/2014	7322.4	0	7322.4	2196.72	7322.4	2196.72	0	0
255850	FORMULACIÓN DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	F	730	13317	15/10/2012	12275.81	0	12275.81	0	12275.8	0	49.12	0.01
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	R	730	3514	02/12/2013	376615.15	14491.96	391107.11	112984.55	391107.1	112984.55	0	0.01
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	S	730	1174	02/12/2013	17267.45	1328.27	18595.72	5180.24	18595.72	5180.24	0	0
258640	CONSTRUCCIÓN DE 57 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL NUEVO VERAPAZ	R	730	11043	21/11/2012	114999.03	0	114999.03	34499.71	114999.03	34499.71	0	0
258640	CONSTRUCCIÓN DE 57 OBRAS HIDROSANITARIAS EN LA PARCELACIÓN HABITACIONAL NUEVO VERAPAZ	S	730	08529	23/11/2012	7391.9	0	7391.9	2217.57	7391.9	2217.57	0	0
266640	FORMULACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS	F	730	06985	17/09/2013	8038.5	0	8038.5	2411.55	8038.5	2411.55	417.08	0
268220	FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ	F	730	11225	07/11/2013	6928.73	0	6928.73	0	6928.73	0	212.46	0
268230	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN	R	730	3514	18/11/2013	285510.11	7527.02	293037.13	85653.03	293037.13	85653.03	485.76	0
268230	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN	S	730	09852	31/10/2013	14997.97	1536	16533.97	4499.39	16533.97	4499.39	0	0
291040	SEGUNDA FASE DEL RELLENO SANITARIO DE ATIQUIZAYA	R	730	07657	20/11/2014	351356.44	14054.26	365410.7	105406.93	365410.7	105406.93	0	0
291040	SEGUNDA FASE DEL RELLENO SANITARIO DE ATIQUIZAYA	S	730	09643	15/12/2014	24974.34	0	24974.34	0	24974.34	0	0	0
293210	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO LOS APANTES	R	730	12199	17/07/2014	101911.03	-12.75	101898.28	30573.31	101898.28	30573.31	0	0
293210	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA SOBRE RÍO LOS APANTES	S	730	748	26/09/2014	7099.89	0	7099.89	2129.97	7099.89	2129.97	0	0
293250	FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA	F	730	1148	30/05/2014	5187.6	0	5187.6	1556.28	5187.6	1556.28	27.04	0
295300	FOMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA	F	730	9	21/08/2014	790.89	0	790.89	0	790.89	0	0	0
295690	FORMULACION DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1 LOS APOYOS	F	730	9	21/10/2014	3287.79	0	3287.79	0	3287.79	0	0	0
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 6743,308.38</b>	<b>\$ 184,502.04</b>	<b>\$ 6927,810.42</b>	<b>\$ 1873,301.99</b>	<b>\$ 6927,810.05</b>	<b>\$ 1873,301.99</b>	<b>\$ 38,622.65</b>	<b>\$ 0.37</b>

\*Incluye el pago de la estimación del proyecto "Finalización del proyecto Código 211490 Construcción del Muelle Municipal de La Unión" por \$33,193.36; Asimismo con el objetivo de presentar la inversión total de cada proyecto incluye los montos de contrapartida y Refuerzos.

\*\*Incluye la multa generada en el Proyecto "Finalización del proyecto Código 211490 Construcción del Muelle Municipal de La Unión" por \$10,261.87.