



Acta de Entrega de Información

4728-2021

Fecha 20 de enero de 2021

INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA O JUSTIFICACIÓN*

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, Oficina de Información y Respuesta: en la ciudad de San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día veinte de enero del año dos mil veintiuno.

El suscrito Oficial de Información y Respuesta, **CONSIDERANDO** que:

- 1) *El día veinte de enero del año dos mil veintiuno, se recibió una nueva solicitud de acceso a la información pública que contiene el siguiente requerimiento de acceso a la información pública: "Se solicita el detalle de los proyectos con orden de inicio durante el periodo del 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020". Plazo para remitir a la OIR la información en poder la Institución es del 20 de enero de 2021 al 2 de febrero de 2021.*
- 2) *Con base a las atribuciones de las letras d), i) y j) del artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública (en lo consiguiente LAIP), le corresponde al Oficial de Información realizar los trámites necesarios para la localización y entrega de la información solicitada por los particulares, y resolver sobre las solicitudes de información que se sometan a su conocimiento.*
- 3) *A partir del deber de motivación genérico establecido en el artículo 65 y 72 LAIP, las decisiones de los entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante, con mención breve pero suficiente de sus fundamentos, el suscrito debe establecer los razonamientos de su decisión sobre el acceso a la información.*

Con base a las facultades legales previamente señaladas, se hacen las siguientes consideraciones:

I. Sobre la admisibilidad de las solicitudes de acceso a la información.

El acceso a la información pública en poder de las Instituciones públicas es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico nacional, lo que supone el directo cumplimiento al principio de máxima publicidad reconocido en el artículo 4 LAIP por el cual, la información en poder de los entes obligados es pública y su difusión irrestricta, salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley.

Sin embargo, para que los particulares accedan a tal información es preciso que su solicitud se realice en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 66 LAIP y 54 de su Reglamento; es decir, con el cumplimiento por escrito de los siguientes requisitos: a) clara mención del nombre, apellidos y domicilio del solicitante; b) la señalización del lugar o medio para recibir notificaciones; c) La descripción clara y precisa de la información pública que se solicita; d) cualquier dato que propicie su localización con el objeto de facilitar su búsqueda; e) la mención de la modalidad en que se prefiere se otorgue el acceso a la información pública y; f) la firma autógrafa o huella digital del solicitante cuando este no sepa o no pueda firmar. Además, de la presentación del Documento Único de Identidad al que se refiere el inciso cuarto del mencionado artículo 66.

Así, la falta de alguno de esos requisitos en la solicitud tiene como consecuencia que no se configure en debida forma la pretensión de acceso a la información pública en los términos que establece la ley de la



Acta de Entrega de Información

materia, lo cual no es óbice para dar trámite a la solicitud, previniendo al interesado para que subsane los elementos de forma de su requerimiento.

Con base a las disposiciones legales citadas y los razonamientos antes expuestos, se **RESUELVE**:

1. Con base a la solicitud de acceso a la información pública recibida por medio de visita presencial, se consideró aceptable darle ingreso ya que utiliza los formatos y medios establecidos por la Institución, contando con los datos indicados anteriormente.
2. Al respecto, conforme a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública el suscrito Oficial de Información y Respuestas procedió a preparar lo solicitado, elaborando un archivo en formato en Excel que cuenta con lo requerido para el período indicado.
3. No obstante el acceso a la información pública concedido anteriormente, se le hace saber que en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), en caso de no estar conforme con las razones y fundamentos expuestos por el suscrito Oficial de Información y Respuestas, tal como lo exige el Art. 65 de la LAIP, o considere que la presente incurre en cualquiera de las causales anunciadas en el Art. 83 de la LAIP, tiene derecho a interponer ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el recurso de apelación conforme a lo establecido en el Art. 82 de la LAIP, para lo cual tiene un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación (**el plazo inicia a partir del veintiuno de enero del año dos mil veintiuno y concluirá el diez de febrero del año dos mil veintiuno**), de conformidad a lo regulado en el Art. 134 y 135 de la LPA, ya sea ante esta oficina de Información y Respuestas o en las oficinas del IAIP ubicadas en la Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88, edificio Oca Chang, segundo nivel, San Salvador, El Salvador.
4. Notifíquese al solicitante en el medio y forma por el cual indicaron que se entregara la respuesta a su solicitud de acceso a la información pública.

NOMBRE*: Roberto Molina
OFICIAL DE INFORMACIÓN Y RESPUESTAS
FIRMA*:

Información a completar por Solicitante

I. DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE* VERSIÓN PÚBLICA PARA SER COLOCADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

1er. Apellido

2do. Apellido

Nombre(s)

FIRMA: REMITIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL

*Información requerida

Reporte de Proyectos de Infraestructura con Orden de Inicio del periodo 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020

CODIGO PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	MONTO TOTAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTON	CASERIO	BENEFICIARIOS	ETAPA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PLAZO (DÍAS)	PRORROGA	ADENDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EMPRESA REALIZADORA	EMPRESA SUPERVISORA	NOMBRE ADMINISTRADOR CONTRATO	GARANTIAS	FECHA DE INICIO
359860	FINALIZACIÓN DE OBRAS EN PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS: EL TRIUNFO CANTÓN GUAYAPA ARRIBA; CASERÍO LAS BRISAS Y LOTIFICACIÓN ESPAÑOLA CANTÓN GUAYAPA ABAJO; CASERÍOS FAYA, LAS TABLAS, ESCONDIDO, EL IZCANAL, EL CAR	En el lugar se ha desarrollado el proyecto: Introducción del proyecto de agua potable en caserío El Triunfo del Cantón Guayapa Arriba, Caserío Las Brisas, Lotificación La Española, del Cantón Guayapa Abajo; Caseríos La Faya, Las Tablas, El Escondido, El Iscanal, El Carmen y Colonia San Judas del Cantón La Faya, municipio de Jujutla, departamento de Ahuachapán. El sistema inicia de un pozo profundo, desde donde se bombea el agua a un tanque de succión y luego por medio de dos tuberías de impelencia hacia 2 tanques de 50 y 250 m3 respectivamente ubicados estratégicamente, para luego servir por gravedad a las comunidades de los cantones mencionados. Este proyecto, en gran parte está terminado, pero durante su ejecución se dio el caso que, se caducó el contrato a la empresa originalmente contratada, existiendo aun obras por realizar. En virtud de lo anterior, se ha elaborado esta carpeta que permitirá finalizar las actividades y obras pendientes de ejecutar, de tal manera que el proyecto quede terminado en beneficio de toda la población. Siendo así, se ejecutarán dichas obras pendientes tanto en la Subestación eléctrica, en las 2 impelencias, tanques de almacenamiento, redes de distribución, 157 acometidas domiciliarias. Haciendo ver que en este proyecto se cubre lo relacionado al componente de agua potable, ya que el saneamiento básico se presenta en otro proyecto.	266861.5241 866.69	AHUACHAPAN	JUJUTLA	JUJUTLA		2505	EN EJECUCION	0.5	5	135	0	0	86.2 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020	DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA	MERINO CISNEROS, S.A. DE C.V.	JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO	GARANTIA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCIÓN CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	7/12/2020

Reporte de Proyectos de Infraestructura con Orden de Inicio del periodo 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020

CODIGO PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	MONTO TOTAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTON	CASERIO	BENEFICIARIOS	ETAPA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PLAZO (DÍAS)	PRORROGA	ADENDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EMPRESA REALIZADORA	EMPRESA SUPERVISORA	NOMBRE ADMIN CONTRATADO	GARANTIAS	FECHA DE INICIO
359780	ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN CUTUMAYO ABAJO, CASERÍO LOS REALAGÜES Y CASERÍO BÓVEDA 1	El proyecto consiste en brindar acceso de energía eléctrica a 25 familias en tres caseríos, el proyecto tiene un alcance de 1,300 metros lineales, se instalarán 14 estructuras metálicas primarias, 12 estructuras secundarias, y 27 estructuras para neutro, de igual forma se instalarán dos transformadores con sus respectivas protecciones.	\$ 35,146.22	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	CUTUMAYO		2	EN EJECUCION	0	0	45	0	0	19.J - AECID/FOCAP- INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019	PROYECTO S Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS. S.A. DE C.V.	Ing. Mario Amilcar Orantes	MARIA LORENA ALVARADO CASTILLO	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	18/12/2020

Reporte de Proyectos de Infraestructura con Orden de Inicio del periodo 1 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020

CODIGO PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	MONTO TOTAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTON	CASERIO	BENEFICIARIOS	ETAPA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PLAZO (DÍAS)	PRORROGA	ADENDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EMPRESA REALIZADORA	EMPRESA SUPERVISORA	NOMBRE ADMIN CONTRATO	GARANTIAS	FECHA DE INICIO
347460	RUTA 2, LEMPITAS SANTA ANA, 11 CENTROS ESCOLARES	El proyecto consiste en la adecuación del 11 centros escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; se suministrará e instalará luminarias 4 Pies X 2 Pies, de 3x32W, tubo T-8, day light conectadas a salidas existentes; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar.	\$ 37,497.73	SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	VARIOS	1339	EN EJECUCION	0	0	90	0	0	91.5 - FONDOS FANTEL	LUIS ALONSO ROMERO SALAMANCA	Asignación interna	RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	18/11/2020

Reporte de Proyectos de Infraestructura con Orden de Inicio del periodo 1 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020

CODIGO PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	MONTO TOTAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTON	CASERIO	BENEFICIARIOS	ETAPA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PLAZO (DÍAS)	PRORROGA	ADENDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EMPRESA REALIZADORA	EMPRESA SUPERVISORA	NOMBRE ADMIN CONTRATO	GARANTIAS	FECHA DE INICIO
357860	ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE JUJUTLA	El proyecto consiste en construir una red de energía eléctrica, con un trazo total de 22,609 metros, para beneficiar a 286 familias, el proyecto está formado por 8,443 metros de línea primaria, 6,361 metros de línea primaria con secundario y 7,805 metros de tendido secundario. Se instalarán 33 transformadores: 22 de 10 Kva, 10 de 15 kva y 1 de 25 kva, así mismo 334 postes: 159 postes metálicos de 35 pies, 131 poste metálico de 26 pies, 29 postes de concreto centrifugados de 35 pies y 15 de 26 pies.	\$ 423,648.37	AHUACHAPAN	JUJUTLA	JUJUTLA		1552	EN EJECUCION	0	44	120	0	0	85.0 - FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIAL- 2019	CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ	Asignación interna	JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	4/11/2020
366390	RECONSTRUCCIÓN Y REVITALIZACIÓN DE PLAZA SAN ESTEBAN	El proyecto consiste en la reconstrucción de 1,224.75 m2 de plaza San Esteban existente que incluye, limpieza de pisos, pintura de jardineras, construcción de rampas de cordón cuneta, reconstrucción de caseta CAM, colocación de juegos, sustitución de bolardos, sustitución de luminarias y construcción de tapial. Intervención de 369.80 m2 con la construcción de rampas de acceso universal, plaza y muros de retención. Para conectividad de la Plaza San Esteban y el Boulevard Arturo Castellanos.	\$ 146,593.32	SAN SALVADOR	SAN SALVADOR	VARIOS		990	EN EJECUCION	0	0	120	0	0	08.J - BID 2881/OC-ES- PROG.PREV. DE LA VIOLENCIA- 2016	CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	JORGE YUDIS AMAYA	OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	24/11/2020

Reporte de Proyectos de Infraestructura con Orden de Inicio del periodo 1 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020

CODIGO PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	MONTO TOTAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTON	CASERIO	BENEFICIARIOS	ETAPA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PLAZO (DÍAS)	PRORROGA	ADENDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EMPRESA REALIZADORA	EMPRESA SUPERVISORA	NOMBRE ADMIN CONTRATO	GARANTIAS	FECHA DE INICIO
358800	CONSTRUCCIÓN DE IMPELENCIA PARA EL MEJORAMIENTO O Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO	El proyecto consiste en la mejora y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico al municipio. A continuación se detallan los alcances: 1. Equipo de Bombeo Sumergible instalado en el pozo de 40 HP. 2. Tanque de Succión de 15 m3 (Cisterna). 3. Equipo de Bombeo tipo Turbina vertical de 30 HP, instalado en el tanque de succión. 4. Árbol de descarga de 4 pulgadas. 5. Árbol de descarga de 6 pulgadas. 6. Caseta de Bombeo con sus obras exteriores. 7. Instalaciones Eléctricas internas y externas (panel de control para equipos, subestaciones de 3 x 37.5 KVA). 8. Línea de Impelencia (2.5 kms de tubería, tanto de HG cedula 40 como PVC de 250 y 160 psi, todas de 6"). 9. Sistema de desinfección por medio de una bomba de inyección de cloro.	\$ 313,180.00	CUSCATLAN	SANTA CRUZ ANALQUITO	SANTA CRUZ ANALQUITO	VARIOS	2468	EN EJECUCION	100	0	120	0	27078.18	85.0 - FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIAL- 2019	N.G. INGENIEROS , S.A. DE C.V.	Descentralizado	JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	9/11/2020
359660	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LEANDRO MARIA GUARDADO, ARCATAO, CHALATENANGO.	El proyecto consiste de forma general en la intervención de las siguientes actividades relevantes: 1.) En pabellón 1,2,3, Cafetín y Cocina, se cambiara la cubierta de techo de lamina Zinc Alum calibre 24 con un área de 1387.52 mt/2. 2.) Sustitución de piso de ladrillo de cemento 25 x 25 cm de color rojo de un área total de 813.33 m2. 3.) Instalación de cielo falso con una área de 852.83 m2 4.) Pintura de agua en paredes esta ya incluye dos manos a cada lado y cuenta con una área de 2,836.92 m2. 5.) Pintura de aceite en pared con una área de 2,494.81 m2.	\$ 264,975.15	CHALATENANGO	ARCATAO	ARCATAO		1270	EN EJECUCION	99.47	0	180	0	0	85.0 - FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIAL- 2019	ECOINSA, S.A. DE C.V.	Descentralizado	NERY ERNESTO HERRERA MORENO	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	23/11/2020

Reporte de Proyectos de Infraestructura con Orden de Inicio del periodo 1 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020

CODIGO PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	MONTO TOTAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTON	CASERIO	BENEFICIARIOS	ETAPA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PLAZO (DÍAS)	PRORROGA	ADENDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EMPRESA REALIZADORA	EMPRESA SUPERVISORA	NOMBRE ADMIN CONTRATO	GARANTIAS	FECHA DE INICIO
359750	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS DE NIÑOS EN COMPLEJO CHARLAIX	El proyecto a realizar consiste principalmente en: Desmontaje de tres cafetines existentes; reubicación y reparación de 9 juegos existentes; desmontaje de 4 juegos existentes; instalación de 1 juego de castillo con toboganes, 1 juego de escalada, 2 juegos de sube y baja; construcción de 93.25m2 de piso de absorción de impacto para área de juegos a instalar; construcción de 3 mesas de concreto con juego de ajedrez y bancos tipo dado; construcción de 2 rampas de acceso para personas con discapacidad; construcción de remates y pretilas de confinamiento perimetral; siembra de arbustos; sistema de drenaje de aguas lluvias; iluminación del área de Juegos de Niños 530.92 m2.	\$ 46,940.61	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	158000	EN EJECUCION	303.03	0	60	0	0	23.8 - KFW- CONVIVIR DONACION- 2017	CONSTRUEL E, S.A. DE C.V.	Descentralizado	DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	24/11/2020

Reporte de Proyectos de Infraestructura con Orden de Inicio del periodo 1 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2020

CODIGO PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	MONTO TOTAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTON	BENEFICIARIOS	ETAPA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PLAZO (DÍAS)	PRORROGA	ADENDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EMPRESA REALIZADORA	EMPRESA SUPERVISORA	NOMBRE ADMIN CONTRATO	GARANTIAS	FECHA DE INICIO
366410	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CASERIO EL MOZOTE	El proyecto consiste en la construcción de las siguientes obras civiles: Construcción de la caseta de bombeo. Construcción de la caseta de sistema de cloración. Instalaciones de agua potable, aguas negras y sistema eléctrico internas de las casetas de bombeo y cloración. Suministro e instalación de biodigestor de 1300 lts. Y campo de riego. Construcción de pavimento tipo acera. Áreas de engramado. Obras de electrificación exterior en pasajes del caserío El Mozote.	\$ 29,588.48	MORAZAN	MEANGUERA	MEANGUERA	2481	EN EJECUCION	0	0	90	0	0	86.2 - FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020	MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	GERMAN HIGHERNADEZ MARTINEZ	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	12/10/2020
366420	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MOZOTE CASERIO EL PINALITO	El proyecto debe considerar la construcción de las obras civiles: Construcción de la caseta de bombeo. Construcción de la caseta de sistema de cloración. Instalaciones de agua potable, aguas negras y sistema eléctrico internas de las casetas de bombeo y cloración. Suministro e instalación de biodigestor de 1300 lts. Y campo de riego. Construcción de pavimento tipo acera. Áreas de engramado. Cerco de malla cicló y tubos galvanizados 2, incluye alambre espigado.	\$ 32,972.16	MORAZAN	MEANGUERA	MEANGUERA	1655	EN EJECUCION	0	0	90	0	0	86.2 - FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020	MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	GERMAN HIGHERNADEZ MARTINEZ	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	12/10/2020
357811	PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA LA MORA QUE CONDUCE A CANTON SAN FRANCISCO AGUA AGRÍA	El proyecto consiste en la construcción de un puente de 60.7 metros de longitud de claro libre, ubicado sobre quebrada La Mora, que conduce a Cantón San Francisco Agua Agría, Municipio de Guadalupe, Departamento de San Vicente, siendo los alcances más relevantes: 1- 108 ml de viga de concreto pos tensado F Piesc= 420 kg/cm2. 2- 74.10 ml de viga de concreto pre tensado F Piesc= 420 kg/cm2. 3- 431.13 m3 de mampostería de piedra para estribos y aletones. 4- 79.57 m3 de concreto reforzado F Piesc= 280 kg/cm2 para losa de puente.	\$ 726,818.29	SAN VICENTE	GUADALUPE	GUADALUPE	2400	EN EJECUCION	0	1.14	225	0	0	85.0 - FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019	BRINDER IGNACIO CISNEROS	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	MARIA LORENA ALVARADO CASTILLO		5/10/2020
357960	AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TABLÓN, CANTÓN GUANASTE	Construcción de una parvularia, dos aulas de nivel básico, administración, cocina, servicios sanitarios de lavar y la rehabilitación de un aula. Incluye la construcción de muros de contención, cercado perimetral, rampa de acceso, canaletas para aguas lluvias, instalación de biodigestor y zanjas de infiltración.	\$ 247,614.69	SAN MIGUEL	CIUDAD BARRIOS	GUANASTE	60	EN EJECUCION	99.31	3.1	150	0	0	85.0 - FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019	INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA		12/10/2020

Reporte de Proyectos de Infraestructura con Orden de Inicio del periodo 1 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2020

CODIGO PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	MONTO TOTAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTON	BENEFICIARIOS	ETAPA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PLAZO (DÍAS)	PRORROGA	ADENDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EMPRESA REALIZADORA	EMPRESA SUPERVISORA	NOMBRE ADMIN CONTRATO	GARANTIAS	FECHA DE INICIO
358160	MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL Y ÁREA RECREATIVA DE LA COMUNIDAD ALIRIO NAPOLEÓN MACÍAS	El proyecto a realizar consiste en la Reparación de 167.59 m2 de la Casa Comunal que incluye sustitución de cubierta de techo, instalación de cielo falso y piso de cerámica. Limpieza y pintura en estructura de techo, defensas metálicas y paredes. Sustitución de puertas metálicas, sustitución de instalaciones eléctricas en la casa comunal y en todas las áreas del proyecto. Como obras complementarias se realizarán: una letrina abanera con lavamanos; instalación de bebederos y basureros; canalización de aguas lluvias mediante canaleta media caña. Para la realización de actividades recreativas se consideran: construcción de dos Kioskos; instalación de juegos infantiles y maquinaria para gimnasio al aire libre y construcción bancas jardineras y senderos peatonales.	\$ 76,552.80	SAN VICENTE	TECOLUCA	TECOLUCA	240	EN EJECUCION	303.03	11	75	0	0	23.8 - KFW-CONVIVIR DONACION-2017	ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	CARLOS RENE LOPEZ ALAS	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	19/10/2020
359650	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR BARRIO CONCEPCIÓN, SEGUNDA ETAPA	La segunda etapa del proyecto consiste en realizar mejoras en edificio de Aulas A; construcción del módulo para Cocina-Bodega. En obras exteriores el mejoramiento de las canaletas existentes para drenaje de las aguas lluvias, ampliación del área de aceras, construcción de tres rampas para mejorar la accesibilidad de personas con alguna discapacidad.	\$ 73,601.31	USulután	MERCEDES UMAXA	MERCEDES UMAÑA	407	EN EJECUCION	99.73	0	60	0	0	85.0 - FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019	CONSTRUELE, S.A. DE C.V.	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	20/10/2020
359700	MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO HOJA BLANCA, CANTÓN AZACUALPA	El proyecto consiste en la construcción de una aula de parvularia de 115.20 m2, una bodega cocina de 21.24 m2, módulo de servicios sanitarios de 46.55 m2, tanque elevado para almacenamiento de agua de 2,100 litros, 40.59 ml de cerco de malla cación, obras hidráulicas para agua potable, aguas negras y aguas lluvias.	\$ 156,186.60	MORAZAN	SAN FERNANDO	AZACUALPA	41	EN EJECUCION	95.51	0	120	0	0	85.0 - FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019	PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	GERMAN HIGHERNADEZ MARTINEZ	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	12/10/2020
359730	ELECTRIFICACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA	El proyecto consiste en la construcción de una red de energía eléctrica con una longitud total de 12,344 metros para beneficiar a 47 familias, el proyecto está formado por 8,975 metros de línea primaria, 445 metros de línea primaria con secundaria y 2,924 metros de tendido secundario.	\$ 198,915.40	MORAZAN	ARAMBALA	ARAMBALA	1850	EN EJECUCION	85.67	0	120	0	0	85.0 - FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019	RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V.	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	GERMAN HIGHERNADEZ MARTINEZ	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	26/10/2020

Reporte de Proyectos de Infraestructura con Orden de Inicio del periodo 1 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2020

CODIGO PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	MONTO TOTAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTON	BENEFICIARIOS	ETAPA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	PLAZO (DÍAS)	PRORROGA	ADENDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EMPRESA REALIZADORA	EMPRESA SUPERVISORA	NOMBRE ADMIN CONTRATO	GARANTIAS	FECHA DE INICIO
359740	REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	El proyecto a realizar consiste principalmente en: 1. Construcción de 761.11 m2 de techo curvo sobre cancha de futbol/baloncesto existente, suministro e instalación de 485.216 m2 de revestimiento de piso acrílico cromado sobre la base de concreto existente y mejoras al sistema de drenaje de aguas lluvias existente. 2. Reparación y Remodelación de 629.58 m2 de construcción que incluye: servicios sanitarios, piscina de adultos, piscina de niños y construcción de duchas exteriores.3. Iluminación de cancha de futbol existente de 7,020.21 m2.	\$ 280,204.66	SAN VICENTE	TECOLUCA	TECOLUCA	28476	EN EJECUCION	302.54	7	180	0	0	23.8 - KFW-CONVIVIR DONACION-2017	JUAN JOSE RODRIGUEZ LOPEZ	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	MARIA LORENA ALVARADO CASTILLO	GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	21/10/2020