

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 243700-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CASERÍO LA JOYA

Ubicacion : SAN RAFAEL ORIENTE, SAN MIGUEL

Tipo de Ejecución : DESCENTRALIZADO

Fuente de Financiamiento: 093 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS

Tipo de Proyecto : PUENTES RURALES

Zona : RURAL

Etapas de Proyecto : 730 - LIQUIDADO EN FINANZAS

Responsable del Proyecto : LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO

Avance : 100.00 % Cluster de Pobreza : MODERADA

Banco : BANCO HIPOTECARIO

Quintil : 2 Empleos Generados : 25

Cuenta Bancaria

Ranking EEP : 77

### MONTOS SOLICITADOS

Monto FISDL : \$ 121,954.69  
 Contraparte en Especie : \$ 0.00  
 Contraparte en Efectivo : \$ 0.00  
 Total : \$ 121,954.69

### MONTOS REALES

Monto Contratado : \$ 121,954.69  
 Monto Adendas : \$ 0.00  
 Contraparte : \$ 0.00  
 Total : \$ 121,954.69

### MONTOS FINANCIEROS

Desembolsado Monto : \$ 121,954.69  
 Rotulos/Publics : \$ 0.00  
 Pendiente : \$ 0.00  
 Liquidado Monto : \$ 121,954.69  
 Pendiente : \$ 0.00

### Suspensiones / Prórrogas :

Días en suspensión : 0      Días de Prórroga : 16

### Liquidado Contraparte :

Monto Especie : \$7800.0000      Monto Efectivo :

### Descripción :

El proyecto consiste en la construcción de un puente de 11 metros de longitud, ubicado en caserío la Joya Municipio de San Rafael Oriente, Departamento de San Miguel.-  
 Siendo los alcances mas relevantes:  
 1.- 432.68 M3 de excavación.-  
 2.- 409.40 M3de mampostería de piedra para estribos y muros de protección.-  
 3.- 44.82 M3 de concreto reforzado Fc= 280 Kg/cm2 para la construcción de vigas, losa y cabezal del puente.-  
 4.- 105 m2de empedrado, fraguado superficie vista para protección de estribos y aletones.-

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : PROYECTOS SAN RAFAEL ORIENTE  
 Año de Asignación : 2010  
 Concurso :

**BENEFICIARIOS**      Total : 2,500  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

**FECHAS**  
 Fecha de Ingreso : 27/10/2011  
 Plazo + Prorrogas : 106  
 Fecha de Inicio : 23/03/2012  
 Fecha Fin. Estim. : 07/07/2012  
 Fecha Finalización : 06/07/2012

**CONVENIO**  
 Fecha de Suscripcion:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor :  
 Realizador : CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A.

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
11.00	Metro Lineal
409.40	M3

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 249350-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LOS JANDRES

Ubicacion : SAN RAFAEL ORIENTE, SAN MIGUEL

Tipo de Ejecución : DESCENTRALIZADO

Fuente de Financiamiento: 093 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS

Tipo de Proyecto : MEJORAMIENTO DE CAMINOS

Zona : RURAL

Etapa de Proyecto : 730 - LIQUIDADO EN FINANZAS

Responsable del Proyecto : RENE ALEXANDER VASQUEZ

Avance : 100.00 % Cluster de Pobreza : MODERADA

Banco : BANCO HIPOTECARIO

Quintil : 2 Empleos Generados : 30

Cuenta Bancaria : [REDACTED]

Ranking EEP : 77

MONTOS SOLICITADOS		MONTOS REALES		MONTOS FINANCIEROS	
Monto FISDL	\$ 101,987.23	Monto Contratado	\$ 101,987.23	Desembolsado	Monto : \$ 101,987.23
Contraparte en Especie	\$ 0.00	Monto Adendas	\$ 0.00	Rotulos/Publics	\$ 0.00
Contraparte en Efectivo	\$ 61,159.34	Contraparte	\$ 27,212.77	Pendiente	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 163,146.57</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 129,200.00</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Monto : \$ 101,987.23</b>
				Pendiente	\$ 0.00

#### Suspensiones / Prórrogas :

Días en suspensión : 0      Días de Prórroga : 0

#### Liquidado Contraparte :

Monto Especie : \$7900.0000      Monto Efectivo : 27212.7700

#### Descripción :

El proyecto consiste en la construcción de un puente de 15.90 metros de longitud, ubicado en el caserío los Jandres, municipio de San Rafael Oriente, departamento de San Miguel, siendo los alcances más relevantes los siguientes:

- 1- 433.73 m3 de mampostería de piedra para estribos y aletones.-
- 2- 79.50 metros lineales de suministro y montaje de vigas pre-tensadas tipo T.
- 3- 28.12 M3 de concreto reforzado Fc = 280 KG/cm2 para losa, vigas y aceras.

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : PROYECTOS SAN RAFAEL ORIENTE  
 Año de Asignación : 2010  
 Concurso :

**BENEFICIARIOS**      Total : 1,925  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

**FECHAS**  
 Fecha de Ingreso : 08/03/2012  
 Plazo + Prorrogas : 90  
 Fecha de Inicio : 03/12/2012  
 Fecha Fin. Estim. : 03/03/2013  
 Fecha Finalización : 30/03/2013

**CONVENIO**  
 Fecha de Suscripcion:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor :  
 Realizador : EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
15.90	Metro Lineal
433.73	M3

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 267790-ADOQUINADO EN TRAMO DE CALLE DEL CANTÓN VALLE ALEGRE SECTOR I

Ubicacion : MONCAGUA, SAN MIGUEL

Tipo de Ejecución : DESCENTRALIZADO

Fuente de Financiamiento: 093 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS

Tipo de Proyecto : MEJORAMIENTO DE CAMINOS

Zona : RURAL

Etapa de Proyecto : 730 - LIQUIDADO EN FINANZAS

Responsable del Proyecto : LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO

Avance : 100.00 % Cluster de Pobreza : MODERADA

Banco : BANCO DE AMERICA CENTRAL

Quintil : 2 Empleos Generados : 18

Cuenta Bancaria : [REDACTED]

Ranking EEP : 101

MONTOS SOLICITADOS		MONTOS REALES		MONTOS FINANCIEROS	
Monto FISDL	\$ 34,484.53	Monto Contratado	\$ 34,484.53	Desembolsado	Monto : \$ 34,484.53
Contraparte en Especie	\$ 0.00	Monto Adendas	\$ 0.00	Rotulos/Publics	\$ 0.00
Contraparte en Efectivo	\$ 0.00	Contraparte	\$ 0.00	Pendiente	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 34,484.53</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 34,484.53</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Monto : \$ 34,484.53</b>
				Pendiente	\$ 0.00

#### Suspensiones / Prórrogas :

Dias en suspensión : 0      Dias de Prórroga : 0

#### Liquidado Contraparte :

Monto Especie : \$2800.0000      Monto Efectivo :

#### Descripción :

El proyecto consiste en la construcción de adoquinado en aproximadamente 0.11km de longitud, en un tramo de calle ubicado en el cantón valle alegre del municipio de Moncagua, departamento de San Miguel, siendo los alcances principales los siguientes:

- 1.-Base tipo granular (210.71 M3) y base de suelo cemento proporción 40:1 (110.35 M3) en espesores según planos.
- 2- Construcción de 690.09 M2 de superficie de rodade tipo adoquinado.
- 3- 223.91 metros lineales de cordón cuneta.
- 4- Gradas-disipadoras para descarga de aguas lluvias.

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : PROYECTOS MONCAGUA  
 Año de Asignación : 2010  
 Concurso :

**BENEFICIARIOS**      Total : 758  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

**FECHAS**  
 Fecha de Ingreso : 20/06/2013  
 Plazo + Prorrogas : 60  
 Fecha de Inicio : 16/12/2013  
 Fecha Fin. Estim. : 14/02/2014  
 Fecha Finalización : 05/02/2014

**CONVENIO**  
 Fecha de Suscripcion:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor :  
 Realizador : CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
0.11	Km
690.09	M2

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 303540-PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE CANTÓN OROMONTIQUE.  
 Ubicacion : CHINAMECA, SAN MIGUEL  
 Tipo de Ejecución : DESCENTRALIZADO Fuente de Financiamiento: 093 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS  
 Tipo de Proyecto : MEJORAMIENTO DE CAMINOS Zona : URBANA  
 Etapa de Proyecto : 730 - LIQUIDADO EN FINANZAS Responsable del Proyecto : LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO  
 Avance : 100.00 % Cluster de Pobreza : MODERADA Banco : BANCO SCOTIABANK  
 Quintil : 3 Empleos Generados : 30 Cuenta Bancaria : ██████████  
 Ranking EEP : 99

MONTOS SOLICITADOS		MONTOS REALES		MONTOS FINANCIEROS	
Monto FISDL	\$ 138,020.77	Monto Contratado	\$ 104,000.00	Desembolsado	Monto : \$ 138,020.77
Contraparte en Especie	\$ 0.00	Monto Adendas	\$ 34,020.77	Rotulos/Publics	\$ 0.00
Contraparte en Efectivo	\$ 5,381.86	Contraparte	\$ 0.00	Pendiente	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 143,402.63</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 138,020.77</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Monto : \$ 138,020.77</b>
				Pendiente	\$ 0.00

#### Suspensiones / Prórrogas :

Días en suspensión : 0      Días de Prórroga : 80

#### Liquidado Contraparte :

Monto Especie : \$10300.0000      Monto Efectivo :

#### Descripción :

El proyecto consiste en la construcción de 682 metros lineales de mejoramiento de camino, en tres tramos, de intervención, a base de una capa de concreto hidráulico de 10 centímetros, de espesor, MR-36, de la calle que conduce al cantón Oromontique, la cual actualmente es de tierra.

El proyecto incluye sus correspondientes obras de drenaje (cordón cuneta, cuneta y badenes)

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : PROYECTOS CHINAMECA  
 Año de Asignación : 2010  
 Concurso :

#### BENEFICIARIOS

Total : 926  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

#### FECHAS

Fecha de Ingreso : 12/01/2015  
 Plazo + Prorrogas : 200  
 Fecha de Inicio : 25/11/2015  
 Fecha Fin. Estim. : 12/06/2016  
 Fecha Finalización : 10/06/2016

#### CONVENIO

Fecha de Suscripcion:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor :  
 Realizador : DIOS PROVEE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
0.68	Km
2,636.88	M2

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 291780-ELECT. SEIS SECTORES MUNI. LOLOTIQUE

Ubicacion : LOLOTIQUE, SAN MIGUEL

Tipo de Ejecución : CENTRALIZADO

Fuente de Financiamiento: 801 - FINET

Tipo de Proyecto : ELECTRIFICACION

Zona : RURAL

Etapa de Proyecto : 700 - EN PROCESO DE

Responsable del Proyecto : LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO

Avance : 0 % Cluster de Pobreza : MODERADA

Banco :

Quintil : 1 Empleos Generados : 20

Cuenta Bancaria :

Ranking EEP : 63

### MONTOS SOLICITADOS

### MONTOS REALES

### MONTOS FINANCIEROS

Monto FISDL : \$ 74,122.78  
 Contraparte en Especie : \$ 24,707.59  
 Contraparte en Efectivo : \$ 65,886.92  
 Total : \$ 164,717.29

Monto Contratado : \$ 140,006.31  
 Monto Adendas : \$ -10,728.10  
 Contraparte : \$ 17,278.03  
 Total : \$ 146,556.24

Desembolsado Monto : \$ 129,278.21  
 Rotulos/Publics : \$ 0.00  
 Pendiente : \$ 0.00  
 Liquidado Monto : \$ 129,278.21  
 Pendiente : \$ 0.00

### Suspensiones / Prórrogas :

Dias en suspensión : 0 Dias de Prórroga : 0

### Liquidado Contraparte :

Monto Especie : Monto Efectivo :

### Descripción :

el proyecto consiste en las siguientes actividades:

1. 15 poste de concreto 26 pies
2. 32 poste de concreto 35 pies
3. 1 poste de concreto de 40 pies
4. 35 poste metalico de 26 pies
5. 36 poste metalico 35pies
6. 13200 mts cable ACSR N° 2
7. 9192 mts cable WP N° 2
8. 55 ancla primaria
9. 67 ancla secundaria sencilla
10. 9 transformador de 15 KVA

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : SUBASTA 22/2013  
 Año de Asignación : 2013  
 Concurso :

### BENEFICIARIOS

Total : 67  
 Mujeres : 0 Hombres : 0

### FECHAS

Fecha de Ingreso : 04/12/2013  
 Plazo + Prórrogas : 80  
 Fecha de Inicio : 18/05/2015  
 Fecha Fin, Estim. : 06/08/2015  
 Fecha Finalización : 25/09/2015

### CONVENIO

Fecha de Suscripcion:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor :  
 Realizador : EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
3.50	Km
67.00	Acometidas

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 295281-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI

Ubicacion : SESORI, SAN MIGUEL

Tipo de Ejecución : CENTRALIZADO

Fuente de Financiamiento: 915 - FONDOS FANTEL

Tipo de Proyecto : REPARACION EN EDUCACION

Zona : URBANA

Etapa de Proyecto : 735 - LIQUIDADO ANTE

Responsable del Proyecto : LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO

Avance : 0 % Cluster de Pobreza : ALTA

Banco :

Quintil : 1 Empleos Generados : 35

Cuenta Bancaria :

Ranking EEP : 64

### MONTOS SOLICITADOS

### MONTOS REALES

### MONTOS FINANCIEROS

Monto FISDL	: \$ 118,089.74	Monto Contratado	: \$ 100,743.29	Desembolsado	Monto : \$ 118,089.75
Contraparte en Especie	: \$ 0.00	Monto Adendas	: \$ 17,346.45	Rotulos/Publicos	: \$ 0.00
Contraparte en Efectivo	: \$ 0.00	Contraparte	: \$ 0.00	Pendiente	: \$ -0.01
Total	: \$ 118,089.74	Total	: \$ 118,089.74	Liquidado	Monto : \$ 118,089.75
				Pendiente	: \$ 0.00

### Suspensiones / Prórrogas :

Días en suspensión : 0      Días de Prórroga : 45

### Liquidado Contraparte :

Monto Especie :      Monto Efectivo :

### Descripción :

El proyecto consiste en el cambio de lámina fibrolit a lámina de aluminio ZINC en los pabellones 1,2,3 y salón de usos múltiples en un área de 986.95 metros cuadrados, construcción de un módulo de dos aulas, conversión de servicios de fosa existentes a servicios de lavar, construcción de fosa séptica, zanja de infiltración y 2 pozos de absorción, cambio de la división de madera que forma la dirección por estructura de tabla roca y puerta, revisión y mejoramiento del sistema eléctrico y cambios de operadores de ventanas y suministro de celosías de vidrios faltantes

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : REALIZACIONES 2015  
 Año de Asignación : 2015  
 Concurso :

### BENEFICIARIOS

Total : 205  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

### FECHAS

Fecha de Ingreso : 28/10/2015  
 Plazo + Prorrogas : 145  
 Fecha de Inicio : 25/01/2016  
 Fecha Fin. Estim. : 24/05/2016  
 Fecha Finalización : 18/10/2016

### CONVENIO

Fecha de Suscripcion:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor : MARTINEZ VELIZ INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.A  
 Realizador : INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V.

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
1,048.87	M2
1.00	Construcc.,Repar. o Mejoram. de Serv.Sanit.

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 249831-CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CASERIO SAN SIMON  
 Ubicacion : MERCEDES UMAÑA, USULUTAN  
 Tipo de Ejecución : CENTRALIZADO Fuente de Financiamiento: 19D - JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I  
 Tipo de Proyecto : CONSTRUCCION NUEVA EN Zona : RURAL  
 Etapa de Proyecto : 730 - LIQUIDADO EN FINANZAS Responsable del Proyecto : LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO  
 Avance : 0 % Cluster de Pobreza : ALTA Banco :  
 Quintil : 2 Empleos Generados : 23 Cuenta Bancaria :  
 Ranking EEP : 61

MONTOS SOLICITADOS		MONTOS REALES		MONTOS FINANCIEROS	
Monto FISDL	\$ 155,618.64	Monto Contratado	\$ 142,923.03	Desembolsado	Monto : \$ 155,618.60
Contraparte en Especie	\$ 0.00	Monto Adendas	\$ 12,695.61	Rotulos/Publics	\$ 0.00
Contraparte en Efectivo	\$ 0.00	Contraparte	\$ 0.00	Pendiente	\$ 0.04
Total	\$ 155,618.64	Total	\$ 155,618.64	Liquidado	Monto : \$ 155,618.60
				Pendiente	\$ 0.00

#### Suspensiones / Prórrogas :

Días en suspensión : 0      Días de Prórroga : 28

#### Liquidado Contraparte :

Monto Especie :      Monto Efectivo :

#### Descripción :

Construcción de Unidad Comunitaria de Salud Básica, tipo MINSAL de 140 metros cuadrados en un nivel; la cual incluye área de espera para 16 usuarios, área de preparación de pacientes, dos consultorios, sala de curaciones, área para terapia respiratoria, farmacia, archivo, sala de reuniones, zona de aseo y servicios sanitarios para personal y pacientes.

Incluye la construcción de casetas para desechos comunes y bio infecciosos, cisterna con caseta y equipo de bombeo, torre con tanque elevado, fosa séptica y pozo de absorción.

El terreno a intervenir cuenta con un área total de 960 metros cuadrados en el que se instalará cercado perimetral de malla ciclón con postes de concreto, portón de acceso, muretes de contención, aceras, rampas, canaletas de drenajes para aguas lluvias y engramados.

El proyecto se dotará de los servicios de agua potable y de energía eléctrica incluyendo un transformador de 15 KVA.

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : OBRAS EN SALUD  
 Año de Asignación : 2013  
 Concurso :

**BENEFICIARIOS**      Total : 2,768  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

**FECHAS**  
 Fecha de Ingreso : 16/09/2013  
 Plazo + Prorrogas : 198  
 Fecha de Inicio : 09/06/2014  
 Fecha Fin. Estim. : 07/10/2014  
 Fecha Finalización : 20/02/2015

**CONVENIO**  
 Fecha de Suscripción:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor : CONSTRUCTORA SHADDAI, S.A. DE C.V.  
 Realizador : CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V.

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
234.80	M2
2.00	Consultorios

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

**NOMBRE** : 298960-MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS LA BARCA SECTOR I Y II CANTÓN SAN BENITO

**Ubicacion** : MERCEDES UMAÑA, USULUTAN

**Tipo de Ejecución** : CENTRALIZADO **Fuente de Financiamiento:** 71E - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014

**Tipo de Proyecto** : ELECTRIFICACION **Zona** : RURAL

**Etapas de Proyecto** : 730 - LIQUIDADO EN FINANZAS **Responsable del Proyecto** : LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO

**Avance** : 0 % **Cluster de Pobreza** : ALTA **Banco** :

**Quintil** : 2 **Empleos Generados** : 15 **Cuenta Bancaria** :

**Ranking EEP** : 61

MONTOS SOLICITADOS		MONTOS REALES		MONTOS FINANCIEROS	
Monto FISDL	\$ 90,164.00	Monto Contratado	\$ 42,302.41	Desembolsado	Monto : \$ 42,302.41
Contraparte en Especie	\$ 0.00	Monto Adendas	\$ 0.00	Rotulos/Publicos	\$ 0.00
Contraparte en Efectivo	\$ 6,967.66	Contraparte	\$ 0.00	Pendiente	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 97,131.66</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 42,302.41</b>	<b>Liquidado</b>	Monto : \$ 42,302.41
				Pendiente	\$ 0.00

#### Suspensiones / Prórrogas :

Días en suspensión : 0      Días de Prórroga : 0

#### Liquidado Contraparte :

Monto Especie :      Monto Efectivo :

#### Descripción :

El proyecto consiste en la construcción de 2,117.00 metros de tendido eléctrico; de los cuales 520 metros son de línea primaria; 367 metros son de línea primaria con secundaria y 1,230 metros son de línea secundaria.

Se instalarán 4 transformadores de 15 KVA con red de polarización; 22 postes metálicos (15 de 26 pies y 7 de 35 pies); y 30 postes de concreto (15 de 26 pies y 15 de 35 pies); estructuras y obras complementarias.

El proyecto contempla según factibilidades otorgadas por la empresa distribuidora de energía eléctrica dos puntos de entrega.

Incluye el pago de 2 entronques primarios

**EJE** : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
**PROGRAMA** : (ICF)-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES  
**COMPONENTE** : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
**Paquete** : PROY ELECTRICOS CENTRALIZADOS  
**Año de Asignación** : 2014  
**Concurso** :

**BENEFICIARIOS**      Total : 268  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

**FECHAS**  
 Fecha de Ingreso : 03/10/2014  
 Plazo + Prorrogas : 90  
 Fecha de Inicio : 22/12/2014  
 Fecha Fin. Estim. : 22/03/2015  
 Fecha Finalización : 10/08/2015

**CONVENIO**  
 Fecha de Suscripción:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

**Formulador** :  
**Supervisor** : CONSTRUCCIONES AQUINO MELENDEZ, S. A. DE C.V.  
**Realizador** : SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
2.11	Km
53.00	Acometidas de Energía Elect. Domiciliares

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 213781-AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO ESCOLAR CERRO MIRACAPA

Ubicacion : CAROLINA, SAN MIGUEL

Tipo de Ejecución : CENTRALIZADO

Fuente de Financiamiento: 199 - PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE

Tipo de Proyecto : AMPLIACION EN EDUCACION

Zona : RURAL

Etapas de Proyecto : 730 - LIQUIDADADO EN FINANZAS

Responsable del Proyecto : LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO

Avance : 0 % Cluster de Pobreza : SEVERA

Banco :

Quintil : 1 Empleos Generados : 11

Cuenta Bancaria :

Ranking EEP : 47

### MONTOS SOLICITADOS

Monto FISDL	:	\$	66,963.84
Contraparte en Especie	:	\$	0.00
Contraparte en Efectivo	:	\$	0.00
<b>Total</b>	:	\$	<b>66,963.84</b>

### MONTOS REALES

Monto Contratado	:	\$	66,963.84
Monto Adendas	:	\$	0.00
Contraparte	:	\$	0.00
<b>Total</b>	:	\$	<b>66,963.84</b>

### MONTOS FINANCIEROS

<b>Desembolsado</b>	Monto :	\$	66,963.82
	Rotulos/Publics :	\$	0.00
	Pendiente :	\$	0.02
<b>Liquidado</b>	Monto :	\$	66,963.82
	Pendiente :	\$	0.00

### Suspensiones / Prórrogas :

Días en suspensión : 0      Días de Prórroga : 0

### Liquidado Contraparte :

Monto Especie :      Monto Efectivo :

### Descripción :

El proyecto contempla la construcción de dos módulos de un aula de 7.20 X 7.20 metros cuadrados, cambio de 216.0 metros cuadrados de cubierta de techo, 176.22 metros lineales de pintura de anticorrosivo para estructuras metálicas, reparación de 4 puertas, instalación de 20.80 metros cuadrados de ventana de celosía de vidrio y defensas metálicas, instalación de 156 metros cuadrados de cielo falso, 14 luminarias fluorescentes de 40 watts, 4 de 100 watts y 414.72 metros cuadrados de pintura en paredes, reemplazo de 17.50 metros cuadrados de techo en cocina, pintura de polines y reparación de puerta en obras exteriores, demolición de 5.20 metros cuadrados de acera y 24.60 metros de canaleta, construcción de 22.82 metros de acera y 52.22 metros de canaleta de conectividad a las existentes.

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : PROYECTO DE INF-EDUCACION  
 Año de Asignación : 2013  
 Concurso :

### BENEFICIARIOS

Total : 204

Mujeres : 0      Hombres : 0

### FECHAS

Fecha de Ingreso : 27/06/2013

Plazo + Prorrogas : 120

Fecha de Inicio : 20/11/2013

Fecha Fin. Estim. : 20/03/2014

Fecha Finalización : 19/03/2014

### CONVENIO

Fecha de Suscripción:

Plazo: 0

Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor : ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  
 Realizador : INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V.

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
371.94	M2
2.00	Aulas

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 252231-CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTÓN EL ESCARBADERO  
 Ubicación : ESTANZUELAS, USULUTAN  
 Tipo de Ejecución : CENTRALIZADO Fuente de Financiamiento: 19D - JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I  
 Tipo de Proyecto : CONSTRUCCION NUEVA EN Zona : RURAL  
 Etapa de Proyecto : 730 - LIQUIDADO EN FINANZAS Responsable del Proyecto : LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO  
 Avance : 0 % Cluster de Pobreza : SEVERA Banco :  
 Quintil : 2 Empleos Generados : 30 Cuenta Bancaria :  
 Ranking EEP : 74

MONTOS SOLICITADOS		MONTOS REALES		MONTOS FINANCIEROS	
Monto FISDL	\$ 160,374.81	Monto Contratado	\$ 136,899.74	Desembolsado	Monto : \$ 160,374.75
Contraparte en Especie	\$ 0.00	Monto Adendas	\$ 23,475.07	Rotulos/Publics	\$ 0.00
Contraparte en Efectivo	\$ 0.00	Contraparte	\$ 0.00	Pendiente	\$ 0.06
Total	\$ 160,374.81	Total	\$ 160,374.81	Liquidado	Monto : \$ 160,374.75
				Pendiente	\$ 0.00

#### Suspensiones / Prórrogas :

Dias en suspensión : 0      Dias de Prórroga : 23

#### Liquidado Contraparte :

Monto Especie :      Monto Efectivo :

#### Descripción :

El proyecto contempla la construcción de módulo de consulta, intervención y áreas administrativas de 140 metros cuadrados, incluye: terapia respiratoria / rehidratación oral, sala de curaciones / inyecciones / vacunación, farmacia y bodega de medicamentos, consultorio de enfermería, sala de reuniones, consultorio médico, archivo, sala de espera, preparación de pacientes.  
 Construcción de caseta de desechos bioinfecciosos, obras exteriores: 73.90 metros cúbicos de mampostería de muro, 45.44 metros de canaleta, 82.84 metros de cerco de malla cición sobre postes de concreto, 10.56 metros de barandal de tubo; 233.69 metros cuadrados de engramado.

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : OBRAS EN SALUD  
 Año de Asignación : 2014  
 Concurso :

**BENEFICIARIOS** Total : 2  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

**FECHAS**  
 Fecha de Ingreso : 11/02/2014  
 Plazo + Prorrogas : 205  
 Fecha de Inicio : 20/10/2014  
 Fecha Fin. Estim. : 18/01/2015  
 Fecha Finalización : 05/06/2015

**CONVENIO**  
 Fecha de Suscripcion:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor : CONSULTORES Y CONTRATISTAS DE INVERSIONES DE  
 Realizador : CONSTRUELE, S.A. DE C.V.

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
140.00	M2
2.00	Consultorios

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 246200-FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN ROSAS DE NACASPILO

Ubicación : CAROLINA, SAN MIGUEL

Tipo de Ejecución : CENTRALIZADO

Fuente de Financiamiento: 915 - FONDOS FANTEL

Tipo de Proyecto : REPARACION EN EDUCACION

Zona : RURAL

Etapa de Proyecto : 735 - LIQUIDADO ANTE

Responsable del Proyecto : NESTOR OMAR HERRERA SALAZAR

Avance : 0 % Cluster de Pobreza : SEVERA

Banco :

Quintil : 1 Empleos Generados : 0

Cuenta Bancaria :

Ranking EEP : 47

### MONTOS SOLICITADOS

Monto FISDL	:	\$	5,974.50
Contraparte en Especie	:	\$	0.00
Contraparte en Efectivo	:	\$	0.00
<b>Total</b>	:	\$	<b>5,974.50</b>

### MONTOS REALES

Monto Contratado	:	\$	5,233.07
Monto Adendas	:	\$	0.00
Contraparte	:	\$	0.00
<b>Total</b>	:	\$	<b>5,233.07</b>

### MONTOS FINANCIEROS

<b>Desembolsado</b>	Monto :	\$	5,233.07
	Rotulos/Publics :	\$	0.00
	Pendiente :	\$	0.00
<b>Liquidado</b>	Monto :	\$	5,233.07
	Pendiente :	\$	0.00

### Suspensiones / Prórrogas :

Días en suspensión : 0      Días de Prórroga : 0

### Liquidado Contraparte :

Monto Especie :      Monto Efectivo :

### Descripción :

El proyecto consiste en la formulación de la Reparación del Centro Escolar Cantón Rosas de Nacaspilo.

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : FORMULACIÓN PROYECTOS STP  
 Año de Asignación : 2011  
 Concurso :

### BENEFICIARIOS

Total : 502  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

### FECHAS

Fecha de Ingreso : 08/12/2011  
 Plazo + Prorrogas : 60  
 Fecha de Inicio : 27/06/2012  
 Fecha Fin. Estim. : 26/08/2012  
 Fecha Finalización : 26/08/2012

### CONVENIO

Fecha de Suscripción:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador : TATIANA MARGARITA RIOS DE RODRIGUEZ  
 Supervisor :  
 Realizador :

### METAS FISICAS

<u>Cantidad</u>	<u>Descripción</u>
1.00	DOCUMENTO
0.00	

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 306230-ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS JOVELES, CANTÓN ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE SESORI.  
 Ubicación : SESORI, SAN MIGUEL  
 Tipo de Ejecución : CENTRALIZADO Fuente de Financiamiento: 71K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015  
 Tipo de Proyecto : ELECTRIFICACION Zona : URBANA  
 Etapa de Proyecto : 730 - LIQUIDADO EN FINANZAS Responsable del Proyecto : LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO  
 Avance : 0 % Cluster de Pobreza : ALTA Banco :  
 Quintil : 1 Empleos Generados : 10 Cuenta Bancaria :  
 Ranking EEP : 64

MONTOS SOLICITADOS		MONTOS REALES		MONTOS FINANCIEROS	
Monto FISDL	\$ 32,762.13	Monto Contratado	\$ 29,650.62	Desembolsado	Monto : \$ 29,650.63
Contraparte en Especie	\$ 0.00	Monto Adendas	\$ 0.00	Rotulos/Publics	\$ 0.00
Contraparte en Efectivo	\$ 3,640.24	Contraparte	\$ 0.00	Pendiente	\$ -0.01
Total	\$ 36,402.37	Total	\$ 29,650.62	Liquidado	Monto : \$ 29,650.63
				Pendiente	\$ 0.00

### Suspensiones / Prórrogas :

Días en suspensión : 0      Días de Prórroga : 0

### Liquidado Contraparte :

Monto Especie :      Monto Efectivo :

### Descripción :

El proyecto consiste en construir la red de electrificación, en una longitud total de 2,045 metros para beneficio de 9 familias.

Se construirán 1,450 metros de línea primaria; 260 metros de línea primaria con secundaria, y 335 metros de línea secundaria; instalación de 6 postes metálicos (5 de 26 pies y 1 de 35 pies), 20 postes de concreto de 35 pies, 2 transformadores de 10 KVA; redes de polarización y estructuras metálicas.

Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: 1 levantamiento de datos y elaboración de 1 presupuesto; el pago por la revisión de 1 plano eléctrico, (como construido) y el pago de derecho de conexión de 1 entronque eléctrico primario.

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-INVERSION EN INFRAESTRUCTURA  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA  
 Paquete : PROYECTOS CENTRALIZADOS  
 Año de Asignación : 2015  
 Concurso :

**BENEFICIARIOS** Total : 45  
 Mujeres : 0 Hombres : 0

**FECHAS**  
 Fecha de Ingreso : 20/04/2015  
 Plazo + Prórrogas : 30  
 Fecha de Inicio : 18/07/2016  
 Fecha Fin. Estim. : 17/08/2016  
 Fecha Finalización : 04/10/2016

**CONVENIO**  
 Fecha de Suscripción:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor : JOSE ARNOLDO JURADO CARBALLO  
 Realizador : PROYECTOS ELECTROMECHANICOS DE ORIENTE, S.A. DE

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
2.05	Km
9.00	Acometidas

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 269710-ADOQUINADO DE CALLE EN COLONIA CALDERÓN

Ubicacion : MERCEDES UMAÑA, USULUTAN

Tipo de Ejecución : DESCENTRALIZADO

Fuente de Financiamiento: 093 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS

Tipo de Proyecto : MEJORAMIENTO DE CAMINOS

Zona : URBANA

Etapa de Proyecto : 730 - LIQUIDADO EN FINANZAS

Responsable del Proyecto : LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO

Avance : 100.00 % Cluster de Pobreza : ALTA

Banco : BANCO PROMERICA

Quintil : 2 Empleos Generados : 65

Cuenta Bancaria : [REDACTED]

Ranking EEP : 61

### MONTOS SOLICITADOS

Monto FISDL	:	\$	54,609.80
Contraparte en Especie	:	\$	0.00
Contraparte en Efectivo	:	\$	28,350.06
<b>Total</b>	:	\$	<b>82,959.86</b>

### MONTOS REALES

Monto Contratado	:	\$	54,609.80
Monto Adendas	:	\$	0.00
Contraparte	:	\$	48,668.87
<b>Total</b>	:	\$	<b>103,278.67</b>

### MONTOS FINANCIEROS

<b>Desembolsado</b>	Monto :	\$	54,609.80
Rotulos/Publics	:	\$	0.00
Pendiente	:	\$	0.00
<b>Liquidado</b>	Monto :	\$	54,609.80
Pendiente	:	\$	0.00

### Suspensiones / Prórrogas :

Días en suspensión : 0      Días de Prórroga : 135

### Liquidado Contraparte :

Monto Especie :      Monto Efectivo : 48668.8700

### Descripción :

Preparar 75.00 metros lineales de calle con terracería y demolición de estructuras existentes en el tramo; para luego cubrir la superficie con 751.65 metros cuadrados de adoquín, confinado en 134.00 metros lineales de cordón cuneta repellada y pulido; 20.00 metros de remate, en mampostería de piedra, drenaje de 120.00 metros lineales de tubería de concreto de 42 pulgadas y 5 pozo de visita; y 1 caja de sumideros con tapadera.

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : PROYECTOS MERCEDES UMAÑA  
 Año de Asignación : 2010  
 Concurso :

### BENEFICIARIOS

Total : 450  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

### FECHAS

Fecha de Ingreso : 18/09/2013  
 Plazo + Prorrogas : 255  
 Fecha de Inicio : 02/06/2014  
 Fecha Fin. Estim. : 12/02/2015  
 Fecha Finalización : 12/02/2015

### CONVENIO

Fecha de Suscripcion:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor :  
 Realizador : DESARROLLO Y TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS, S.A. DE

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
0.08	Km
751.65	M2

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

**NOMBRE** : 261110-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y CONCRETEADO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DEL CANTÓN LA CARIDAD, JURISDICCIÓN DE SAN BUENAVENTURA, USULUTAN.

**Ubicacion** : SAN BUENA VENTURA, USULUTAN

**Tipo de Ejecución** : DESCENTRALIZADO **Fuente de Financiamiento:** 093 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS

**Tipo de Proyecto** : MEJORAMIENTO DE CAMINOS **Zona** : RURAL

**Etapa de Proyecto** : 730 - LIQUIDADO EN FINANZAS **Responsable del Proyecto** : LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO

**Avance** : 100.00 % **Cluster de Pobreza** : MODERADA **Banco** : BANCO SCOTIABANK

**Quintil** : 2 **Empleos Generados** : 35 **Cuenta Bancaria** : [REDACTED]

**Ranking EEP** : 128

MONTOS SOLICITADOS		MONTOS REALES		MONTOS FINANCIEROS	
Monto FISDL	\$ 108,110.28	Monto Contratado	\$ 108,110.28	Desembolsado	Monto : \$ 108,110.28
Contraparte en Especie	\$ 0.00	Monto Adendas	\$ 0.00	Rotulos/Publics	\$ 0.00
Contraparte en Efectivo	\$ 40,388.69	Contraparte	\$ 19,015.58	Pendiente	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 148,498.97</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 127,125.86</b>	<b>Liquidado</b>	Monto : \$ 108,110.28
				Pendiente	\$ 0.00

### Suspensiones / Prórrogas :

Dias en suspensión : 0      Dias de Prórroga : 65

### Liquidado Contraparte :

Monto Especie : \$2000.0000      Monto Efectivo : 19015.5800

### Descripción :

El proyecto consiste en la construcción de 1 puente de concreto hidráulico y construcción de pavimento de concreto hidráulico en cantón La Caridad, San Buenaventura de acuerdo a las siguientes obras:

Construcción de 1 puente claro libre de 10 metros y 1,561.20 m2 de superficie de pavimento de Concreto Hidráulico, sobre el suelo debidamente mejorado.

Incluye sus correspondientes obras de drenaje:

- 603.47 metros de canaleta en V.
- 12.00 M2 de construcción de 2 badenes.

**EJE** : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
**PROGRAMA** : (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL  
**COMPONENTE** : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
**Paquete** : PROYECTOS SAN BUENAVENTURA  
**Año de Asignación** : 2010  
**Concurso** :

**BENEFICIARIOS**      Total : 888  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

**FECHAS**  
 Fecha de Ingreso : 04/01/2013  
 Plazo + Prorrogas : 155  
 Fecha de Inicio : 10/06/2014  
 Fecha Fin. Estim. : 12/11/2014  
 Fecha Finalización : 11/11/2014

**CONVENIO**  
 Fecha de Suscripcion:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

**Formulador** :  
**Supervisor** :  
**Realizador** : OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
0.30	Km
1,561.20	M2

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 246660-INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS PIN, CANTÓN LOS HUATALES.

Ubicacion : AHUACHAPAN, AHUACHAPAN

Tipo de Ejecución : DESCENTRALIZADO Fuente de Financiamiento: 093 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS

Tipo de Proyecto : ELECTRIFICACION Zona : RURAL

Etapa de Proyecto : 730 - LIQUIDADADO EN FINANZAS Responsable del Proyecto : NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR

Avance : 100.00 % Cluster de Pobreza : MODERADA Banco : BANCO HIPOTECARIO

Quintil : 3 Empleos Generados : 10 Cuenta Bancaria : [REDACTED]

Ranking EEP : 181

MONTOS SOLICITADOS		MONTOS REALES		MONTOS FINANCIEROS	
Monto FISDL	\$ 14,017.72	Monto Contratado	\$ 14,017.72	Desembolsado	Monto : \$ 14,017.72
Contraparte en Especie	\$ 0.00	Monto Adendas	\$ 0.00	Rotulos/Publics	\$ 0.00
Contraparte en Efectivo	\$ 0.00	Contraparte	\$ 0.00	Pendiente	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 14,017.72</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 14,017.72</b>	<b>Liquidado</b>	Monto : \$ 14,017.72
				Pendiente	\$ 0.00

#### Suspensiones / Prórrogas :

Dias en suspensión : 103      Dias de Prórroga : 0

#### Liquidado Contraparte :

Monto Especie : \$1400.0000      Monto Efectivo :

#### Descripción :

Construcción de una red de distribución eléctrica de 690 metros, voltaje de servicio de 120/ 240 con un transformador de 25 KVA para servir inicialmente a 23 viviendas y a un Centro Escolar.

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : PROYECTOS AHUACHAPAN  
 Año de Asignación : 2010  
 Concurso :

**BENEFICIARIOS**      Total : 83  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

**FECHAS**  
 Fecha de Ingreso : 03/01/2012  
 Plazo + Prorrogas : 30  
 Fecha de Inicio : 07/05/2012  
 Fecha Fin. Estim. : 17/09/2012  
 Fecha Finalización : 11/09/2012

**CONVENIO**  
 Fecha de Suscripción:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor :  
 Realizador : PROYECTOS DIVERSOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
0.69	Km
23.00	Acometidas

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

**NOMBRE** : 297340-CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN TRAMO DE CALLE FRENTE AL CENTRO ESCOLAR SARA POLH DE BORGONOVO, BARRIO EL CHORIZO, CANTÓN EL PLATANAR

**Ubicación** : MONCAGUA, SAN MIGUEL

**Tipo de Ejecución** : DESCENTRALIZADO **Fuente de Financiamiento**: 093 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS

**Tipo de Proyecto** : MEJORAMIENTO DE CAMINOS **Zona** : URBANA

**Etapas de Proyecto** : 730 - LIQUIDADO EN FINANZAS **Responsable del Proyecto** : JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES

**Avance** : 100.00 % **Cluster de Pobreza** : MODERADA **Banco** : BANCO DE AMERICA CENTRAL

**Quintil** : 2 **Empleos Generados** : 40 **Cuenta Bancaria** : [REDACTED]

**Ranking EEP** : 101

MONTOS SOLICITADOS		MONTOS REALES		MONTOS FINANCIEROS	
Monto FISDL	\$ 56,548.91	Monto Contratado	\$ 56,548.91	Desembolsado	Monto : \$ 56,548.91
Contraparte en Especie	\$ 0.00	Monto Adendas	\$ 0.00	Rotulos/Publics	\$ 0.00
Contraparte en Efectivo	\$ 0.00	Contraparte	\$ 0.00	Pendiente	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 56,548.91</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 56,548.91</b>	<b>Liquidado</b>	Monto : \$ 56,548.91
				Pendiente	\$ 0.00

#### Suspensiones / Prórrogas :

Días en suspensión : 0      Días de Prórroga : 0

#### Liquidado Contraparte :

Monto Especie : \$3800.0000      Monto Efectivo :

#### Descripción :

El proyecto consiste en el adoquinado de 1,038.28 m2, se construirán además todos los drenajes respectivos, que incluyen cordón cuneta, canaleta en V, badén y de remates.

**EJE** : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
**PROGRAMA** : (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL  
**COMPONENTE** : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
**Paquete** : PROYECTOS MONCAGUA  
**Año de Asignación** : 2010  
**Concurso** :

**BENEFICIARIOS**      Total : 5,150  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

**FECHAS**  
 Fecha de Ingreso : 15/08/2014  
 Plazo + Prorrogas : 90  
 Fecha de Inicio : 10/11/2014  
 Fecha Fin. Estim. : 08/02/2015  
 Fecha Finalización : 06/01/2015

**CONVENIO**  
 Fecha de Suscripción:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

**Formulador** :  
**Supervisor** :  
**Realizador** : OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
0.19	Km
1,038.28	M2

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 246171-REPARACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TALPETATE

Ubicacion : SAN ANTONIO, SAN MIGUEL

Tipo de Ejecución : CENTRALIZADO

Fuente de Financiamiento: 915 - FONDOS FANTEL

Tipo de Proyecto : REPARACION EN EDUCACION

Zona : RURAL

Etapa de Proyecto : 735 - LIQUIDADO ANTE

Responsable del Proyecto : LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO

Avance : 0 % Cluster de Pobreza : SEVERA

Banco :

Quintil : 1 Empleos Generados : 34

Cuenta Bancaria :

Ranking EEP : 2

### MONTOS SOLICITADOS

Monto FISDL	: \$ 239,972.24
Contraparte en Especie	: \$ 0.00
Contraparte en Efectivo	: \$ 0.00
<b>Total</b>	<b>: \$ 239,972.24</b>

### MONTOS REALES

Monto Contratado	: \$ 240,785.55
Monto Adendas	: \$ -825.44
Contraparte	: \$ 0.00
<b>Total</b>	<b>: \$ 239,960.11</b>

### MONTOS FINANCIEROS

<b>Desembolsado</b>	Monto : \$ 239,960.07
Rotulos/Publicos	: \$ 0.00
Pendiente	: \$ 0.04
<b>Liquidado</b>	Monto : \$ 239,960.07
Pendiente	: \$ 0.00

### Suspensiones / Prórrogas :

Días en suspensión : 0      Días de Prórroga : 0

### Liquidado Contraparte :

Monto Especie :      Monto Efectivo :

### Descripción :

El proyecto consiste en la construcción de un módulo de aulas para parvularia. La construcción de un muro de retención de piedra en el costado Norte, el cual servirá para conformar una terraza que contiene el módulo de aulas a construir. Cambio de cerco perimetral y portones de acceso. Cambio de cubierta de techo en las edificaciones existentes (190.28 m2). Asimismo, mejoras en las construcciones para cumplir con la normativa de accesibilidad universal, construcción de módulo de baños para personas con movilidad limitada, aceras, accesos peatonales. Instalaciones de ventanas y balcones, cambio de pisos, reconstrucción de sistema eléctrico con su correspondiente cambio de cielo falso. Construcción de sistema hidrosanitario cumpliendo con la normativa MINSAL y su correspondiente sistema de abastecimiento. Cisterna y equipo de bombeo para alimentar tanque elevado existente y rehabilitación del sistema de drenaje a través de canaletas de aguas lluvias.

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : REALIZACIONES 2013  
 Año de Asignación : 2013  
 Concurso :

**BENEFICIARIOS**      Total : 324  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

**FECHAS**  
 Fecha de Ingreso : 22/02/2013  
 Plazo + Prorrogas : 120  
 Fecha de Inicio : 05/12/2013  
 Fecha Fin. Estim. : 04/04/2014  
 Fecha Finalización : 04/04/2014

**CONVENIO**  
 Fecha de Suscripcion:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor : CONSULTORA ARQUITECTO INGENIERO QUIJADA  
 Realizador : CONSTRUELE, S.A. DE C.V.

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
622.36	M2
1.00	Cocinas
2.00	Aulas

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 268200-REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN DIEGUITO, CANTÓN SAN DIEGO

Ubicación : SAN ANTONIO, SAN MIGUEL

Tipo de Ejecución : DESCENTRALIZADO

Fuente de Financiamiento: 71D - COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2013

Tipo de Proyecto : AMPLIACION EN EDUCACION

Zona : RURAL

Etapa de Proyecto : 730 - LIQUIDADO EN FINANZAS

Responsable del Proyecto : JUAN CARLOS FUNES

Avance : 100.00 % Cluster de Pobreza : SEVERA

Banco : BANCO HIPOTECARIO

Quintil : 1 Empleos Generados : 24

Cuenta Bancaria : [REDACTED]

Ranking EEP : 2

### MONTOS SOLICITADOS

Monto FISDL	:	\$ 101,961.73
Contraparte en Especie	:	\$ 0.00
Contraparte en Efectivo	:	\$ 6,551.30
<b>Total</b>	:	<b>\$ 108,513.03</b>

### MONTOS REALES

Monto Contratado	:	\$ 101,315.91
Monto Adendas	:	\$ 0.00
Contraparte	:	\$ 6,784.97
<b>Total</b>	:	<b>\$ 108,100.88</b>

### MONTOS FINANCIEROS

<b>Desembolsado</b>	Monto :	\$ 101,315.91
	Rotulos/Publics :	\$ 0.00
	Pendiente :	\$ 0.00
<b>Liquidado</b>	Monto :	\$ 101,315.91
	Pendiente :	\$ 0.00

### Suspensiones / Prórrogas :

Días en suspensión : 240      Días de Prórroga : 0

### Liquidado Contraparte :

Monto Especie :      Monto Efectivo : 6784.9700

### Descripción :

El proyecto consiste en la rehabilitación de la infraestructura existente: 6 aulas, administración, cocina y servicios sanitarios.

Incluye la construcción de muros de contención; instalación de subestación eléctrica de 25 kva; cercado de malla ciclón con postes de concreto, portón de acceso, limpieza sanitaria de la fosa séptica, ampliación red de agua potable, instalación de nueva red de drenajes con trampa de grasa y pozo de absorción; mantenimiento de torre del tanque elevado, construcción de canaletas aguas lluvias y desalojo de material volcado dentro del terreno.

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : PROY EDUCACION DESCENTRALIZADOS  
 Año de Asignación : 2013  
 Concurso :

### BENEFICIARIOS

Total : 152  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

### FECHAS

Fecha de Ingreso : 30/07/2013  
 Plazo + Prorrogas : 90  
 Fecha de Inicio : 04/12/2013  
 Fecha Fin. Estim. : 30/10/2014  
 Fecha Finalización : 27/10/2014

### CONVENIO

Fecha de Suscripción:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor :  
 Realizador : CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A DE C.V.

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
434.54	M2
6.00	Aulas

## CONSULTA DETALLADA DE PROYECTOS

### DATOS GENERALES

NOMBRE : 291860-ADOQUINADO ENTRE BARRIO LOS HENRIQUEZ Y BARRIO SAN ANTONIO

Ubicacion : SAN LUIS DE LA REINA, SAN MIGUEL

Tipo de Ejecución : DESCENTRALIZADO

Fuente de Financiamiento: 093 - BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS

Tipo de Proyecto : MEJORAMIENTO DE CAMINOS

Zona : URBANA

Etapa de Proyecto : 730 - LIQUIDADO EN FINANZAS

Responsable del Proyecto : LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO

Avance : 100.00 % Cluster de Pobreza : MODERADA

Banco : BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

Quintil : 1 Empleos Generados : 45

Cuenta Bancaria : [REDACTED]

Ranking EEP : 117

### MONTOS SOLICITADOS

### MONTOS REALES

### MONTOS FINANCIEROS

Monto FISDL : \$ 63,941.04  
 Contraparte en Especie : \$ 0.00  
 Contraparte en Efectivo : \$ 0.00  
 Total : \$ 63,941.04

Monto Contratado : \$ 63,941.04  
 Monto Adendas : \$ 0.00  
 Contraparte : \$ 0.00  
 Total : \$ 63,941.04

Desembolsado Monto : \$ 63,941.04  
 Rotulos/Publics : \$ 0.00  
 Pendiente : \$ 0.00  
 Liquidado Monto : \$ 63,941.04  
 Pendiente : \$ 0.00

### Suspensiones / Prórrogas :

Dias en suspensión : 0      Dias de Prórroga : 0

### Liquidado Contraparte :

Monto Especie : \$4750.0000      Monto Efectivo :

### Descripción :

Mejoramiento de tres tramos de calle con 1,246.84 metros cuadrados de adoquinado en 168.83, 54.47 y 50.72 metros lineales, que incluye: Desempedrado, corte con maquina, excavación a mano; relleno compactado con suelo selecto, para subbase; relleno compactado con suelo cementopara la base; construcción de cordón cuneta; remate y construcción de cuneta en V.

EJE : (ICF)-INVERSION EN CAPITAL FISICO  
 PROGRAMA : (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL  
 COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA  
 Paquete : PROYECTOS SAN LUIS LA REINA  
 Año de Asignación : 2010  
 Concurso :

**BENEFICIARIOS**      Total : 1,081  
 Mujeres : 0      Hombres : 0

**FECHAS**  
 Fecha de Ingreso : 05/12/2013  
 Plazo + Prorrogas : 90  
 Fecha de Inicio : 31/03/2014  
 Fecha Fin. Estim. : 29/06/2014  
 Fecha Finalización : 30/05/2014

**CONVENIO**  
 Fecha de Suscripcion:  
 Plazo: 0  
 Fecha de Vencimiento:

### CONTRATISTAS

Formulador :  
 Supervisor :  
 Realizador : OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

### METAS FISICAS

Cantidad	Descripción
0.28	Km
1,246.84	M2