

Detalle de obras públicas en el marco del estado de emergencia nacional por el COVID-19.

No. Corr.	No de contrato	Ubicación exacta	Costo total	Fuente de financiamiento	Número de beneficiarios	Tiempo de ejecución	Empresa o entidad ejecutora	Empresa o entidad supervisora	Funcionario de la institución responsable	AVANCES	OBSERVACIONES
1	60/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN COMUNIDAD TIERRA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 593, ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19. ETAPA I	\$ 174,715.52	FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y METIGACIÓN DE DESASTRES (FOPROMID)	7,938	90 días calendario	PERFOTEC, S.A. DE C.V	ANDA	Francisco Antonio Milán Aguiñón	Se esta trabajando en las obras de preparación para la perforacion. Y se ha iniciado el proceso de movilizacion e instalación de la maquinaria para la perforación	
		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN COMUNIDAD TIERRA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, EN EL MARCO DEL DECRTO LEGISLATIVO 593, ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19. ETAPA II	\$ 457,081.61	FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y METIGACIÓN DE DESASTRES (FOPROMID)				SIEF, S.A. DE C.V.	ANDA		
2	62/2020	“PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.1 POPOTLÁN, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 593 ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID – 19”. ETAPA I	\$ 210,081.07	FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y METIGACIÓN DE DESASTRES (FOPROMID)	13,608	90 días calendario	PERFOTEC, S.A. DE C.V	ANDA	Francisco Antonio Milán Aguiñón	Ya fue finalizada la perforacion y se ha iniciado con el revestimiento.	
		“PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.1 POPOTLÁN, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 593 ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID – 19”. ETAPA II	\$ 164,109.90	FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y METIGACIÓN DE DESASTRES (FOPROMID)				SIEF, S.A. DE C.V.	ANDA		
3	59/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN TERRENO UBICADO FRENTE A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES (CIFCO), MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. ETAPA I	\$ 619,868.73	FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y METIGACIÓN DE DESASTRES (FOPROMID)		90 días calendario	SIEF, S.A. DE C.V.	ANDA	Francisco Antonio Milán Aguiñón	Se han perforado 58 metros de 300 metros, se continua en las obras de perforacion	
						ANDA					
4	86/2020	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ (EQUIPOS 1 y 2) EN EL MARCO DEL COMBATE DEL COVID-19	\$ 208,416.06						Hector Larios	Ya se instalaron los paneles de control electrico, asi como la subestacion y el equipo de Petana 2, se esta en procesod e instalar el equipo en Petana 1	