



**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN, O EJECUTADAS TOTAL O PARCIALMENTE - PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2020**

No.	COD. CONTRATO	CODIGO PROCESO UAJCI	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR	MUNICIPIO	DEPTO	BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL	PRÓRROGA	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO CONTRACTUAL	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	AVANCE % A SEPTIEMBRE 2020
1	21/2020	LP-02/2020	"PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, DEL POZO # 2 EN PLANTA DE BOMBEO LA JOYA, MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS A NIVEL NACIONAL. FASE I"	Pozo # 2 en PB La Joya	Ciudad Arce	La Libertad	9,072	13/03/2020	11/5/2020	1era prórroga: 60 días calendario 2da prórroga: 60 días calendario	SAGRISA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 101,652.73	Jose Roberto Cruz	Cesar Ulises Rubio Pastore	53%
2	24/2020	LP-04/2020	"PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO No.4, LA SULTANA, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. FASE I"	PB La Sultana	Antiguo Cuscatlán	La Libertad	10,886	05/03/2020	03/05/2020	60 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 233,537.10	Kenny Jhoana Bercian Soliz	Tito René Pascual Martínez	100%
3	19/2020	LP-05/2020	"PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO No.1 EN TERRENO TANQUE T-11 (SANTA TECLA B), EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. FASE I"	PB T-11	Santa Tecla	La Libertad	7,938	05/03/2020	03/05/2020	1era prórroga: 60 días calendario 2da prórroga: 30 días calendario,	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 236,927.10	Nancy Yaneth Quintanilla de Aguilar	Norma Vanessa Coto	99%
4	25/2020	LP-06/2020	"PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO 5 EL ESPINO, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. FASE I"	PB El Espino	Antiguo Cuscatlán	La Libertad	18,144	05/03/2020	03/05/2020	1era prórroga: 45 días calendario 2da prórroga: 15 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 237,831.10	Norma Vanessa Coto Dominguez	Rafael Antonio Nolasco García	100%
5	20/2020	LP-07/2020	"PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO EN TERRENO TANQUE LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. FASE I"	Tanque Las Delicias	Santa Tecla	La Libertad	7,938	04/03/2020	03/05/2020	1era prórroga: 45 días calendario 2da prórroga: 15 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 237,266.10	Adiel Edgardo Molina Duarte	Victor Manuel Santos Díaz	100%
6	55/2020	CD-01/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO MONTES DE SAN BARTOLO 1, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. FASE I"	PB Montes de San Bartolo	Soyapango	San Salvador	7,938	05/05/2020	03/08/2020	30 días calendario	DIPERSA S.A. DE C.V.	ANDA-FGEN	\$ 175,401.22	Cesar Ulises Rubio Pastore	Giovanni Leonel Martínez Baires	99%
7	50/2020	CD-03/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO No. 1, DE PRODUCCIÓN, EN PLANTA SIERRA MORENA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. FASE I	PB Sierra Morena	Soyapango	San Salvador	7,938	22 DE JUNIO DE 2020	19/09/2020	90 días calendario	POWER DRILL S.A. DE C.V.	FONDOS PROPIOS	\$ 179,823.22	Hugo Luis Santamaría López	Oscar Portillo	65%
8	52/2020	CD-04/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No. 1, EN PLANTA DE BOMBEO IUSA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. FASE I	PB IUSA	Ilopango	San Salvador	7,938	13/05/2020	10/08/2020	30 días calendario	DIPERSA S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 174,435.07	Giovanni Leonel Martínez	Rafael Antonio Nolasco García	100%
9	57/2020	CD-05/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NÚMERO 1 DE PRODUCCIÓN EN PLANTA LOS ALMENDROS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL. FASE I	Planta Los Almendros	San Martín	San Salvador	13,608	15/05/2020	12/08/2020	60 días calendario	POWER DRILL S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 181,350.05	Kenny Jhoana Bercian Soliz	Tito René Pascual Martínez	100%
10	54/2020	CD-04/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.1 DE PRODUCCIÓN EN PLANTA DE BOMBEO NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE I	PB Nuevos Horizontes	Ilopango	San Salvador	13,608	17/04/2020	16/07/2020	N/A	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FONDOS PROPIOS	\$ 174,962.00	Giovanni Leonel Martínez	Victor Manuel Santos Díaz	100%
11	53/2020	CD-10/2020	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO EN PLANTA EL DESVIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN Y DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. FASE I	Planta El Desvio	Antiguo Cuscatlán y Zaragoza	La Libertad	13,608	11/05/2020	08/08/2020	30 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FONDOS PROPIOS	\$ 197,106.58	Yenny Patricia Rodríguez Solorzano	Kenny Jhoana Bercian Soliz	100%
12	53/2020	CD-10/2020	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO EN PLANTA EL DESVIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN Y DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. FASE II	Planta El Desvio	Antiguo Cuscatlán y Zaragoza	La Libertad	47,929	11/05/2020	04/09/2020	30 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FONDOS PROPIOS	\$ 365,944.41	Yenny Patricia Rodríguez Solorzano	Kenny Jhoana Bercian Soliz	0%

13	108/2020	CD-32/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN No.1 EN <b>PLANTA DE BOMBEO ALTA VISTA No.4</b> , MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, <b>FASE I</b>	PB Altavista No. 4	Tonacatepeque	San Salvador	SIN DATO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR	31/08/2020	28/11/2020	N/A	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	FONDOS PROPIOS	\$ 192,071.98	Giovanni Leonel Martínez	Víctor Manuel Santos	84%
14	11/2018.	LPI-01/2017	REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS DE LA <b>PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS</b> , MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EL SALVADOR	Planta Las Pavas	San Pablo Tacachico	La Libertad	1566,629	12/06/2018	11/06/2020	378 días calendario	SUEZ INTERNACIONAL S.A.S.	FONDO FRANCES	\$ 58016,263.18	Julio Edwin Valencia Sánchez	NIPPON KOE	80%
15	43/2019	LP-03/2019	"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN COMUNIDADES DEL CANTON SEGURA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" . <b>FASE II</b>	Casero y cantón Segura	Quezaltepeque	La Libertad	1,045.00	04/02/2020	31/08/2020	N/A	ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	FGEN	\$ 321,000.00	Moris Hidalgo	Giovanni Fuentes Galdamez	100%
16	61/2019	CD-03/2019	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE <b>POZO EN COLONIA GUADALUPE</b> , MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A NIVEL NACIONAL, CÓDIGO SIIP 6997. <b>FASE II</b>	Colonia Guadalupe	Soyapango	San Salvador	13,608	15/05/2020	11/09/2020	N/A	SIEF, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 105,981.01	José Alberto Rápalo Menjivar	Victor Manuel Garcia Sanchez	100%
17	90/2019	CD-05/2019	INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA <b>COMUNIDAD SUCHINANGO</b> DEL MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A NIVEL NACIONAL, CODIGO SIIP 6997, SEGUNDA VEZ	Comunidad Suchinango	Nejapa	San Salvador	340	30/12/2019	26/06/2020	1era prorrogga: 90 días calendario 2da prorrogga: 25 días calendario	HUNAYCO, S.A. DE C.V.	FGEN	\$ 125,645.32	Juan Carlos Vasquez Soriano	José Ebaristo Alas	55%
18	87/2019.	CD-04/2019	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL <b>CASERIO EL JICARO</b> , MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DE USulután, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO EN COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A NIVEL NACIONAL, CÓDIGO SIIP 6997	Casero El Jicaro	San Agustín	Usulután	684	30/12/2019	27/04/2020	90 días calendario	D'S INVERSIONES, S.A. DE C.V	FGEN	\$ 330,289.70	Blanca Yessenia Guerrero	Luis Alonso Rubio	91%
19	69/2019	LP-11/2019-FGEN	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS EL MOZOTE Y ALEDAÑOS DE LOS CANTONES GUACAMAYA Y CERRO PANDO DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA, CASERÍOS EL PINALITO Y ALEDAÑOS EN CTÓN. TIERRA COLORADA EN MUNICIPIO DE ARAMBALA, DPTO. DE MORAZÁN, CODIGO SIIP 7083, <b>FASE 2: OBRA CIVIL EL MOZOTE Y EL PINALITO. LOTE 1</b>	Casero El Pinalito, Cantón Tierra Colorada	Arambala	Morazán	502	11/11/2019	11/08/2020	N/A	AGROCVILES S.A DE C.V	FGEN	\$ 272,872.73	Valeria Marisol Moya Turcios	José Mauricio Reyes Quinteros	100%
20	70/2019	LP-11/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS EL MOZOTE Y ALEDAÑOS DE LOS CANTONES GUACAMAYA Y CERRO PANDO DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA, CASERÍOS EL PINALITO Y ALEDAÑOS EN CTÓN. TIERRA COLORADA EN MUNICIPIO DE ARAMBALA, DPTO. DE MORAZÁN, CODIGO SIIP 7083, <b>FASE 2: OBRA CIVIL EL MOZOTE Y EL PINALITO. LOTE 2</b>	Casero El Mozote, Cantón Guacamaya	Meanguera	Morazán	2,431	11/11/2019	11/08/2020	N/A	AGROCVILES S.A DE C.V	FGEN	\$ 655,781.42	Valeria Marisol Moya Turcios	José Mauricio Reyes Quinteros	54%
21	92/2019	LP-17/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERÍOS EL MOZOTE Y ALEDAÑOS DE LOS CANTONES GUACAMAYA Y CERRO PANDO DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA, CASERÍOS EL PINALITO Y ALEDAÑOS EN CTÓN. TIERRA COLORADA EN MUNICIPIO DE ARAMBALA, DPTO. DE MORAZÁN, CODIGO SIIP 7083, <b>FASE 2.</b>	Casero El Mozote, Cantón Guacamaya y Cerro Pando	Arambala	Morazán	2,431	30/12/2019	23/12/2020	N/A	AGROCVILES S.A DE C.V	FGEN	\$ 1398,747.71	Valeria Marisol Moya Turcios	José Mauricio Reyes Quinteros	61%
22	62/2019	CD-03/2019	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN <b>ESTACIÓN DE BOMBEO LAS CAÑAS</b> , PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE APOPA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. <b>FASE I</b>	PB Las Cañas	Apopa	San Salvador	18,144	22/10/2019	19/01/2020	60 días calendario	SAGRISA, S.A. DE C.V.	FONDOS PROPIOS	\$ 190,202.96	Julio René Acosta Martínez	Adiel Edgardo Molina	18%
23	77/2019	CD-01/2019-ANDA-FISDL	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN <b>TANQUES HOLANDA</b> , MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR <b>FASE I</b> : PERFORACIÓN DE UN POZO DE PRODUCCIÓN PROFUNDO, EN TANQUES HOLANDA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	Tanques Holanda	San Salvador	San Salvador	7,190	04/12/2019	02/03/2020	En proceso sancionatorio	SAGRISA, S.A. DE C.V.	ANDA/FISDL	\$ 193,685.16	Giovanni Leonel Martínez	Adiel Edgardo Molina	60%
24	74/2019	CD-02/2019	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO EN <b>PLANTA DE BOMBEO ALTA VISTA 2</b> , MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. <b>FASE II</b>	Planta de Bombeo Altavista	Ilopango	San Salvador	18,144	29/06/2020	26/10/2020	N/A	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	ANDA/FISDL	\$ 130,469.80	Valeriano Vladimir Valdez Galicia	José Alberto Rapalo Menjivar	27%
25	60/2020	CD-13/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN <b>COMUNIDAD TIERRA VIRGEN</b> , MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, EN EL MARCO DEL DECTO LEGISLATIVO 593, ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19. <b>FASE I</b>	Comunidad Tierra Virgen	San Martín	San Salvador	7,938	04/05/2020	01/08/2020	N/A	PERFOTEC, S.A. DE C.V	FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES (FOPROMID)	\$ 174,715.52	Francisco Antonio Milán Aguillón	José Luis Ventura Jiménez	80%
26	62/2020	CD-14/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE <b>POZO NO.1</b> POPOTLÁN, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 593 ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID – 19". <b>FASE I</b>	Popotlán	Apopa	San Salvador	13,608	04/05/2020	01/08/2020	N/A	PERFOTEC, S.A. DE C.V	FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES (FOPROMID)	\$ 210,081.07	Francisco Antonio Milán Aguillón	Manuel Ernesto Beltrán Hernández	100%

27	59/2020	CD-15/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PRODUCCIÓN EN TERRENO UBICADO FRENTE A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES (CIFCO), MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE I	CIFCO	San Salvador	San Salvador	12,000	04/05/2020	01/08/2020	N/A	SIEF, S.A. DE C.V.	FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES (FOPROMID)	\$ 207,678.63	Francisco Antonio Millán Aguilón	Manuel Osmin Galeas Meza	32%
28	86/2020	CD-02/2020	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ (EQUIPOS 1 Y 2), EN EL MARCO DEL COMBATE DEL COVID-19	Santa María Ostuma	Santa María Ostuma	La Paz	5,990	22/05/2020	19/08/2020	N/A	SIEF, S.A. DE C.V.	FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES (FOPROMID)	\$ 204,785.38	Héctor Salvador Larios	Salvador Ernesto Sánchez	100%
29	89/2020	CD-03/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE I	PB Altos del Cerro	Soyapango	San Salvador	5,800	07/07/2020	04/10/2020	60 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	ANDA/FISDL	\$ 274,987.76	Nancy Yaneth Quintanilla de Aguilar	Norma Vanessa Coto	34%
30	90/2020	CD-04/2020	PERFORACIÓN DE POZO EN CIUDAD CREDISA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Ciudad Credisa	Soyapango	San Salvador		06/07/2020	03/10/2020	30 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	ANDA/FISDL	\$ 182,000.06	Rafael Antonio Nolasco García	Norma Vanessa Coto Domínguez	92%
31	91/2020	CD-05/2020	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN CUMBRES DE LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. FASE I	Planta de Bombeo Cumbres de la Esmeralda	Antiguo Cuscatlán	La Libertad	5,500	02/07/2020	29/09/2020	15 días calendario	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	ANDA/FISDL	\$ 269,801.06	Cesar Ulises Rubio Pastore	Rafael Antonio Nolasco García	67%
32	92/2020	CD-06/2020	PERFORACIÓN DE POZO EN CASERIO EL CAFETAL, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Caserío El Cafetal	Santo Tomás	San Salvador	13460	06/07/2020	03/10/2020	90 días calendario	POWER DRILL S.A. DE C.V.	ANDA/FISDL	\$ 187,376.27	Juan José Doñán	Yenny Rodríguez	70%
33	93/2020	CD-07/2020	PERFORACIÓN DE POZO EN ADUANA DE SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	Aduana San Bartolo	Ilopango	San Salvador	21345	30/06/2020	27/09/2020	N/A	HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	ANDA/FISDL	\$ 243,573.76	Jose Roberto Cruz	Tito René Pascual	100%