

BASE DE DATOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2012															
DATOS GENERALES DEL PROYECTO											ESTADO (%)	AVANCE DESCRIPCIÓN	ESTIMACIONES		
SIIP	COD. CONTRAT O	FOND OS	NOMBRE DEL PROYECTO	DPTMTO	REGIÓN	ADMINISTRA DOR	SUPERVISOR	CONTRATIST A	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTU AL	(AI 29 de Marzo /2012)	(AI 29 de Marzo /2012)	TOTAL ESTIMACIONES REPORTADAS POR LOS ADMINISTRADORES	MONTO APRBADO POR JG	POBLACIÓN BENEFICIADA (HABITANTES)
4576	-	PEIS	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN INSTALACIONES DE PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA Φ 10" HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION	-	OCCID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4576-B	92/2010	PEIS	b) SUBPROYECTO: DE INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN INSTALACIONES DE PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA Φ 10" HASTA TANQUE EL PALMAR	SANTA ANA	OCCID	Rene Cartagena	RAFAEL ERNESTO LINARES LEMUS	SISTEMAS HIDRAULICO S S.A DE C.V.	17-Ene-11	210 DÍAS +90+10	89%	Región no reporta avance porcentual; se sigue trabajando en el escopeteado del pozo de los 63 metros contratados se han perforado 28 m	\$661,244.45	\$848,157.58	18312
4577	-	PEIS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE DIFERENTES DIAMETROS PARA AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL CANTÓN PRIMAVERA E INCORPORACION DE FUENTE CON EL FIN DE AUMENTAR LA COBERTURA EN LA ZONA, SANTA ANA	-	OCCID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4577-B	100/2010	PEIS	b) SUBPROYECTO: DE INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE DIFERENTES DIAMETROS PARA AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL CANTON PRIMAVERA E INCORPORACION DE FUENTE CON EL FIN DE AUMENTAR LA COBERTURA EN LA ZONA, SANTA ANA	SANTA ANA	OCCID	ROBERTO RAMIREZ- ING. CARTAGENA	SALVADOR ANTONIO VEGA FIGUEROA	G.A.C. INGENIEROS CONTRATIST AS, S.A. DE C.V.	18-Ene-11	180 DÍAS +60	100%	PROYECTO FINALIZADO La recepción final se hizo el 7 de Noviembre 2011. Liquidación Aprobada el 26/01/2012	\$314,402.22	\$314,402.22	10800
4578	110/2010	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DE SANTA ANA	SANTA ANA	OCCID	ROBERTO RAMIREZ	SALVADOR ANTONIO VEGA FIGUEROA	SAGRISA S.A. DE C.V.	19-Ene-11	210 DÍAS	100%	PROYECTO FINALIZADO La recepción final se hizo el 8 de agosto 2011. Liquidación Aprobada en Junta de Gobierno el 06/03/2012	\$1068,728.43	\$1068,728.43	32000
4579	75/2010	PEIS	CAMBIO Y PROFUNDIZACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CANTON EL TINTERAL, MUNICIPIO DE COATEPEQUE	SANTA ANA	OCCID	Juan Pablo Celis	RODOLFO ENRIQUE SOLIS LICO	Mauricio Angel Ochoa Molina	14-Ene-11	150 DÍAS	100%	PROYECTO FINALIZADO La recepción final se hizo el 8 de agosto 2011	\$125,055.73	\$125,055.73	4938
4580	-	PEIS	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO JARDINES DE SONSONATE, SONSONATE	-	OCCID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4580-B	98/2010	PEIS	b) SUBPROYECTO: EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO JARDINES DE SONSONATE, SONSONATE	SONSO NATE	OCCID	ATILIO ACOSTA	RICARDO ALFONSO CENTENO FLORES	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	13-Ene-11	180 DÍAS +60	100%	PROYECTO FINALIZADO La recepción final se hizo el 12 de Enero 2012	\$229,993.07	\$229,993.04	16000
4581	-	PEIS	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO BARRIO EL PILAR DE SONSONATE.	-	OCCID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4581-B	114/2010	PEIS	b) SUBPROYECTO: EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE POZO PROFUNDO BARRIO EL PILAR, SONSONATE	SONSO NATE	OCCID	ATILIO ACOSTA	RICARDO ALFONSO CENTENO FLORES	SISTEMAS HIDRAULICO S S.A DE C.V.	13-Ene-11	180 DÍAS + 60	100%	PROYECTO FINALIZADO La recepción final se hizo el 25 de Enero 2012	\$247,660.30	\$247,660.30	8000
4583	31/2011	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 Y LA INSTALACIÓN DE UN ANILLO DE DISTRIBUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE.	SANTA ANA	OCCID	Juan Pablo Celis	CARLOS ALFONSO MORALES	Mauricio Angel Ochoa Molina	14-Jun-11	180 DÍAS+30	100%	La recepción provisional se realizó el 17/02/2012	\$197,360.74	\$344,358.99	8000
4586	96/2011	PEIS	CONTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.	SANTA A	OCCID	Thelma de Arevalo	Javier Henrique Miranda	SIVERCON S.A de C.V	26-Sep-11	240 dias	42%	Se sigue trabajando en acabados de caseta de filtros, y nivelación de terreno	\$286,084.61	\$1399,176.23	24000
4631	02/2012	PEIS	INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES EL SINGUIL SANTA RITA Y EL CERRÓN, EL PORVENIR, SANTA ANA.	SANTA A	OCCID	Angel Berrios	ARQ. RAUL ERNESTO RAMIREZ RODRIGUEZ	PROYECTOS AGROCIVILES S.A. DE C.V.	07-Mar-12	120 dias	2%	El contratista ya inicio las excavaciones para la instalación de las tuberías y construcción de cisterna	-	-	1500
4587	68/2011	PEIS	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIONDE AGUA POTABLE DE METAPAN.	SANTA A	OCCID	Juan Pablo Celis	Hugo German Martinez	B.G.A. INVERSONES S.A. DE C.V.	26-Sep-11	120 dias	100%	La recepción Final del contrato se realizó el día 13 de Febrero 2012	\$234,311.84	\$234,311.84	10000
4588	145/2011	PEIS	CAMBIO DE LINEA DE IMPELENCIA DE Ø6" PVC A Ø8" HoFo L=3,000 METROS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL.	-	OCCID	Angel Berrios	Roberto Carlos Ramirez	PROYECTOS AGROCIVILES S.A. DE C.V.	17-Oct-11	180 dias	77%	El contratista Trabaja en la construcción del tanque e instalacón de tubería de hierro fundido de 8"	\$698,670.43	\$838,693.73	7600
4590	133/2011	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN CRISTOBAL DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	SANTA A	OCCID	Angel Berrios	Leonardo Fabio Jimenez	Sociedad I.M. Constructores S. A. de C.V.	17-Oct-11	120 dias	100%	Proyecto Finalizado, La recepción provisional se realizó el 14/02/2012	\$161,440.41	\$175,172.45	4000
4591	97/2011	PEIS	REHABILITACION DEL POZO No. 2 EN PLANTA DE BOMBEO EL TINTERAL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	SANTA A	OCCID	Rene Cartagena	Wilber Hernandez	SISTEMAS HIDRAULICO S S.A DE C.V.	26-Sep-11	150 dias	100%	Proyecto Finalizado, La recepción provisional se realizo 05/03/2012	\$273,203.49	\$281,036.49	5000
5134-01	111/2011.	FCAS	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable en Colonia El Milagro, Amayito, Bendición de Dios, Las Cocinas, San Rafael y Río Zarco, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.	SANTA A	OCCID	Actualmente Cesar Mejía hasta el 17 de Noviembre Rene Benavides	Delmy Valencia	SAGRISA S.A. DE C.V.	20-Oct-11	240 dias	36%	Se terminaron de colar las paredes de concreto de la cisterna de 200m3 en total se lleva un avance de 75%, repello de la camara reguladora en un 85%, la empresa ya suministró la tubería HoFo 12" en el lugar del proyecto al igual que ya inicio con la excavacion de zanjas para dicha tubería. tambien se ha costruido la sub-estacion electrica, asi como la fundacion de suelo cemento para el tanque de 2000m3 casi esta finalizada.	\$153,775.72	\$1716,687.21	25210
5134-05	107/2011	FCAS	Perforación de Pozo Profundo y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en las comunidades Las Palmeras, San José, Lourdes y San Francisco, en el municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate	SONSO NATE	OCCID	Cesar Mejia	(Ing. Carlos Estrada, Obra Civil), (Ing. Rene Cartagena, Obra Electromecanica), (Inga. Celia Monge, Perforacion Pozo)	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	26-Sep-11	180 días +46	63%	avance en la caseta de controles en un 65%, ya se ha repellado e instalado la tubería de agua potable y aguas negras, instalaciones de polines, etc.	\$149,666.68	\$416,123.01	4205
5134-07	109/2011	FCAS	Perforación de 2 pozos profundos e Introdución del sistema de abastecimiento de agua potable en Colonia Britania y Santa María El Portezuelo I y II, ubicados en Cantones Matazano y Cantarrana del Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.	SANTA ANA	OCCID	JORGE EDUARDO GUTIERREZ	RICARDO CENTENO	SISTEMAS HIDRAULICO S S.A DE C.V.	03-Oct-11	210 DIAS	52%	PERFORACION DE POZOS EN BRITANIA Y EN SANTA MARIA. Construcción DE LINEA DE IMELENCA EN SANTA MARIA Y RED DE DISTRIBUCION ASI COMO LA ESTACION DE BOMBEO, Construcción DE RED EN BRITANIA Y ESTACION DE BOMBEO	\$337,805.14	\$1531,118.15	2010
5134-08	136/2011	FCAS	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable en Comunidad Chela; Introdución de Alcantarillado sanitario en Colonia Brisas de Cantarrana y Barcelona, ubicadas en Cantones Matazano y Cantarrana, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana	SANTA ANA	OCCID	JORGE EDUARDO GUTIERREZ	ANA EUGENIA HENRIQUEZ	SISTEMAS HIDRAULICO S S.A DE C.V.	03-Oct-11	300 DIAS	25%	Construcción DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTARRANA Y RED DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD CHELA	\$153,701.90	\$1691,856.41	10850
5134-09	137/2011.	FCAS	Construcción del Colector de Alcantarillado sanitario en el sector poniente de la Ciudad de Santa Ana para drenar aguas residuales provenientes de Colonias Brisas de Cantarrana, Barcelona, Britania, El Nazareno, Santa Teresita y Chelas entre otras	Santa Ana	OCCID	Actualmente Flavio Meza hasta el 16 de Noviembre Rene Benavides	Salvador Vega	SIVERCON S.A de C.V	10-Oct-11	300 días +105	45%	Se han instalado 4133.3 metros de tubería con diámetros entre 36 y 8 pulgadas. Se tiene un avance del 1% por bajo del programado	\$722,764.95	\$2787,348.28	51000