

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2012

DATOS GENERALES DEL PROYECTO												ESTADO (%)		
SIIP	COD. CONTRATO	FONDOS	NOMBRE DEL PROYECTO	MCPIO	DPTMTO	REGIÓN	ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	(Al 30 de Diciembre /2012)	MONTO APEBADO POR J	POBLACIÓN BENEFICIADA
4576	-	PEIS	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN INSTALACIONES DE PLANTA DE BOMBEO PROCAMIA Y LINEA ADUCTORA Ø 10" HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION DE SANTA ANA	-	-	OCCID	-	-	-	-	-	-	-	-
4576-B	92/2010	PEIS	b) SUBPROYECTO: DE INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN INSTALACIONES DE PLANTA DE BOMBEO PROCAMIA Y LINEA ADUCTORA Ø 10" HASTA TANQUE EL PALMAR	Santa Ana	SANTA ANA	OCCID	Rene Cartagena	RAFAEL ERNESTO LINARES LEMUS	SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V.	17-Ene-11	210 DÍAS +90+10	95%	\$ 848157,58	18312
4583	31/2011	PEIS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M3 Y LA INSTALACIÓN DE UN ANILLO DE DISTRIBUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE.	Texistepeque	SANTA ANA	OCCID	Juan Pablo Celis	CARLOS ALFONSO MORALES	Mauricio Angel Ochoa Molina	14-jun-11	180 DÍAS + 30	100%	\$ 344358,99	8000
4586	96/2011	PEIS	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.	Metapán	SANTA ANA	OCCID	Thelma de Arevalo	Javier Henrique Miranda	SIVERCON S.A de C.V	26-sep-11	240 DÍAS +60 +75	75%	\$ 1.399176,23	24000
5134-01	111/2011.	FCAS	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable en Colonia El Milagro, Amayito, Bendición de Dios, Las Cocinas, San Rafael y Río Zarco, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.	Santa Ana	SANTA ANA	OCCID	Actualmente Cesar Mejía hasta el 17 de Noviembre Rene Benavides	Delmy Valencia	SAGRISA S.A. DE C.V.	20-oct-11	240 DÍAS +23	100%	\$ 1.669062,49	25.210
5134-07	109/2011	FCAS	Perforación de 2 pozos profundos e Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable en Colonia Britania y Santa María El Portezuelo I y II, ubicados en Cantones Matazano y Cantarrana del Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.	Santa Ana	SANTA ANA	OCCID	JORGE EDUARDO GUTIERREZ	RICARDO CENTENO	SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V.	03-oct-11	210 DÍAS +53DIA 1RA. PRORROGA+15 suspensión ADMINISTRATIVA +56 SEGUNDA PRORROGA = 334 DIAS	100%	\$ 1.459969,62	2.010
5134-08	136/2011	FCAS	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable en Comunidad Chela; Introducción de Alcantarillado sanitario en Colonia Brisas de Cantarrana y Barcelona, ubicadas en Cantones Matazano y Cantarrana, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.	Santa Ana	SANTA ANA	OCCID	Actualmente Juan Carlos Vasquez hasta Septiembre 2012 Jorge Eduardo Gutierrez	ANA EUGENIA HENRIQUEZ	SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V.	03-oct-11	300 DIAS+ 0 DIAS 1RA PRORROGA DENEGADA + 63 DIAS SEGUNDA PRORROGA = 363 DIASDIAS	99%	\$ 1.682676,69	10.850
5134-09	137/2011.	FCAS	Construcción del Colector de Alcantarillado sanitario en el sector poniente de la Ciudad de Santa Ana para drenar aguas residuales provenientes de Colonias Brisas de Cantarrana, Barcelona, Britania, El Nazareno, Santa Teresita y Chelas entre otras	Santa Ana	SANTA ANA	OCCID	Actualmente Flavio Meza hasta el 16 de Noviembre Rene Benavides	Salvador Vega	SIVERCON S.A de C.V	10-oct-11	300 DÍAS +105 +21+21	74%	\$ 2.790311,38	51.000