

BASE DE DATOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2013

DATOS GENERALES DEL PROYECTO														
SIIP	COD. CONTRAT O	FONDOS	NOMBRE DEL PROYECTO	MCPIO	DEPTO	REGIÓN	ADMINISTRAD OR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO	PLAZO CONTRACTUAL	Avance Físico (Al 30 de Junio/2013)	MONTO DEL PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIADA
4576	-	PEIS	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN INSTALACIONES DE PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA Ø 10" HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION DE SANTA ANA	-	-	OCCID	-	-	-	-	-	-	-	-
4576-B	92/2010	PEIS	b) SUBPROYECTO: DE INCORPORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN INSTALACIONES DE PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA Ø 10" HASTA TANQUE EL PALMAR	Santa Ana	SANTA ANA	OCCID	Rene Cartagena	OSCAR GARCÍA MEDINA	SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V.	17-Ene-11	310 DÍAS	96%	\$ 848,157.58	18312
4586	96/2011	PEIS	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.	Metapán	SANTA ANA	OCCID	Thelma de Arevalo	OSCAR GARCÍA MEDINA	SIVERCON S.A de C.V	26-Sep-11	375 DÍAS	84%	\$ 1,464,885.92	24000
5134-01	111/2011.	FCAS	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable en Colonia El Milagro, Amayito, Bendición de Dios, Las Cocinas, San Rafael y Río Zarco, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.	Santa Ana	SANTA ANA	OCCID	Cesar Mejía	Delmy Valencia	SAGRISA S.A. DE C.V.	20-Oct-11	263 DÍAS	100%	\$ 1,544,146.64	25210
5134-07	109/2011	FCAS	Perforación de 2 pozos profundos e Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable en Colonia Britania y Santa María El Portezuelo I y II, ubicados en Cantones Matazano y Cantarrana del Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.	Santa Ana	SANTA ANA	OCCID	Jose Carlos Revelo	RICARDO CENTENO	SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V.	03-Oct-11	334 DÍAS	100%	\$ 1,459,969.62	2010
5134-08	136/2011	FCAS	Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable en Comunidad Chela; Introducción de Alcantarillado sanitario en Colonia Brisas de Cantarrana y Barcelona, ubicadas en Cantones Matazano y Cantarrana, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.	Santa Ana	SANTA ANA	OCCID	Juan Carlos Vasquez	ANA EUGENIA HENRIQUEZ	SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V.	03-Oct-11	363 DÍAS	100%	\$ 1,682,676.69	10850
5134-09	137/2011.	FCAS	Construcción del Colector de Alcantarillado sanitario en el sector poniente de la Ciudad de Santa Ana para drenar aguas residuales provenientes de Colonias Brisas de Cantarrana, Barcelona, Britania, El Nazareno, Santa Teresita y Chelas entre otras	Santa Ana	SANTA ANA	OCCID	Flavio Meza	Salvador Vega	SIVERCON S.A de C.V	10-Oct-11	586 DÍAS	100%	\$ 3,261,532.60	51000