

SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS CASA PARA TODOS AL 31 DE AGOSTO DE 2013

PROYECTO	UNIDADES HABITACIONALES	CANTIDAD DE EMPLEOS GENERADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	UNIDADES HABITACIONALES TERMINADAS	AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	AVANCE DE OBRA EJECUTADA	AVANCE FINANCIERO \$ 1/	AVANCE FINANCIERO %	MONTO DEL PROYECTO
CONDominio PROCAVIA	416	3744	18-feb-11	28-nov-12	416	100.00%	100.00%	\$ 8281,754.51	97.32%	\$ 10242,173.80
CONDominio SANTA LUCIA	1020	9180	14-feb-11	26-feb-13	948	93.49%	93.49%	\$ 19022,331.68	91.67%	\$ 23349,953.20
LOS ALMENDROS II	720	6480	25-abr-11	13-feb-12	720	58.57%	58.57%	\$ 16889,636.57	58.22%	\$ 20768,341.14
LOS MANANTIALES	311	2799	15-dic-11	11-nov-12	0	48.64%	48.64%	\$ 3527,535.04	53.31%	\$ 4210,474.69
NUEVO BELEN	495	4455	01-feb-10	01-ago-11	495	100.00%	100.00%	\$ 6223,374.09	100.00%	\$ 6294,172.22
TOTAL		26658						\$ 53944,631.89		

1/ El avance financiero incluye la inversión en terreno