



INFORME DE AVANCE POR META FISICA AL I CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA ANUAL DE PREINVERSION PUBLICA 2014
(En Porcentajes)

INSTITUCION: ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
UNIDAD EJECUTORA: ANDA

CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	META DEL AÑO		AVANCE ANUAL	AVANCE AL	AVANCE DEL	META	ESTADO DEL	OBSERVACIONES	ETAPA FUTURA
						CUATRIMESTRE	CUATRIMESTRE	TERMINADA AL CUATRIMESTRE	CUATRIMESTRE		
3995	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JOCORO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.	DISEÑO	1.00 Diseño	P E D	100 60 40	15 60 -45	15 60 -45	0.6	ADELANTADO		EJECUCION
5876	Sustitución de válvulas de aire y compuerta para purga de lodos tanto de Sistemas Zona Norte y Sistema Río Lempa, Municipio de San Salvador, San Salvador	PERFIL	1.00 Perfiles	P E D	100 0 100	0 0 0	0 0 0	0	A TIEMPO		DISEÑO
5879	Incorporación del Colector del Paseo General Escalón al Colector primario tres (CP-3), Municipio de San Salvador, San Salvador	PERFIL	1.00 Perfiles	P E D	100 0 100	0 0 0	0 0 0	0	A TIEMPO		DISEÑO
5996	Equipamiento electromecánico en Estación de Rebombeo El Chorrerón y construcción de línea de impelencia hasta el tanque de distribución de San Lorenzo, Municipio San Lorenzo, Departamento de San Vicente	PERFIL	1.00 Perfiles	P E D	100 100 0	33 100 -67	33 100 -67	1	ADELANTADO		EJECUCION
5997	Mejoramiento del sistema existente del Municipio de Guazapa y construcción de red de agua potable a Comunidad Guaycume y Alto de Las Flores, Municipio de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador	PERFIL	1.00 Perfiles	P E D	100 100 0	33 100 -67	33 100 -67	1	ADELANTADO		EJECUCION
5998	Perforación e incorporación de pozo a la Estación de Rebombeo San José del Municipio de Ilobasco, Departamento de Cabañas	PERFIL	1.00 Perfiles	P E D	100 100 0	33 100 -67	33 100 -67	1	ADELANTADO		EJECUCION
5999	Perforación e incorporación de pozo y construcción de red de agua potable a Cantón Sitio Los Nejapa, Municipio de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad	PERFIL	1.00 Perfiles	P E D	100 100 0	33 100 -67	33 100 -67	1	ADELANTADO		EJECUCION
6001	Mejoramiento del sistema de agua potable en los Municipios de Teotepeque y Jicalapa, Departamento de La Libertad	PERFIL	1.00 Perfiles	P E D	100 100 0	33 100 -67	33 100 -67	1	ADELANTADO		EJECUCION
6002	Perforación e incorporación de pozo a Colona Villa Ztu-chi, Municipio de Sacacoyo, Departamento de La Libertad	PERFIL	1.00 Perfiles	P E D	100 33 67	33 33 0	33 33 0	0.33	A TIEMPO		EJECUCION
6003	Construcción de tanque, Instalación de Línea de Impelencia y Red de Distribución a Caserio Las Mercedes, Municipio El Congo, Departamento de Santa Ana	DISEÑO	1.00 Diseño	P E D	100 100 0	100 100 0	100 100 0	1	A TIEMPO		EJECUCION
6004	Perforación y equipamiento de pozo profundo, construcción de tanque e instalación de línea de impelencia, Municipio de El Refugio, Departamento de Ahuachapán	DISEÑO	1.00 Diseño	P E D	100 0 100	0 0 0	0 0 0	0	A TIEMPO		EJECUCION

CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	META DEL AÑO		AVANCE ANUAL	AVANCE AL	AVANCE DEL	META	ESTADO DEL	OBSERVACIONES	ETAPA FUTURA
						CUATRIMESTRE	CUATRIMESTRE	TERMINADA AL	CUATRIMESTRE		
								CUATRIMESTRE			
6005	Reubicación de un tramo de colector de aguas negras en Colonia La Gloria, Municipio de Ahuachapán, Departamento de Ahuachapán	DISEÑO	1.00 Diseño	P E D	100 0 100	0 0 0	0 0 0	0	A TIEMPO		EJECUCION
6006	Construcción de la Interconexión de Colector Poniente y Colector Oriente de la Ciudad de Santa Ana, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana	DISEÑO	1.00 Diseño	P E D	100 20 80	20 20 0	20 20 0	0.2	A TIEMPO		EJECUCION
6007	Mejoramiento del sistema de agua potable del Municipio de Yucuaquín, Departamento de La Unión	DISEÑO	1.00 Diseño	P E D	100 90 10	50 90 -40	50 90 -40	0.9	ADELANTADO		EJECUCION
6008	Mejoramiento del sistema de agua potable del Municipio de Anamorós, Departamento de La Unión	DISEÑO	1.00 Diseño	P E D	100 90 10	100 90 10	100 90 10	0.9	A TIEMPO	El retraso físico obedece a que por prioridades institucionales se orientan recursos a otros estudios	EJECUCION
6009	Mejoramiento del sistema de agua potable del Municipio de Nueva Esparta, Departamento de La Unión	DISEÑO	1.00 Diseño	P E D	100 25 75	25 25 0	25 25 0	0.25	A TIEMPO		EJECUCION
6010	Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Jiquilisco, Departamento de Usulután	DISEÑO	1.00 Diseño	P E D	100 15 85	20 15 5	20 15 5	0.15	ATRASADO	El retraso físico obedece a que por prioridades institucionales se orientan recursos a otros estudios	EJECUCION
6011	Mejoramiento del sistema de agua potable del Municipio de Sensembra, Departamento de Morazán	DISEÑO	1.00 Diseño	P E D	100 20 80	20 20 0	20 20 0	0.2	A TIEMPO		EJECUCION
6012	Rehabilitación del sistema de agua potable de Cantón Los Altos y Los Ranchos, Municipio de San Alejo, Departamento de La Unión	DISEÑO	1.00 Diseño	P E D	100 20 80	20 20 0	20 20 0	0.2	A TIEMPO		EJECUCION
6013	Rehabilitación del sistema de agua potable del Cantón Mogotillo, Municipio de San Alejo, Departamento de La Unión	DISEÑO	1.00 Diseño	P E D	100 20 80	20 20 0	20 20 0	0.2	A TIEMPO		EJECUCION
6014	Construcción de interconexión de los sistemas de agua potable de Altamira-Ashapuco, Municipio de Ahuachapán, Departamento de Ahuachapán	DISEÑO	1.00 Diseño	P E D	100 100 0	100 100 0	100 100 0	1	A TIEMPO		EJECUCION

* P= Programado, E = Ejecutado, D = Diferencia