



## Dirección General de Centros Penales

### AMPLIACIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO IZALCO FASE II

**Institución:** Dirección General de Centros Penales

**Año:** 2018

**Nombre de la obra:** AMPLIACIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO IZALCO FASE II

**Ubicación exacta:** CALLE AL CANTÓN TALCOMUNA, COMPLEJO PENITENCIARIO DE IZALCO, MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE

**Fecha de inicio de la obra:** 2015-10-23

**Número de beneficiarios:** 1296

**Costo total de la obra:** 7430537.28

**Tiempo de ejecución:** 209 DIAS TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL 439 DIAS TIEMPO DE EJECUCION REAL

**Nombre del responsable de la obra:** MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA

**Fuente de financiamiento:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE EL SALVADOR PRÉSTAMO N 2102-BCIE-GOES

**Empresa o entidad ejecutora:** DISA, S.A. DE C.V.

**Empresa o entidad supervisora:** CONSULTA, S.A. DE C.V. (COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN \$395869.80)

**Código de contrato:** 5897

**Garantías:** A) GARANTIA DE BUENA OBRA, \$743053.73 B) GARANTIA DE BUENA SUPERVISION, \$39586.98

**Forma de pago:** PAGOS PARCIALES NO MENORES A 30 DIAS