

MEMORANDUM


BID 3608/OC-ES 2020-6016-162

Para: Lic. Carlos Alfredo Castillo  
Oficial de Información MINSAL

De: Ing. Francisco Alfredo Hernández  
Coordinador Nacional de Proyectos del MINSAL

Asunto: Ejecución fondos PRIDES II Hospitales

Fecha: 1 de septiembre de 2020



En respuesta a MEMORÁNDUM No. 2020-6017-2273 de fecha 25 de agosto de 2020, procedente de la Oficina de Información y Respuesta – OIR, relacionado a la solicitud de información pública respecto a la ejecución de los fondos del “Programa Integrado de Salud II – PRIDES II” asignados a la construcción de los Hospitales Nacionales, Rosales y el de la Zona Norte de San Salvador, atentamente se informa:

- 1) Informe detallado de la ejecución y como se ha invertido a la fecha los \$80,065,570.00 para la construcción del Nuevo Hospital Rosales y cuáles son los avances en su construcción.
  - a) El monto de \$80,065,570.00 asignados en el PRIDES II para el Hospital Nacional Rosales, incluye el diseño, construcción y supervisión de la obra; el equipamiento y la contratación de recursos humanos.
  - b) Al momento se tiene en revisión final el pliego de licitación para No Objeción del BID de la Licitación Pública Internacional para el “Diseño y Construcción del edificio de Consulta Externa Especializada y Hospital de día del Hospital Nacional Rosales”.
  - c) Lo ejecutado asciende a USD 1,245,488.00, que incluye: Estudio de suelo (\$14,386.00), Levantamiento topográfico (\$26,000.00), Reunificación legal del total de inmuebles que conforman el terreno del actual Hospital Nacional Rosales (\$62,000.00), Demolición ex hospital de Maternidad (\$1,133,102.00), Supervisión externa de la demolición (\$10,000.00).
- 2) Informe detallado de cómo se están invirtiendo los \$27,803,371.95, para la construcción del Hospital básico de la Zona Norte SS, segundo nivel de atención en el municipio de Nejapa.
  - a) El monto de \$27,803,371.95 asignados en el PRIDES II para el Hospital Nacional de la Zona Norte de San Salvador, incluye el diseño, construcción y supervisión de la obra; el equipamiento y la contratación de recursos humanos.
  - b) Al momento el avance está referido a: i) En proceso de Licitación Pública Internacional para Diseño y Construcción del Hospital Nacional de la Zona Norte de San Salvador, publicada el 6 de mayo 2020, teniendo programada la recepción de ofertas para el 10 de septiembre 2020; ii) En proceso de Contratación de la Supervisión del Diseño y Construcción del Hospital Nacional de la Zona Norte de San Salvador, de la cual se está en evaluación de las expresiones de interés recibidas para definición de la lista corta de firmas a participar.
  - c) Lo ejecutado asciende a USD 4,500.00, que corresponden al contrato del estudio hidrológico realizado.

Atentamente.