



## PROYECTOS REALIZADOS POR (CONTRATO) DEL 01 DE ENERO DE 2017 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.

### PROYECTO No 12

**NOMBRE DEL PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS EN CANTON SALALAGUA,  
MUNICIPIO DE EL CARMEN DEPARTAMENTO DE LA UNION 2017.

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE CONTRATISTA:</b>	FODES 75%
<b>MONTO PRESUPUESTADO:</b>	\$ 38,915,57
<b>MONTO EJECUTADO:</b>	\$ 38,091,01
<b>MODALIDAD DE ADJUDICACION:</b>	LIBRE GESTION
<b>NOMBRE DEL REALIZADOR:</b>	ARQ. KARINA YANIRA SOL ARGUETA
<b>MONTO DE LA CARPETA TECNICA:</b>	\$ 1,932,26
<b>NOMBRE DEL REALIZADOR:</b>	VERSOVA, S.A DE C.V
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	CONSULTORES Y CONSTROTORES DE EL SALVADOR, S.A DE C.V
<b>MONTO DEL SUPERVISOR:</b>	\$ 2,100.00
<b>NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS:</b>	SR. CARLOS OSMIN DIAZ
<b>FECHA DE INICIO:</b>	07/12/2017
<b>FECHA DE FINALIZACION:</b>	05/01/2018