



GOBIERNO MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN



PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2018

No.	NOMBRE DE LOS PROYECTOS	UBICACIÓN DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMULADOR	MONTO PRESUPUESTADO DEL PROYECTO EN CARPETA/ PERFIL COSTO DE LA FORMULACION	COSTO DE LA FORMULACION	MODALIDAD DE EJECUCION	REALIZADOR	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO	MONTO DE LA EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SUPERVISOR	MONTO SUPERVISION	MONTO TOTAL DEL PROYECTO	
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE YUCUAIQUIN, PARA EL AÑO 2018	YUCUAIQUIN	FODES 75%	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	\$ 37,485.00	\$ -	ADMINISTRACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	N/A		\$ 10,650.01	01/01/2018	31/12/2018	N/A	\$ -	\$ 10,650.01	
2	RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE YUCUAIQUIN 2018	YUCUAIQUIN	FODES 75%	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	\$ 56,607.10	\$ -	ADMINISTRACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	N/A		\$ 53,789.67	01/01/2018	31/12/2018	N/A	\$ -	\$ 110,396.77	
3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION, PARA EL AÑO 2018	YUCUAIQUIN	FODES 75%	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	\$ 136,340.15	\$ -	ADMINISTRACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	N/A		\$ 34,020.21	01/01/2018	31/12/2018	N/A	\$ -	\$ 34,020.21	
4	REPARACION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN 2018	YUCUAIQUIN	FODES 75%	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	\$ 13,940.33	\$ -	ADMINISTRACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	N/A		\$ 7,702.15	01/12/2018	31/12/2018	N/A	\$ -	\$ 7,702.15	
5	REPARACION Y MANTENIMIENTO, DE PARQUE MUNICIPAL Y BULEVAR SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE YUCUAIQUIN, PARA EL AÑO 2018	YUCUAIQUIN	FODES 75%	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	\$ 24,999.45	\$ -	ADMINISTRACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	N/A		\$ 9,897.41	01/01/2018	31/12/2018	N/A	\$ -	\$ 9,897.41	
6	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDADANIA MEDIANTE LA PROMOCION DEL ARTE CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE, PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION, PARA EL AÑO 2018	YUCUAIQUIN	FODES 75%	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	\$ 25,000.00	\$ -	ADMINISTRACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	N/A		\$ 6,609.92	01/01/2018	31/12/2018	N/A	\$ -	\$ 6,609.92	
7	PROGRAMA DE INCENTIVO Y DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION, PARA EL AÑO 2018	YUCUAIQUIN	FODES 75%	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	\$ 19,950.00	\$ -	ADMINISTRACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	N/A		\$ 371.08	01/01/2018	31/12/2018	N/A	\$ -	\$ 371.08	
8	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES DE ORGANIZACION COMUNAL E INSTITUCIONAL Y FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO A TRAVES DE LA FORMACION TECNICA DEL MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION.	YUCUAIQUIN	FODES 75%	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	\$ 6,709.50	\$ -	ADMINISTRACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	N/A		\$ 3,760.00	01/06/2018	31/12/2018	N/A	\$ -	\$ 3,760.00	
9	MANTENIMIENTO, REPARACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION, PARA EL AÑO 2018	YUCUAIQUIN	FODES 75%	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	\$ 34,996.50	\$ -	ADMINISTRACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	N/A		\$ 1,094.84	01/01/2018	31/12/2018	N/A	\$ -	\$ 1,094.84	
10	CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION, 2018	YUCUAIQUIN	FODES 75%	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	\$ 60,000.00	\$ -	ADMINISTRACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	N/A		\$ 57,535.66	27/08/2018	08/10/2018	N/A	\$ -	\$ 57,535.66	
11	COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN RUTA: UN11SE SAM13E COMOCARAN, YUCUAIQUIN TRAMO SECO PUENTE LAS HOJAS, MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION.	CALLE YUCUAIQUIN COMOCARAN	FODES 75%	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN	\$ -	\$ 185,349.85	CONVENIO MUNICIPALIDAD MOP TAMBIEN SE REALIZO LICITACION PUBLICA PARA LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA DE CALIDAD	EL SUMINISTRANTE DE LA MEZCLA FUE LA EMPRESA ECON, S.A. DE C.V.	UN SOLO PAGO AL FINALIZAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES		\$ -	\$ -				\$ -	\$ 185,349.85
12	CONCRETEADO SOBRE TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTON EL CARMEN EN COMUNIDAD EL COPINOL, BARRIO EL CALVARIO MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION	CALLE QUE CONDUCE A CANTON EL CARMEN EN COMUNIDAD EL COPINOL, BARRIO EL CALVARIO MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN	FODES 75%	T H CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$ 61,297.56	\$ 1,225.95	LICITACION PUBLICA	CONSTRUM, S. A. DE C. V.	JOSE PABLO MENDOZA	ORDEN DE CAMBIO	\$ 62,795.66	17/01/2018	20/02/2018	DICOTERRA, S. A. DE C. V.	\$ 2,763.01	\$ 66,784.62	
13	MEJORAMIENTO DE AUDITORIO DEL CENTRO ESCOLAR DE YUCUAIQUIN, MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION.	CENTRO ESCOLAR DE YUCUAIQUIN, MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN	FODES 75%	DICOTERRA, S.A. DE C.V.	\$ 45,528.39	\$ 2,253.66	LIBRE GESTION	CONSTRUCTORA C. H. F. S. A. DE C. V.	ROSA EUGENIA RAMIREZ V.	ORDEN DE CAMBIO	\$ 54,391.36	05/02/2018	05/04/2018	ICOS, S. A. DE C. V.	\$ 2,719.57	\$ 59,364.59	
14	CONCRETEADO HIDRAULICO DE UN TRAMO DE CALLE QUE DE CASERIO LOS ALVARES CONDUCE AL MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION	CALLE QUE DE CASERIO LOS ALVARES CONDUCE AL MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN	FODES 75%	COMARPA, S.A. DE C.V.	\$ 46,879.83	\$ 2,109.59	LIBRE GESTION	VERSOVA, S. A. DE C. V.	EDGAR ARQUIMIDES PEREZ	N/A	\$ 46,517.75	12/03/2018	20/04/2018	INVERCONSTRU, S. A. DE C. V.	\$ 2,279.37	\$ 50,906.71	
15	CONSTRUCCION DE ADQUINADO FRENTE A CENTRO ESCOLAR DE CANTON LAS MARIAS, MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN DEPARTAMENTO DE LA UNION	CALLE PRINCIPAL FRENTE A CENTRO ESCOLAR DE CANTON LAS MARIAS	FODES 75%	COSALVA, S.A. DE C.V.	\$ 47,895.37	\$ 2,346.87	LIBRE GESTION	CONSTRU-A, S. A. DE C. V.	ROSA EUGENIA RAMIREZ V.	N/A	\$ 47,462.87	30/01/2018	15/03/2018	COMARPA, S.A. DE C.V.	\$ 2,373.14	\$ 52,182.88	
16	CONCRETEADO HIDRAULICO FRENTE A ERMITA DE CASERIO LA CRUCITA, CANTON EL CARMEN, MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION	FRENTE A ERMITA DE CASERIO LA CRUCITA, CANTON EL CARMEN	FODES 75%	COSALVA, S.A. DE C.V.	\$ 48,401.02	\$ 2,395.85	LIBRE GESTION	C. H. F. S. A. DE C. V.	OSCAR OBDULLIO VENTURA ROBLES	N/A	\$ 47,999.05	20/06/2018	02/08/2018	M&E CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	\$ 2,399.95	\$ 52,794.85	
17	CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BAHEN SOBRE PASO DE QUERBRADA LAS HOJAS, EN CALLE QUE DE CASERIO LAS CABAÑAS CONDUCE A CASERIO LAS HOJAS CANTON CANDELARIA, MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION.	CALLE DE CASERIO LAS HOJAS CONDUCE A CASERIO LAS CABAÑAS	FODES 75%	COSALVA, S.A. DE C.V.	\$ 48,497.96	\$ 2,400.65	LIBRE GESTION	COMARPA, S.A. DE C.V.	JOSE PABLO MENDOZA	N/A	\$ 47,985.90	13/06/2018	30/07/2018	M&E CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	\$ 2,399.30	\$ 52,785.85	
18	CONSTRUCCION DE BAHENES SOBRE PASO DE QUERBRADA LA COMPUERTA, QUERBRADA LAS QUIESERAS Y RIO VALLE NUEVO, EN CALLE QUE DE CASERIO LAS HOJAS CONDUCE A CANTON VALLE NUEVO, MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION.	CALLE QUE DE DESVIO MANGO SOLO CONDUCE A CANTON VALLE NUEVO	FODES 75%	COSALVA, S.A. DE C.V.	\$ 48,405.73	\$ 2,396.08	LIBRE GESTION	R&R INVERSIONES, S. A. DE C. V.	JOSE PABLO MENDOZA	N/A	\$ 47,998.73	13/08/2018	03/10/2018	M&E CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	\$ 2,399.94	\$ 52,794.75	
19	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LOS CANTONES LAS MARIAS, HATILLOS, CASERIO CERRO BONITO DEL CANTON EL CARMEN Y CASERIO LOS PINEDA DEL CANTON EL CIRCUARIO, DEL MUNICIPIO DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION	CANTONES LAS MARIAS, HATILLOS, CASERIO CERRO BONITO DEL CANTON EL CARMEN Y CASERIO LOS PINEDA DEL CANTON EL CIRCUARIO	FODES 75%	REQCONS, S.A. DE C.V.	EN PROCESO DE FORMULACION	\$ 37,850.00	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	N/A	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	#IVALOR!
20	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PARVULARIA DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION	YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION	FODES 75%	COSALVA, S.A. DE C.V.	\$ 43,376.04	\$ 2,147.11	LIBRE GESTION	DIECO, S. A. DE C. V.	ROSA EUGENIA RAMIREZ V.	ORDEN DE CAMBIO	\$ 48,972.98	05/11/2018	17/01/2019	D&A CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	\$ 2,399.68	\$ 53,519.77	

No.	NOMBRE DE LOS PROYECTOS	UBICACIÓN DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMULADOR	MONTO PRESUPUESTADO DEL PROYECTO EN CARPETA/ PERIF. COSTO DE LA FORMULACION	COSTO DE LA FORMULACION	MODALIDAD DE EJECUCION	REALIZADOR	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	ORDEN DE CAMBIO	MONTO DE LA EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	SUPERVISOR	MONTO SUPERVICION	MONTO TOTAL DEL PROYECTO
21	REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE YUCUAIQUÍN DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	YUCUAIQUÍN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	FODES 75%	GRUPO J&M, S.A. DE C.V.	\$ 42,696.29	\$ 2,134.81	LIBRE GESTION	D&A CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	JOSE PABLO MENDOZA	ORDEN DE CAMBIO	\$ 50,873.90	11/02/2019	03/06/2019	GRAPHICS, S. A. DE C. V.	\$ 2,543.70	\$ 55,552.41
22	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD EL CHORRO BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO YUCUAIQUIN , DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	YUCUAIQUÍN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	FODES 75%	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE FORMULACION	#IVALOR!
23	ADDOQUINADO DE CALLE FRENTE A CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LA CAÑADA, MUNICIPIO DE YUCUAIQUÍN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN	CALLE FRENTE A CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN LA CAÑADA, MUNICIPIO DE YUCUAIQUÍN	FODES 75%	COMARPA, S.A. DE C.V.	\$ 42,681.42	\$ 1,920.66	LIBRE GESTION	R&R INVERSIONES, S. A. DE C. V.	JOSE PABLO MENDOZA	N/A	\$ 42,282.75	24/01/2018	09/03/2018	INVERCONSTRU, S. A. DE C. V.	\$ 2,071.85	\$ 46,275.26