

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO  
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
**PROYECTOS DE OBRAS FINALIZADOS**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26 de Mayo 2015

No	Nombre de Proyecto	Cantidad	Unidad de medida	Monto del proyecto	Departamento	Municipio	Etapa	Fecha de fin original	Fecha de fin Revisada	Avance Físico Prog.	Avance Físico Real	Observaciones (actividades ejecutadas, problemas identificados y/o recomendaciones para superar atrasos)	Unidad Responsable
<b>COMPONENTE 1 : Subsidio para Vivienda de Interés Social</b>													
<b>Mejoramiento de Piso</b>													
1	Calificación de familias para los proyectos de los municipios de San Fernando, San Francisco Morazan, La Laguna, Ojos de Agua, Las Vueltas, Arcatao, San Antonio Los Ranchos, San Isidro Labrador, San José Cancasque y Potonico, departamento de Chalatenango;	3056	Beneficiarios	\$ 119,372.07	Varios	Varios	liquidado	1 de Octubre de 2013	6 de Octubre de 2013	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
2	Construcción de Obras civiles de Mejoramiento de Piso en Los Municipios De La Laguna y Ojos De Agua, Departamento De Chalatenango, del subcomponente Mejoramiento de Piso.	718	Beneficiarios	\$ 505,381.09	Chalatenango	La Laguna, Ojos de Agua	liquidado			100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
3	Calificación de familias para los proyectos en los municipios de Torola, Joateca, Gualococti y San Isidro, departamento de Morazán; y San Antonio del Mosco y Carolina, departamento de San Miguel, en el Subcomponente Mejoramiento de Piso.		Beneficiarios	\$ 140,489.51	Morazan, San Miguel	Torola, Joateca, Gualococti, San Isidro, San Antonio del Mosco, Carolina	Liquidado			100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
4	Calificación de familias para los proyectos de los municipios de Santo Domingo de Guzmán, departamento de Sonsonate; Guaymango, departamento de Ahuachapán; y Santiago de la Frontera y Masahuat, departamento de Santa Ana; del Subcomponente Mejoramiento de Piso.		Beneficiarios	\$ 66,834.00	Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana	Santo Domingo de Guzman, Guaymango, Santiago de la Frontera, Masahuat	Liquidado			100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
5	Calificación de familias para los proyectos de los municipios de Paraiso de Osorio, departamento de La Paz; San Esteban Catarina y Santa Clara, departamento de San Vicente, y Nueva Granada, Estanzuelas y San Agustín, departamento de Usulután	3064	Beneficiarios	\$ 136,168.97	Varios	Varios	liquidado	19 de sep de 2013	24 de sep de 2013	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
6	Obras Civiles en los municipios de Paraiso de Osorio, departamento de La Paz; San Esteban Catarina y Santa Clara,	810	Beneficiarios	\$ 627,022.60	San Vicente	San Esteban Catarina, Santa Clara	liquidado	01-mar-14	01-may-14	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
7	departamento de San Vicente; y Nueva Granada, Estanzuelas y San Agustín,	836	Beneficiarios	\$ 647,149.26	Usulután	Nueva Granada	liquidado	01-mar-14	01-may-14	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
8	departamento de Usulután, en el subcomponente Mejoramiento de Piso	833	Beneficiarios	\$ 600,141.84	Usulután	Estanzuelas	liquidado	01-mar-14	01-may-14	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
9	Construcción de Obras civiles de Mejoramiento de Piso en Los Municipios De Carolina y San Antonio del Mosco en San Miguel; Joateca, Torola y	959	Beneficiarios	\$ 695,699.46	San Miguel	San Antonio del Mosco	liquidado	01-jun-14	01-jul-14	100%	100%	Terminado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
10		650	Beneficiarios	\$ 449,110.86	Morazan	Gualococti	en liquidacion	01-oct-14	01-nov-14	100%	100%	Terminado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
11	MEJORAMIENTO DE PISOS en Paraiso de Osorio y San Agustín, La Paz y Usulután	575	Beneficiarios	\$ 385,125.92	Usulután y la Paz	San Agustín y Paraiso de Osorio	en liquidacion	01-feb-14	01-mar-15	100%	100%	Terminado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU

12	MEJORAMIENTO DE PISOS en Joateca, Morazan	543	Beneficiarios	\$ 440,808.48	Morazan	Joateca	en liquidacion	01-mar-15	01-mar-15	100%	100%	Terminado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
13	MEJORAMIENTO DE PISOS en Carolina, San Miguel	862	Beneficiarios	\$ 702,028.32	San Miguel	Carolina	en liquidacion	01-abr-15	01-abr-15	100%	100%	Terminado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
14	MEJORAMIENTO DE PISOS en Guaymango y Masahuat, Ahuachapan y Santa Ana	540	Beneficiarios	\$ 397,270.10	Ahuachapan y Santa Ana	Guaymango y Masahuat	En proceso de recepción y subsanaciones	01-may-15	01-may-15	100%	100%	Terminado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
<b>Emergencias Habitacionales</b>													
15	Construcción de 76 viviendas permanentes In-Situ, dispersas en comunidad Itamaura, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad	69	Viviendas	\$173,701.24	La Libertad	San Pablo Tacachico	Liquidado	08-jul-13	03-oct-13	100%	100%	Liquidado.	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
16	Construcción de 91 viviendas permanentes, modalidad In Situ, Comunidad Belen, Municipio Caluco, departamento Sonsonate	91	Viviendas	\$402,690.82	Sonsonate	Caluco	Liquidado	28-ene-14	12-feb-14	100%	100%	Liquidado. El monto original del proyecto fue de \$ 379,401.84.	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
17	Construcción de Viviendas permanentes In Situ, dispersas en los municipios siguientes: Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador; Huizucar y San José Villanueva, departamento de La Libertad; Candelaria, Monte San Juan y El Carmen, departamento de Cuscatlán; San Pedro Nonualco, San Rafael Obrajuelo, San Antonio Masahuat y Paraiso de Osorio, departamento de La Paz; y San Lorenzo, departamento de San Vicente, y Las Vueltas, Departamento de Chalatenango	68	Viviendas	El Monto Final aun se encuentra en proceso de revision, y será confirmado por la RRLU emitida por la Gerencia Legal. El monto original del proyecto era de \$289,997.12 (Construcción) y de \$ 10,800.00 (Supervision)	La Libertad, San Salvador, Cuscatlan, San Vicente y Chalatenango	Ayutuxtepeque, Huizucar, San Jose Villanueva, Candelaria, Monte San Juan, El Carmen, San Pedro Nonualco, San Rafael Obrajuelo, San Antonio Masahuat, Pariso de Osorio, San Lorenzo y Las Vueltas	Contrato Caducado y en En Proceso de Liquidacion Unilateral	14/10/2014	Se Caduco el Contrato en fecha 17/2/14, con un avance de 97.80%. Posterior a esa fecha la Empresa continuo trabajando y completo el proyecto pero con observaciones que no han sido superadas a la fecha.	100%	100%	A la fecha actual, el proyecto se encuentra en proceso de reclamo de Garantías de Cumplimiento de Contrato y de Buena Inversion de Anticipio.	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
18	CONSTRUCCION DE 105 VIVIENDAS EN COMUNIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	105	Viviendas	\$ 458,933.01 (Monto Original); \$ 455,771.21 (Final)	Apastepeque	San Vicente	Liquidado	24-mar-14	25-feb-14	100%	100%	Liquidado. El proyecto con mejor ejecucion de toda la modalidad In Situ, hasta la fecha	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
19	Construccion de 13 viviendas in situ en la comunidad de El Sarten, Apopa.	13	Viviendas	\$ 63,950.38	San Salvador	Apopa	Liquidado	26 de abril de 2013	29 de abril de 2013	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
20	Construcción de 26 viviendas para familias afectadas por el Enjambre sísmico en la Union, El Carmen y Conchagua.	26	Viviendas	\$ 389,901.84	La Unión	La Unión	Liquidado	3 de junio de 2013	18 de junio de 2013	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
21	Construcción de 130 viviendas In Situ en la Comunidad Altos del Platanar, del municipio de El Congo.	107	Viviendas	\$ 589,113.37	Santa Ana	El Congo	Liquidado	12-jul-13	09-sep-13	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
22	CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS EN COMUNIDAD AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	68 Viviendas Permanentes mas 6 mejoras	Viviendas	\$ 385,201.56	San Juan Opico	La Libertad	Liquidado	14-feb-14	21-mar-14	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
23	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE SAN JULIAN, DEPARTAMENTO DE SONSONATE	179	Viviendas	\$ 822,064.69 (Monto original); \$ 777,631.19 (Monto Final)	San Julian	Sonsonate	Finalizado	06-jul-14	29-oct-14	100%	100%	El proyecto finalizo el día 6 de julio de 2014, tal y como se tenía previsto, con fecha 21 de julio de 2014 se llevo a cabo la recepción final del mismo. En fecha 29/10/14 se extendió RRL por la Gerencia Legal	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
<b>COMPONENTE 2 : Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios</b>													
	MIAUP " CAÑAVERALES", San Vicente. FONDOS BID 2373	500	Beneficiarios	\$ 1331,660.77	San Vicente	San Vicente	Liquidado	27-abr-13	27-abr-13	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU

24	SUPERVISION MIAUP " CAÑAVERALES", San Vicente. FONDOS BID 2373		N/A	\$ 24,200.00	San Vicente	San Vicente	Liquidado	11-jun-13	11-jun-13	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
25	MIAUP " EL EDEN", Santa Ana. FONDOS BID 2373	3752	Beneficiarios	\$ 1519,682.75	Santa Ana	Santa Ana	Liquidado	22-jul-13	22-jul-13	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
	SUPERVISION MIAUP " EL EDEN", Santa Ana. FONDOS BID 2373		N/A	\$ 40,726.42	Santa Ana	Santa Ana	Liquidado	03-jul-13	27-ago-13	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
26	MIAUP "SANTA CARLOTA I y II", APOPA	272	Beneficiarios	\$ 1500,984.13	San Salvador	Apopa	Liquidado	05-oct-13	05-oct-13	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
	SUPERVISION MIAUP "SANTA CARLOTA I y II", APOPA		N/A	\$ 39,550.00	San Salvador	Apopa	Liquidado	31-oct-14	31-oct-14	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
27	Formulación de Carpeta Tecnica de los Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) "Los Letona", jurisdiccion de San Martin, departamento de San Salvador	288	Beneficiarios	\$ 59,508.09	San Salvador	San Martin	Liquidado	18 de septiembre de 2013	18 de septiembre de 2013	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
28	Formulación de Carpeta Tecnica de los Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) "Monte María", jurisdiccion de San Miguel, departamento de San Miguel	372	Beneficiarios	\$ 51,741.59	San Miguel	San Miguel	Liquidado	16 de julio de 2013	16 de julio de 2013	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
29	Formulación de Carpeta Tecnica de los Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) " La Constancia III", jurisdiccion de Santa Maria, departamento de Usulután.	312	Beneficiarios	\$ 71,758.41	Usulután	Santa Maria	Liquidado	16 de julio de 2013	16 de julio de 2013	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
30	Formulación de Carpeta Tecnica de los Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) " SAN CARLOS I Y II", jurisdiccion de Zacatecoluca, departamento de La Paz.	425	Beneficiarios	\$ 68,280.25	La Paz	Zacatecoluca	Liquidado	19 de septiembre de 2013	19 de septiembre de 2013	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
31	Formulación de Carpeta Tecnica de los Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) El Castaño , jurisdiccion de Soyapango y San Miguel , jurisdiccion de Mejicanos, ambos del departamento de San Salvador.	442	Beneficiarios	\$ 99,888.88	Soyapango y Mejicanos	San Salvador	Liquidado	30 de abril de 2014	30 de abril de 2014	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
32	DISEÑO Y CONSTRUCCION: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTO URBANO PRECARIO "LA PAZ Y COLINDANTES", MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"	231	Beneficiarios	\$ 1259,333.02	San Salvador	Cuscatancingo	Liquidado	02-ago-14	02-ago-14	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
	SUPERVISION MIAUP "LA PAZ Y COLINDANTES", MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO, DEPARTAMENTO DE		N/A	\$ 33,900.07	San Salvador	Cuscatancingo	Liquidado	01-sep-14	01-sep-14	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
33	DISEÑO Y CONSTRUCCION: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTO URBANO PRECARIO "BRISAS DE CANDELARIA", MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	390	Beneficiarios	\$ 1549,833.00	San Salvador	San Salvador	Liquidado	13-sep-14	13-sep-14	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
	SUPERVISION MIAUP "LAS BRISAS DE CANDELARIA Municipio y Depto. San Salvador		N/A	\$ 58,068.99	San Salvador	San Salvador	E proceso de liquidacion contrato de	#!REF!	14-oct-14	100%	100%	En proceso de liquidacion de contrato de supervision	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
34	Proyecto CONSTRUCCION: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTO URBANO PRECARIO "EL CHILAR Y COLINDANTES", JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	358	Beneficiarios	\$ 1624,061.92	La Libertad	Ciudad Arce	Liquidado	11-sep-14	11-sep-14	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
	SUPERVISION MIAUP "EL CHILAR Y COLINDANTES", JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE,		N/A	\$ 27,120.00	La Libertad	Ciudad Arce	Liquidado	28-oct-14	28-oct-14	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU

35	CONSTRUCCION: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS PARA LOS AUP'S "LOS RUBIOS" Y "SAN ANTONIO (FINAL CALLE SAN JUDAS)", MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA UNION	332	Beneficiarios	\$ 880,429.86	La Union	La Union	Liquidado	11-oct-14	11-oct-14	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
	SUPERVISION MIAUP "LOS RUBIOS" Y "SAN ANTONIO (FINAL CALLE SAN JUDAS)", MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO		N/A	\$ 29,175.19	La Union	La Union	En proceso de liquidacion contrato de	15-jul-14	13-sep-14	100%	100%	En proceso de liquidacion contrato de supervision	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
36	DISEÑO Y CONSTRUCCION: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTO URBANO PRECARIO "LOS HEROES", MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	282	Beneficiarios	\$ 1188,286.53	San Salvador	Tonacatepeque	Proceso Sancionatorio	12-jun-14	12-jun-14	100%	35%	Proceso Sancionatorio	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
	SUPERVISION MIAUP "LOS HEROES", MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR		N/A	\$ 37,290.03	San Salvador	Tonacatepeque	En proceso de liquidacion contrato de	09-ago-14	09-ago-14	100%	100%	En proceso de liquidacion contrato de supervision	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
37	CONSTRUCCION: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTO URBANO PRECARIO "EL PITAL Y COLINDANTES", MUNICIPIO DE COLON Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	300	Beneficiarios	\$ 1560,191.35	Colón	La Libertad	Liquidado	09-ene-14	09-ene-14	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
	SUPERVISION MIAUP "EL PITAL Y COLINDANTES", MUNICIPIO DE COLON Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		N/A	\$ 50,000.24	Colón	La Libertad	Liquidado	28-mar-14	31-oct-14	100%	100%	Liquidado	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
38	CONSTRUCCION MIAUP "LAS BRISAS & COLINDANTES" Municipio de Quezaltepeque, Depto. La Libertad	512	familias beneficiadas	\$ 2475,945.07	La Libertad	Quezaltepeque	En proceso de liquidacion de contrato de obra y supervision	11-sep-13	27-nov-14	100%	100%	En proceso de liquidacion de contrato de construccion	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU
	SUPERVISION MIAUP "LAS BRISAS & COLINDANTES" Municipio de Quezaltepeque, Depto. La Libertad		N/A	\$ 53,496.51	La Libertad	Quezaltepeque			27-dic-14			En proceso de liquidacion de contrato de supervision	Unidad Ejecutora BID/ VMVDU